

# Bilag 1 - orientering om status Mary Elizabeths Hospital Forretningsudvalget

28. april 2026

# Indhold

	FU Feb. 2025	FU Apr. 2026	
1.			Resume
2.	●	●	Fremdriften i byggeriet
3.	●	●	Tidsplan

Risikovurdering af emne ift.  
tidsmæssig og økonomisk påvirkning

Høj risiko ●

Middel risiko ●

Lav risiko ●



Høj risiko ●

Middel risiko ●

Lav risiko ●



Høj risiko ●

Middel risiko ●

Lav risiko ●

# Resume

*Der er overordnet ikke sket den store udvikling i opmærksomhedspunkter og risici siden den seneste orientering til forretningsudvalget den 24. februar 2026.*



## STATUS PÅ TIDSPLANEN

Projektets **tidsplan er udfordret**

- Projektet har opdelt AB-afleveringen i en juridisk aflevering og en teknisk aflevering. Første del af den tekniske aflevering forventes igangsat sommer 2026. Første patient forventes at flytte ind ultimo 2027.
- For at understøtte tidsplanen arbejder flere byggefaser fortsat parallelt på udvalgte områder.

**Fremdriften** i byggeriet **forløber fortsat overordnet tilfredsstillende.**



## STATUS PÅ ØKONOMI

Den økonomiske prognose for byggeriet er **fortsat i balance.**

- Projektets styrende budgetramme er på **4.431 mio. kr.** eksklusiv central regional bygherrerreserve. Inklusiv central regional bygherrerreserve på **87 mio. kr.** er budgetrammen **4.518 mio. kr.** (2025-priser).
- Projektets reserve vurderes som stram. Udviklingen i reserven følges tæt.



Høj risiko ●

Middel risiko ●

Lav risiko ●



# Fremdriften i byggeriet ●

1/3

## Byggepladsens fremdrift:

- Fremdriften i byggeriet er fortsat **overordnet tilfredsstillende**.
- Projektet har **opdelt AB-afleveringen i en juridisk aflevering og flere tekniske afleveringer**. Første del af den tekniske aflevering forventes igangsat sommer 2026.
- Projektet har **fortsat et øget fokus på samspillet mellem byggeriets tekniske installationer**, som har givet en række udfordringer. Det konstateres, at der er **væsentlig fremdrift i løsningen af udfordringerne**, og derfor kan projektet også gennemføre test af løsningerne i udvalgte områder.

## Visuel brugerrejse

Under besøget fra hospitalsgang til oplevelse i fingerspids




De visuelle elementer i bygningen er tematiseret efter de forskellige tilbud i de såkaldte "fingerspidserne", så omgivelserne leder brugerne intuitivt derhen.

I eksemplet her dukker kunstoplevelsen "På Hovedet Haven" med sit naturtema drypvis op i gangen på vej ned mod kunstoplevelsen



# Fremdriften i byggeriet ●

2/3



Ved trappen i atriet er 3 dæk taget ned, og trappen står derved færdig fra 7-4 sal. Trappen kan nu opleves i sin fulde form, hvor det flotte resultat kan ses i kontrast med "himmel" lyset.



Malerarbejdet på 7. etage er i gang som den sidste etape i færdigmaling af bygningen. Herefter udestår kun den afsluttende slutmaling, når byggeriet er klar.



I forbindelse med etableringen af tunnel 1 er ledningsarbejder og byggegruppe i gang.




Malingen af vægge i fingerspidserne er nu afsluttet. Dette markerer en vigtig milepæl og danner grundlag for den efterfølgende opsætning af lofter.



# Fremdriften i byggeriet ●

3/3



## ⚡ Permanent strøm

- Der er sat permanent strøm på bygningen, hvilket betyder at 16 tavler nu har fast strømforsyning via kanalskinnerne.
- Dette markerer en milepæl, hvor projektet går fra midlertidig strømforsyning til permanent strømforsyning i flere dele af bygningen.



## 🔧 Idriftsættelse

- Idriftsættelsen af lysstyringen i område 1 på etage 3 er igangsat
- Arbejdet følger tidsplanen
- Arbejdet fortsætter med idriftsættelse af den ergonomiske belysning på etagerne 1, 2 og 4 i område 1 i løbet af april.



- Høj risiko ●
- Middel risiko ●
- Lav risiko ●



