

Kvartalsrapport, 4. kvartal 2025

Nyt Hospital Nordsjælland

Høj risiko ●

Middel risiko ●

Lav risiko ●

Resume



STATUS PÅ TIDSPLANEN

Projektet følger tidsplanen.

Udfordringer ved fremdriften:

- Tidsplanen er stram, specielt er sengestuerne på 3. sal udfordret, hvorfor der er iværksat forcering af bygningsarbejderne for at undgå påvirkning på tidsplanen.
- Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA) forventes overdraget som planlagt den 2. marts 2026 og den midlertidige ibrugtagningstilladelse forventes at foreligge, når det kliniske personale påbegynder valideringsperioden i 1. september 2026.



STATUS PÅ ØKONOMI

- Byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland kan ikke gennemføres inden for det nuværende styrende budget. Efter en grundig gennemgang af budgettet i andet halvår af 2025 udarbejdes et nyt konsolideret budget, som skal godkendes i regionsrådet.
- Der pågår dialog med Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ISM) om, hvorledes der kan tilvejebringes finansiering til merbehovet.
- Faste månedsmøder med det Operationelle Advisory Board (OAB) er indarbejdet som rutine. Emnemøderne er fastlagt midt-måned og månedsmøde ultimo måneden.



ANDRE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Emne	Vurdering sidste måned	Vurdering denne måned	Mitigerende handlinger
Bemandingsplan for Totalrådgiver i slutfasen	-	●	Strategisk drøftelse hos Bygherre (og CEJ) om Totalrådgivers omfang og rolle i slutfasen





- Fremdrift på byggeriet

Risikovurdering af emne ift.
tidsmæssig og økonomisk påvirkning

Høj risiko 

Middel risiko 

Lav risiko 



Fremdriften i byggeriet (1/2)

Byggepladsens fremdrift

- Produktionen og planlagte arbejder forløber tilfredsstillende
- Højt aktivitetsniveau > 1.100 på pladsen hver dag
- Cost+ aftalen bidrager til, at bygherre og entreprenør i fællesskab kan håndtere tekniske udfordringer, og at tekniske forespørgsler kan håndteres uden dyre og tidskrævende konflikter
- Godt samarbejde mellem bygherre og entreprenører og generelt godt arbejdsmiljø
- Test og indregulering pågår i øget intensitet, blandt andet test af belysningsarmaturer – fødeafdelingen har bestået lydprøver
- Bygningen er nu tilsluttet permanent strømforsyning (højspænding)



Der monteres værn ved sengestuebalkoner.



Test af belysningsarmaturer i KBA



I dialysen monteres dialysepaneler



Lamel trælofter er igangsat i sengeslangen på etage 2.



Fremdriften i byggeriet (2/2)

Bygherreleverancers fremdrift

- Placering af analyseroboter i analysehallen er endelig faldet på plads – flytning fancoils er afsluttet
- Første stinkskebe er monteret (bygherreleverance)
- Montering rørpostanlægget pågår planmæssigt
- Faraday bur monteres i yderligere 2 scannerrum
- Endnu et scanner udbud er afsluttet, denne gang PET (standstill periode udløber uge 4 2026)



Der er monteret stinkskebe i KBA



Montage af rørpostanlæg pågår




Illustration af placering af udstyr i analysehallen





- Økonomi
- Fokuspunkter

Risikovurdering af emne ift.
tidsmæssig og økonomisk påvirkning

- Høj risiko ●
- Middel risiko ●
- Lav risiko ●



Økonomi

- Der henvises til det fortrolige bilag 2 for gennemgang af projektets økonomi.





- Risikooversigt
- DTØs risikovurdering

Risikovurdering af emne ift.
tidsmæssig og økonomisk påvirkning

- Høj risiko ●
- Middel risiko ●
- Lav risiko ●




Risici på projektet

Identificerede risici på projektet

- **Uforudsete forhold i udførelsesfasen:** I takt med at byggeriet skrider frem, opstår der løbende uforudsete forhold, som kræver tilpasninger i planlægning, koordinering og udførelse.
- **Kompleksitet i installationsarbejder:** De væsentligste identificerede risici knytter sig hovedsageligt til installationsarbejderne, hvor høj kompleksitet og koordinering mellem fag (el, VVS, ventilation mv.) og entre entrepriser (især kompletteringen) kan påvirke fremdriften og dermed færdiggørelsen af byggeriet.
- **Overgang til aktivering og commissioning:** Der er desuden en risiko i overgangen til aktiveringsfasen og commissioning, hvor systemer og installationer skal testes og idriftsættes. Her kan fejl, mangler eller utilstrækkelig dokumentation medføre behov for yderligere justeringer, før bygningen kan tages fuldt i brug.

Risikooversigt

- For en mere detaljeret gennemgang af projektets risikoprofil se risikooversigt i fortroligt bilag 2.





- Bilag 4. Revisionserklæring
- Bilag 5. Generelle principper

Risikovurdering af emne ift.
tidsmæssig og økonomisk påvirkning

- Høj risiko ●
- Middel risiko ●
- Lav risiko ●



Bilag 5 – Generelle principper

- Der henvises til særskilt bilag 5 i mødesagen for en beskrivelse af projektets generelle forudsætninger samt principper for opgørelser og tabeller. Her fremgår det ligeledes, hvornår projektets styringsmanual senest er opdateret.

