

# Bilag 1 - orientering om status Mary Elizabeths Hospital Forretningsudvalget

26. maj 2026

# Indhold

FU  
Mar. 2026

FU  
Apr. 2026

- 1.
- 2.



## Resume

Fremdriften i byggeriet

Tidsplan

Risikovurdering af emne ift.  
tidsmæssig og økonomisk påvirkning

Høj risiko

Middel risiko

Lav risiko



Høj risiko ●

Middel risiko ●

Lav risiko ●



# Resume

*Der er overordnet ikke sket den store udvikling i opmærksomhedspunkter og risici siden den seneste orientering til forretningsudvalget den 28. april 2026.*



## STATUS PÅ TIDSPLANEN ●

Projektets **tidsplan er udfordret**

- Projektet har opdelt AB-afleveringen i en juridisk aflevering og en teknisk aflevering. Første del af den tekniske aflevering forventes igangsat sommer 2026. Første patient forventes at flytte ind ultimo 2027.
- For at understøtte tidsplanen arbejder flere byggefaser fortsat parallelt på udvalgte områder.
- Test og indregulering er opstartet. Det er kritisk for overholdelse af tidsplanen at test og indregulering forløber som planlagt

**Fremdriften** i byggeriet **forløber fortsat overordnet tilfredsstillende.**



## STATUS PÅ ØKONOMI ●

Den økonomiske prognose for byggeriet er **fortsat i balance.**

- Projektets styrende budgetramme er blevet indekseret på baggrund af byggeomkostningsindekset for boliger.
- Projektets styrende budgetramme er på **4.462 mio. kr.** eksklusiv central regional bygherrereseve. Inklusiv central regional bygherrereseve på **87 mio. kr.** er budgetrammen **4.549 mio. kr.** (2026-priser).
- Projektets reserve vurderes som stram. Udviklingen i reserven følges tæt.



Høj risiko ●

Middel risiko ●

Lav risiko ●



# Fremdriften i byggeriet ●

1/3

## Byggepladsens fremdrift:

- Fremdriften i byggeriet er fortsat **overordnet tilfredsstillende**.
- Projektet har **opdelt AB-afleveringen i en juridisk aflevering og flere tekniske afleveringer**. Første del af den tekniske aflevering forventes igangsat sommer 2026.
- Projektet har **fortsat et øget fokus på samspillet mellem byggeriets tekniske installationer**, som har givet en række udfordringer. Det konstateres, at der er **væsentlig fremdrift i løsningen af udfordringerne**, og derfor kan projektet også gennemføre test af løsningerne i udvalgte områder.

## Koncept: Tryk ankomst og afsked



Foyer og information der danner rammen for både ankomst og afsked

Værter der giver en menneskelig tilstedeværelse og kan guide

Modtagelsesskranker hvor imødekommende frontpersonale tager imod



# Fremdriften i byggeriet ●


2/3



På etage 3 og 4 er en dobbelthøjde vinterhave nu tydeligt fremtrædende med monterede balkonforkanter fra smeden samt færdige Troldekt-lofter. Næste fase omfatter montering af lameller på balkonerne samt gulvbelægning.



Alt malerarbejde i byggeriet er nu gennemført, og der resterer alene de afsluttende arbejder i vinterhaverne.



Der resterer nu kun montering af lameller på den sidste etage, før atriumhullet fremstår i sin fulde udformning.




På etage 5 i område 3 fremstår gulvet i atriummet nu færdigt lagt. Næste fase omfatter montering af døre, hvorefter test og indregulering kan igangsættes.



# Fremdriften i byggeriet ●

3/3



## ⚡ Installation af de første rørpoststationer

- Projektet har nået en vigtig milepæl med **installationen af de første rørpoststationer** i byggeriets medicinrum.
- Installationen fortsætter nu løbende i de øvrige områder.
- **Arbejdet forløber planmæssigt**, og alle rørpoststationer forventes installeret i løbet af 3. kvartal 2026.



## 🌀 Idriftsættelse

- **Idriftsættelsen af lysstyringen er nu i gang i område 1 på etage 2, 3 og 4.** I løbet af maj 2026 påbegyndes desuden idriftsættelsen i område 1 på etage 1.
- Projektet nærmer sig samtidig næste fase af idriftsættelsestesten i område 1 på etage 2, hvor køl- og varmeanlæg skal testes.



Høj risiko ●

Middel risiko ●

Lav risiko ●



