

Økonomi - opfølgning på bevillinger
 Nyt Hospital Nordsjælland
 Opgjort pr: 11.06.2020

| Bevilling | Dato for RR møde | Budget for samlet bevilling | Forbrug (regnskabstal i bevillingens pl)* | | | | | | | | | | | Vedttaget budget 2020 | Korrigeret budget 2020 - 1. ØR 2020 | Forbrug til dato 2020 | Forventet regnskab 2020 | Restbeløb i 2020 | Udgiftsprofil i 2021 | Udgiftsprofil i 2022 | Restbeløb på bevilling | Status for bevilling | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|---|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | | | | | | | | | |
| Idéoplæg og placering af NHN | 24-05-2011 sags.nr.7 | 18,0 | 0 | 6,5 | 5,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Lukket | |
| Forsikring (RegionH) | | | 0 | 0 | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Lukket, Centralt håndteret forsikring | |
| Konkurrenceprogram | 10-04-2012 sags.nr.9 | 57,0 | 0 | 0 | 16,0 | 24,0 | 9,1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lukket | |
| Arkæologiske udgravninger etape 1 | 18-06-2013 sags.nr.19 | 18,6 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 4,8 | 2,3 | 1,6 | 0,6 | 1,0 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | - | - | 3,5 | | |
| Arkæologiske udgravninger etape 2 (Tillægsbevilling) | 10-03-2015 sags.nr.7 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,2 | 0,8 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | - | 0,1 | 0,3 | - | - | 0,5 | |
| Byggeprogram og dispositionsforslag | 08-04-2014 sags.nr.22 (Fortrolig) | 100,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,4 | 67,6 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lukket | |
| Byggeprogram og dispositionsforslag | 19-04-2016 sags.nr.9 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lukket | |
| Projekteringsbevilling | 15-09-2015 sags.nr.4 | 301,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 67,6 | 118,1 | 79,1 | 34,4 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | |
| Grundkøb | 19-04-2016 sags.nr.9 | 26,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 18,4 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | 6,7 | Resterende mindre udgifter til grundkøb forventes i 2020. |
| Udførelsesbevilling_1 | 19-12-2017 sags.nr.7 | 775,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 81,0 | 650,0 | 650,0 | 252,9 | 650,0 | 397,1 | 42,2 | - | - | 438,7 | Igangværende, forventes opbrug ultimo 2020/primo 2021. Der skal søges ny bevilling til yderligere udførelse i 2020. |