



Mary Elizabeths Hospital

Kvartalsrapport

December 2024

Bilag A

Marts 2025



Indhold

1. Status på projektet – fremdrift på aktuelle områder
 - Fremdrift i byggesporet
 - Fremdrift i organisationssporet
2. Arbejdsskader
3. Sociale klausuler




Fremdrift i byggesporet

- Tidsplan og fremdrift
- ITLM

Tidsplan og fremdrift – BYG (1/2)

Status



Overordnet status: Projektets tidsplan er udfordret

- AB18 afleveringen er nu fastsat til 11.02.2026 og første patient forventes at flytte ind sommeren 2027.
- Fremdrift : Byggeriets fremdrift er udfordret på grund af den høje aktivitet, hvor der er behov for stor koordination mellem byggeriets parter.

Samlede økonomisk fremdrift:

Byggepladsens fremdrift:

- | | |
|-------------------------|------------|
| • S1 Byggeplads | 83% |
| • S2/3 Råhus og lukning | 99% |
| • S4 Apterling | 40% |
| • S5 Installationer | 48% |

Udfordringer

- Projektet er udfordret af den høje aktivitet, der kræver stor koordination mellem byggeriets parter. Bygherre monitorer løbende udviklingen.
- Et stort fokus område er fremdrift på byggepladsen, hvor projektet fortsat ser udfordringer grundet markedssituationen på ressourcer og fortsatte prisstigninger.

Tidsplan og fremdrift – BYG (2/2)

De væsentligste nedslag på projektet

Væsentlige nedslag	Dato
Udførelse	
Aptering og installationer – AB18 aflevering	11.02.2024
Samvirkende test, funktionsafprøvning og dokumentation	02.11.2026
Aktiveringsperiode	
Aktiveringsperiode, Start	04.05.2026
Opstart kliniske aktiviteter	02.11.2026
Første patient	Sommer 2027

Status på IT, inventar, logistik og medico (ITLM)



IT

- Installation af den passive infrastruktur er nu godt fremme, og der er blevet opdateret i forhold til fremtidig udvidelse samt ændret i IT teknikrum. Arbejdet pågår og følger planen
- Kontrakter med leverandører af DAS/SINE (kommunikationsnetværk) er blevet indgået, hvilket har gjort det muligt at påbegynde etableringen af disse systemer som planlagt. Der opretholdes en løbende og tæt dialog med leverandørerne for at sikre en smidig proces frem mod færdiggørelse. Arbejdet med RFID (sporing af udstyr) er ligeledes startet og følger tidsplanen.



Inventar

Løst inventar:

- Proces samt planlægning for udarbejdelse af designguide samt efterfølgende udbud for løst inventar går planmæssigt. Mock-up er udført i december, og proces med evaluering af møbler og brugerinddragelse påbegyndes i februar.

Teknisk inventar:

- Projektet er i gang med at udarbejde en opdeling af teknisk udstyr og inventar mellem MARYS og Rigshospitalet. Priserne er i samarbejde med koncernindkøb prissat til 2024 niveau.

Fast inventar:

- Går planmæssigt. Område 1, Etage 2 og Etage 3 (fingre B, C, D, E) bestilles i hhv. uge 2 og uge 4 og sættes i produktion herefter.

Specialinventar:

- Der udarbejdes prototyper på pårørendemøbel, modulær inventar til venterum samt basisinventar (jan/feb). Udbud planlægges til offentliggørelse i juni 25. Snitflader til løst inventar pågår løbende



Logistik

- **Affaldsanlæg:** Entreprenøren har opmålt kanaler og disse er i produktion. Forventet opstart af montage primo april 2025, som følger tidsplanen.
- **Rørpost:** Rørpoststationer er klar til levering, men opbevares på eksternt lager som Swisslog varetager. Rørpost styres manuelt grundet mange afhængigheder med andre installationer.
- **Mobile behandlingsvogne:** Organisationssporet har afsluttet 1. runde med brugerinddragelsesproces for input til design og bestykning af behandlingsvogne. Næste fase involverer test af fysisk behandlingsvogn og følger tidsplanen.



Medico

- MARYS har et medicoteknisk udstyrsbehov på samlet 432 mio.kr. Der er bevilliget 170 mio.kr. til medicoteknisk udstyr, og der genanvendes udstyr for samlet 198 mio. kr. Dette efterlader et finansieringsgab på 64 mio. kr. Medico arbejder i samarbejde med Rigshospitalet på at nedbringe finansieringsgab.



Fremdrift i organisationssporet

- Overordnet fremdrift på organisationssporet

Overordnet fremdrift i organisationssporet


Status

- Udbud af specialinventar: Der planlægges og forberedes markedsdialogmøder til afholdelse i uge 9. Udfordringer i forhold til hygiejne og arbejdsmiljø i forhold til specialinventar vil vægte tungt i markedsdialog og forhandlingsrunder samt i forhold til de endelige udbudsvurderinger
- Projekter relateret til sundhedsfaglige forandringer er generelt i god gænge.

Udfordringer

- Sikring af projekteret løsning til indeklime i fingerspidser i Q1.2025
- Kontorpladskabalen er kompleks – mangel på kontorpladser i kliniske afsnit (sengeafsnit)
- Sikring af tilstrækkelig in-house scanningskapacitet på MARYS især på nuklearmedicinsk område.
- Transport af patienter og personale i tunneller er en ikke-løst udfordring og afhænger af det samlede løsningsspektrum af patientkategorier på MARYS samt mængden af udstyr udenfor bygningen

Status på leverancer i ORG porteføljen



ORG porteføljen består af projekter om hhv. realiseringen af fremtidens hospitalsoplevelse og fremtidens faglige paradigme samt en række forsknings- og uddannelsesprojekter.

- Afventer: leverancer i porteføljen, der afventer igangsættelse
- I gang: leverancer i porteføljen, der er i gang
- Godkendt: leverancer i porteføljen, der er godkendte
- Planlagt: leverancer, der er planlagte



Status på arbejdsskader

- Ulykkesfrekvensen beskriver antal ulykker med mere end 1 dags fravær pr. mio. arbejdstimer. MARYS ulykkesfrekvens ultimo december 2024 er på ca. 26 sammenlignet med gennemsnittet på 31 i byggebranchen.
- Ultimo december 2024 havde der været 21 dage uden ulykker med fravær.
- I december 2024 har der været 2 ulykker med fravær

3. Sociale klausuler



Status for antal praktikpladser

Pr. ultimo december 2024

Delprojekt	Entreprise	Entreprenør	Udførelsesperiode	Antal årsværk i uddannelses-klausul	Antal realiserede praktikpladser til dato	Bemærkninger
Aptering	S4	Elindco	2023-2026	7,9	4,5	Elindco opfylder deres månedsnorm. Samlet skal deres realiseret praktikpladser til dato ligge på 3,8. De forventes således med deres nuværende realiserede praktikpladser på 4,5, at nå det samlede krav til antal årsværk i uddannelsesklausulen ved udgangen af projektet
Installationer	S5	Wicotec Kirkebjerg	2023-2026	13,0	18	Wicotec Kirkebjerg opfylder deres månedsnorm.

