

# KOMMUNE- OG REGIONSORIENTERING

Supplement til Status Letbane

November 2022



## Indhold

|           |                                                                  |          |
|-----------|------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1.</b> | <b>Indledning</b>                                                | <b>3</b> |
| 1.1.      | Formål                                                           | 3        |
| 1.2.      | Opbygning og indhold                                             | 3        |
| 1.3.      | Forbehold                                                        | 3        |
| <b>2.</b> | <b>Sammenfatning</b>                                             | <b>4</b> |
| 2.1.      | Rydning af beplantning                                           | 4        |
| <b>3.</b> | <b>Oversigt over kommende og igangværende projektaktiviteter</b> | <b>5</b> |
| <b>4.</b> | <b>Kommunevis uddybning af projektaktiviteter</b>                | <b>9</b> |
| 4.1.      | Ishøj Kommune                                                    | 9        |
| 4.2.      | Vallensbæk Kommune                                               | 10       |
| 4.3.      | Brøndby Kommune                                                  | 11       |
| 4.4.      | Glostrup Kommune                                                 | 12       |
| 4.5.      | Rødovre Kommune                                                  | 14       |
| 4.6.      | Herlev Kommune                                                   | 14       |
| 4.7.      | Gladsaxe Kommune                                                 | 16       |
| 4.8.      | Lyngby-Taarbæk Kommune                                           | 17       |

## 1. Indledning

### 1.1. Formål

Kommune- og Regionsorienteringen er et supplement til Status Letbane, der er den kvartalsvise afrapportering om letbaneprojektet til bestyrelsen i og ejerne af Hovedstadens Letbane samt til staten som tilskudsmyndighed.

Kommune- og Regionsorienteringen er udarbejdet med henblik at give letbanekommunerne og regionen et billede af, hvordan letbaneprojektet kommer til at påvirke deres omgivelser i den nærmeste fremtid.

### 1.2. Opbygning og indhold

Kommune- og Regionsorienteringen er bygget op på følgende måde. Først præsenteres en samlet oversigt over de projektaktiviteter, der forventeligt finder sted i løbet af det næste halve år i letbanekommunerne. Oversigten forsøger i videst mulige omfang at belyse alle projektaktiviteter, der finder sted i løbet af de næste seks måneder. Det kunne f.eks. være ledningsomlægninger, forberedende arbejder eller anlægsarbejder. I oversigten vil man ydermere kunne se, i hvilken letbanekommune projektaktiviteten finder sted, samt hvor lang tid projektaktiviteten forventes at vare. Slutteligt vil man i oversigten over projektaktiviteter kunne se, hvorvidt den pågældende aktivitet er beskrevet yderligere i det efterfølgende kapitel. Hovedstadens Letbane kommunikerer om de aktiviteter, som selskabet er bygherre på.

Efter oversigten over projektaktiviteter vil der være et afsnit for hver letbanekommune. Her kan man læse uddybende om de udvalgte projektaktiviteter i de kommende tre måneder, som forventes at have en væsentlig påvirkning på letbanekommunernes omgivelser. Dermed også sagt, at ikke alle projektaktiviteter i oversigten vil blive uddybet.

Af de 11 ejerkommuner vil der igennem letbaneprojektet være anlægsaktiviteter i otte. Oversigter og beskrivelser i denne rapport er opdelt efter aktiviteternes beliggenhedskommuner. Ved aktiviteter som grænser op til nabokommuner vil naboerne i alle kommuner, som grænser op til en given aktivitet, modtage information om arbejdet. Kommune- og Regionsorienteringen belyser som udgangspunkt kun projektaktiviteter, der er direkte relateret til letbaneprojektet. Således vil Kommune- og Regionsorienteringen f.eks. ikke belyse busrelaterede emner og lignende.

### 1.3. Forbehold

Kommune- og Regionsorienteringen skal ses som et bedste bud på, hvordan letbaneprojektet vil forløbe. Letbaneprojektet er et komplekst projekt med en relativ lang tidshorizont, hvor mange aktører er afhængige af hinanden. Der er således en vis usikkerhed forbundet med de beskrevne projektaktiviteter, bl.a. ift. disses tidsplan, omfang og konsekvenser for omgivelserne. En tommelfingerregel er, at jo længere ude i fremtiden projektaktiviteten er, jo mere usikker er beskrivelsen af den. Af samme grund skal man betragte Kommune- og Regionsorienteringen som et dynamisk dokument, der opdateres kvartalsvis, og ikke en facitliste. Hovedstadens Letbane vil løbende evaluere Kommune- og Regionsorienteringen med henblik på at gøre beskrivelserne af projektaktiviteterne så retvisende som muligt.

## **2. Sammenfatning**

Kommune- og Regionsorienteringen for november 2022 afdækker projektaktiviteter, som allerede er i gang eller forventes igangsat i perioden til og med maj 2023.

I den periode forventes projektaktiviteter i alle otte kommuner, som letbanen kører igennem. Projektaktiviteterne vil både være ledningsomlægninger og rydning af arealer, men også projektets egne anlægsaktiviteter, herunder f.eks. større konstruktionsarbejder samt kryds- og strækingsarbejder.

Nogle af projektaktiviteterne vil medføre gener for omgivelserne i form af trafikale påvirkninger samt støjgener.

Næste Kommune- og Regionsorientering bliver fremsendt til ejerne medio februar 2023.

### **2.1. Rydning af beplantning**

Hovedstadens Letbane vurderer, at ca. 98 pct. af rydningerne i anlægsfasen nu er gennemført. De gennemførte rydninger er sket som beskrevet i VVM-redegørelsen 'Letbane på Ring 3' fra maj 2015.

I perioden frem til februar 2023 forventes blot mindre rydninger af beplantede arealer.

### 3. Oversigt over kommende og igangværende projektaktiviteter

Projektet er fortsat under detailplanlægning og -projektering, og aktivitetsplanen kan derfor ændres i de kommende måneder.

Ledningsejerne kommunikerer selv om ledningsomlægningerne ud fra de standardskabeloner, som Hovedstadens Letbane har stillet til rådighed for dem. Ledningsomlægningsarbejderne er afsluttet på alle protokoller med undtagelse af 14 i Gladsaxe.

*Oversigt over kommende og igangværende projektaktiviteter, sorteret efter kommune og forventet starttidspunkt.*

| Kommune    | Aktivitet                                                                                                                         | Forventet start       | Forventet slut       | Uddybende beskrivelse nedenfor |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|
| Ishøj      | M.J. Eriksson bygger letbanens linjeføring i Ishøj                                                                                | Primo januar 2022     | Medio juli 2023      | Ja                             |
| Ishøj      | Siemens og Aarsleff Rail A/S bygger letbaneanlægget i Ishøj                                                                       | Primo april 2023      | Ultimo december 2023 | Nej                            |
|            |                                                                                                                                   |                       |                      |                                |
| Vallensbæk | Per Aarsleff A/S ombygger Søndre Ringvej mellem Vallensbæk Strandvej og Vallensbæk Station samt krydset ved Bækkeskovvej          | Ultimo oktober 2021   | Ultimo marts 2023    | Nej                            |
| Vallensbæk | Per Aarsleff A/S bygger støttemur samt forbereder letbanens linjeføring ved Køge Bugt Motorvejen i vestlig side af Søndre Ringvej | Ultimo marts 2022     | Ultimo marts 2023    | Ja                             |
| Vallensbæk | Per Aarsleff A/S tilpasser gang- og cykelbro over Søndre Ringvej ved Vejlegårdsparken                                             | Ultimo april 2022     | Ultimo december 2022 | Ja                             |
| Vallensbæk | Per Aarsleff A/S ombygger Søndre Ringvej mellem Vallensbæk Station og Delta Park inkl. krydset ved Vallensbæk Torvevej            | Ultimo juni 2022      | Ultimo december 2023 | Nej                            |
| Vallensbæk | Per Aarsleff A/S laver anlægsarbejde og spærre Ringvejen mellem Vallensbæk Torvevej og Bækkeskovvej                               | Primo april 2023      | Ultimo november 2023 | Nej                            |
|            |                                                                                                                                   |                       |                      |                                |
| Brøndby    | Per Aarsleff A/S ombygger Søndre Ringvej mellem Vallensbækvej og Park Allé                                                        | Medio april 2021      | Ultimo april 2023    | Ja                             |
| Brøndby    | Per Aarsleff A/S forbereder letbanens linjeføring på Søndre Ringvej mellem Køge Bugt Motorvejen og Holbækmotorvejen               | Ultimo september 2021 | Ultimo maj 2023      | Nej                            |
| Brøndby    | Per Aarsleff A/S ombygger Søndre Ringvej mellem Park Allé og Bromarksvej                                                          | Primo januar 2022     | Ultimo juli 2023     | Ja                             |
|            |                                                                                                                                   |                       |                      |                                |
| Glostrup   | Siemens og Aarsleff Rail A/S bygger letbanens transportsystem ved kontrol-og vedligeholdelsescentret                              | Primo juli 2019       | Ultimo december 2023 | Ja                             |
| Glostrup   | Per Aarsleff A/S ombygger krydset ved Nordre Ringvej/Gamle Landevej                                                               | Primo oktober 2020    | Ultimo marts 2023    | Ja                             |
| Glostrup   | Siemens og Aarsleff Rail A/S etablerer de fire stationer i Glostrup                                                               | Ultimo august 2022    | Ultimo juli 2023     | Nej                            |

|                |                                                                                                                                    |                        |                       |                                       |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Glostrup       | Siemens og Aarsleff Rail A/S etablerer skinner og kørestrømsmaster fra Fabriksparken og op til kommunegrænsen til Rødovre          | Primo september 2022   | Ultimo august 2023    | Ja                                    |
| <b>Kommune</b> | <b>Aktivitet</b>                                                                                                                   | <b>Forventet start</b> | <b>Forventet slut</b> | <b>Uddybende beskrivelse nedenfor</b> |
| Glostrup       | Siemens og Aarsleff Rail A/S etablerer transformerstation ved stationen Glostrup Nord                                              | Ultimo september 2022  | Ultimo juli 2023      | Nej                                   |
| Glostrup       | Per Aarsleff A/S lægger slabtracks i krydset Nordre Ringvej/Fabriksparken i østlig side                                            | Ultimo september 2022  | Ultimo januar 2023    | Nej                                   |
| Glostrup       | Siemens og Aarsleff Rail A/S etablerer skinner og kørestrømsmaster i krydset Nordre Ringvej/Valdemar Hansens Vej                   | Medio oktober 2022     | Ultimo november 2022  | Nej                                   |
| Glostrup       | Siemens og Aarsleff Rail A/S etablerer ny overgang fra Rødkælkevej til stationen Glostrup Nord                                     | Medio oktober 2022     | Ultimo marts 2023     | Nej                                   |
| Glostrup       | Siemens og Aarsleff Rail A/S laver fundamenter til kørestrømsmaster på Nordre Ringvej – mellem Ejby Industrivej og Slotsherrensvej | Ultimo oktober 2022    | Ultimo januar 2023    | Ja                                    |
| Glostrup       | Siemens og Aarsleff Rail A/S etablerer transformerstation ved Jyllingevej                                                          | Primo november 2022    | Ultimo juli 2023      | Nej                                   |
| Glostrup       | Siemens og Aarsleff Rail A/S etablerer skinner og kørestrømsmaster fra Fabriksparken og ned til Brøndby kommunegrænse              | Medio december 2022    | Ultimo august 2023    | Ja                                    |
|                |                                                                                                                                    |                        |                       |                                       |
| Rødovre        | Siemens og Aarsleff Rail A/S lægger skinner og bygger letbanestation på Nordre Ringvej i Rødovre Kommune                           | Ultimo juli 2022       | Ultimo august 2023    | Ja                                    |
|                |                                                                                                                                    |                        |                       |                                       |
| Herlev         | CG Jensen A/S arbejder og anlægger letbanestation på broen over jernbanesporene ved Herlev Station                                 | Medio maj 2020         | Medio december 2022   | Nej                                   |
| Herlev         | CG Jensen A/S udfører anlægsarbejde på Herlev Ringvej mellem Mileparken og Herlev Hovedgade                                        | Medio juni 2021        | Medio december 2022   | Nej                                   |
| Herlev         | CG Jensen A/S ombygger krydset ved Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej                                                                 | Ultimo oktober 2021    | Ultimo juni 2023      | Nej                                   |
| Herlev         | CG Jensen A/S udfører anlægsarbejde på Herlev Ringvej mellem Herlev Hovedgade og Hjortespringvej                                   | Medio februar 2022     | Medio september 2023  | Ja                                    |
| Herlev         | CG Jensen A/S udfører anlægsarbejde på Herlev Ringvej mellem Lyskær og Mileparken                                                  | Primo marts 2022       | Ultimo februar 2023   | Ja                                    |
| Herlev         | ITS etablerer nyt signalanlæg i krydset ved Mileparken/Kantatevej                                                                  | Primo september 2022   | Ultimo november 2022  | Nej                                   |
| Herlev         | ITS etablerer nyt signalanlæg i krydset ved Lyskær                                                                                 | Primo september 2022   | Ultimo november 2022  | Nej                                   |

|                |                                                                                                                                                 |                        |                       |                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Herlev         | CG Jensen A/S udfører anlægsarbejde på strækningen mellem Hjortespringvej og krydset ved Borgmester Ib Juuls Vej/Tornerosevej i midten af vejen | Ultimo september 2022  | Ultimo februar 2023   | Nej                                   |
| <b>Kommune</b> | <b>Aktivitet</b>                                                                                                                                | <b>Forventet start</b> | <b>Forventet slut</b> | <b>Uddybende beskrivelse nedenfor</b> |
| Herlev         | CG Jensen A/S udfører spunsarbejde på Herlev Ringvej i vejens vestlige side mellem Herlev Bygade og Hjortespringvej                             | Ultimo november 2022   | Primo december 2022   | Ja                                    |
| Herlev         | ITS etablerer nyt signalanlæg i krydset ved Herlev Hospital                                                                                     | Primo januar 2023      | Medio januar 2023     | Nej                                   |
| Herlev         | ITS etablerer nyt signalanlæg i krydset ved Hjortespringvej/Tornerosevej                                                                        | Primo januar 2023      | Medio februar 2023    | Nej                                   |
| Herlev         | CG Jensen A/S laver forstærkning og lægger slabtracks over posthustunnelen                                                                      | Primo januar 2023      | Medio marts 2023      | Nej                                   |
|                |                                                                                                                                                 |                        |                       |                                       |
| Gladsaxe       | CG Jensen A/S anlægger vejbaner mellem Gladsaxe Møllevej og Tobaksvejen/Gladsaxevej                                                             | Primo september 2021   | Ultimo november 2022  | Nej                                   |
| Gladsaxe       | Novafos omlægger vand- og spildevandsledninger i østlig side mellem rundkørslen og Motorring 3                                                  | Primo oktober 2021     | Ultimo november 2022  | Nej                                   |
| Gladsaxe       | CG Jensen A/S anlægger fortov og cykelsti mellem Dynamovej og Hillerødmotorvejen                                                                | Primo november 2021    | Ultimo december 2022  | Nej                                   |
| Gladsaxe       | CG Jensen A/S ombygger krydset mellem Gladsaxe Ringvej, Buddinge Hovedgade og Søborg Hovedgade (rundkørslen)                                    | Primo januar 2022      | Ultimo marts 2023     | Nej                                   |
| Gladsaxe       | CG Jensen A/S ombygger Gladsaxe Ringvej i venstre side mellem Hillerødmotorvejen og Gladsaxe Møllevej                                           | Primo april 2022       | Ultimo december 2022  | Nej                                   |
| Gladsaxe       | CG Jensen A/S ombygger østlig side af Buddingevej mellem den tidligere rundkørsel og Toftekærvej                                                | Primo juli 2022        | Ultimo juli 2023      | Ja                                    |
| Gladsaxe       | CG Jensen A/S ombygger krydset mellem Buddingevej og Snogegårdsvej                                                                              | Primo august 2022      | Ultimo november 2022  | Nej                                   |
| Gladsaxe       | CG Jensen A/S forlænger stitunnelerne langs Motorring 3 ved Gladsaxe Ringvej                                                                    | Medio august 2022      | Medio december 2022   | Ja                                    |
| Gladsaxe       | CG Jensen A/S etablerer stibroer ved broen over Motorring 3 på Buddingevej                                                                      | Medio august 2022      | Ultimo januar 2023    | Ja                                    |
| Gladsaxe       | ITS etablerer nyt signalanlæg i krydset ved Buddinge Hovedgade                                                                                  | Primo oktober 2022     | Ultimo december 2022  | Nej                                   |
| Gladsaxe       | CG Jensen A/S ombygger Buddingevej i højre side mellem Motorring 3 og Gammellosevej                                                             | Ultimo november 2022   | Ultimo marts 2023     | Nej                                   |
| Gladsaxe       | CG Jensen A/S ombygger den eksisterende bro på Buddingevej henover Motorring 3                                                                  | Primo februar 2023     | Primo september 2023  | Nej                                   |
| Gladsaxe       | CG Jensen A/S anlægger trug under Buddinge Station                                                                                              | Primo februar 2023     | Primo september 2023  | Nej                                   |

|                |                                                                                                           |                        |                       |                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Gladsaxe       | CG Jensen A/S ombygger krydset mellem Gladsaxe Ringvej og Hillerød motorvejen                             | Primo marts 2023       | Ultimo januar 2024    | Nej                                   |
| Gladsaxe       | CG Jensen A/S bygger letbanestation ved Buddinge Station                                                  | Primo maj 2023         | Primo oktober 2023    | Nej                                   |
| <b>Kommune</b> | <b>Aktivitet</b>                                                                                          | <b>Forventet start</b> | <b>Forventet slut</b> | <b>Uddybende beskrivelse nedenfor</b> |
| Lyngby-Taarbæk | Per Aarsleff A/S bygger tunneler og ombygger Buddingevej fra Engelsborgvej til Lyngby Station             | Primo februar 2019     | Ultimo marts 2023     | Ja                                    |
| Lyngby-Taarbæk | Per Aarsleff A/S ombygger Lyngby Torv og Klampenborgvej langs letbanens linjeføring                       | Primo december 2020    | Medio april 2023      | Ja                                    |
| Lyngby-Taarbæk | Per Aarsleff A/S ombygger Klampenborgvej fra Kanalvej til Lundtoftegårdsvej                               | Primo marts 2021       | Ultimo december 2022  | Ja                                    |
| Lyngby-Taarbæk | Per Aarsleff A/S ombygger Lundtoftegårdsvej fra Klampenborgvej til Lundtofte                              | Primo august 2021      | Ultimo november 2023  | Ja                                    |
| Lyngby-Taarbæk | Per Aarsleff A/S ombygger Buddingevej fra Fort Alle til Engelsborgvej                                     | Primo oktober 2021     | Ultimo august 2023    | Ja                                    |
| Lyngby-Taarbæk | Siemens og Aarsleff Rail A/S bygger letbaneanlægget på Buddingevej fra Engelsborgvej til Lyngby Station   | Primo april 2023       | Ultimo december 2023  | Nej                                   |
| Lyngby-Taarbæk | Siemens og Aarsleff Rail A/S bygger letbaneanlægget i centrum af Lyngby                                   | Primo april 2023       | Ultimo december 2023  | Nej                                   |
| Lyngby-Taarbæk | Siemens og Aarsleff Rail A/S bygger letbaneanlægget på Klampenborgvej fra Kanalvej til Lundtoftegårdsvej  | Primo april 2023       | Ultimo december 2023  | Nej                                   |
| Lyngby-Taarbæk | Siemens og Aarsleff Rail A/S bygger letbaneanlægget på Lundtoftegårdsvej fra Klampenborgvej til Lundtofte | Primo april 2023       | Ultimo december 2023  | Nej                                   |
| Lyngby-Taarbæk | Siemens og Aarsleff Rail A/S bygger letbaneanlægget på Buddingevej fra Fort Alle til Engelsborgvej        | Primo april 2023       | Ultimo december 2023  | Nej                                   |

## 4. Kommunevis uddybning af projektaktiviteter

I dette afsnit uddybes udvalgte projektaktiviteter, der forventes at have en væsentlig påvirkning på letbanekommunernes omgivelser. Med væsentlig påvirkning menes, at større grupper af naboer (borgere og/eller virksomheder) forventes at opleve eksempelvis markante støj- eller støvgener, eller at trafikanter langs Ring 3 forventes at opleve markant forlænget rejsetid. Dermed også sagt, at mindre grupper af borgere og/eller virksomheder godt kan opleve gener, der ikke nødvendigvis er uddybet i Kommune- og Regionsorienteringen.

Uddybningen er opdelt efter arbejdets beliggenhedskommune.

Tilladt arbejdstid for støjende arbejde er defineret som kl. 7-18 på hverdage og kl. 7-14 om lørdagen i Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Herlev Kommuner, 7-22 på hverdage og 8-18 om lørdagen i Glostrup Kommune, 7-18 på hverdage og 8-16 om lørdagen i Rødovre, Brøndby og Ishøj Kommuner. I Vallensbæk Kommune planlægges arbejdstiderne løbende for de enkelte delarbejder.

Der er etableret en kommuneopdelt 'Infoservice' på e-mail, som alle naboer, borgere, virksomheder og andre kan tilmelde sig. Hovedstadens Letbane informerer løbende om alle selskabets anlægsaktiviteter via [dinletbane.dk](http://dinletbane.dk), Infoservice mv. Eventuelt støjende arbejde varsles af entreprenøren via skabeloner, som er udarbejdet af Hovedstadens Letbane. Disse opslag opsættes på opgangsdøre i etageejendomme og med omdeling i postkasser i parcelhuse.

### 4.1. Ishøj Kommune

| M. J. Eriksson bygger letbanens linjeføring i Ishøj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Forventet start/slut                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <p><b>Aktivitet</b><br/>M. J. Eriksson bygger letbanens linjeføring langs Vejlebrovej, Ishøj Stationsvej og Ishøj Strandvej. Ved Ishøj station er der nu etableret en hovedarbejdsplads, som under byggeriet skal fungere som materiale- og kontorplads frem til foråret 2023. Aktuelt er arbejdet med at bygge fundamenterne til letbanens endestation, Ishøj, ved Ishøj Station i gang, ligesom entreprenøren arbejder på at ombygge den nordlige side af Ishøj Stationsvej. Endvidere bygges letbanens linjeføring på Ishøj Strandvej mellem Ishøj Stationsvej og Strandparkstien, ligesom byggeriet af en ny letbanebro over Store Vejleå er i gang.</p> <p><b>Påvirkning af omgivelser</b><br/>Byggeriet påvirker primært omgivelserne med støj fra entreprenørmaskiner og arbejdskøretøjer. Arbejdet udføres primært inden for almindelig arbejdstid i hverdagene, og arbejdet varsles løbende til naboerne. Oversigten over de igangværende aktiviteter er ligeledes tilgængelig via <a href="http://dinletbane.dk/ishoej">dinletbane.dk/ishoej</a>, hvor man kan læse mere om det samlede anlægsarbejde frem til sommeren 2023. Ishøj Kommune orienteres løbende om de enkelte kommunikationsindsatser.</p> | <p>Primo januar 2022 – medio juli 2023</p> |

## 4.2. Vallensbæk Kommune

| Per Aarsleff A/S bygger støttemur samt forbereder letbanens linjeføring ved Køge Bugt Motorvejen i vestlig side af Søndre Ringvej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Forventet start/slut                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <p><b>Aktivitet</b><br/>Per Aarsleff A/S er i gang med anlægsarbejde ved Køge Bugt Motorvejen. Her skal der bygges støttemure under motorvejen i vestlig side af Søndre Ringvej for at gøre plads til, at letbanen kan passere under broen. Arbejdet vil foregå i to faser. I den første fase bliver der udført en midlertidig støttevæg bestående af en boret pælevæg, der muliggør at bygge den permanente støttevæg bestående af betonelementer. I samme område forberedes letbanens linjeføring herunder den kommende station ved Delta Park i vestlig side af Søndre Ringvej, hvor der nu er støbt fundament til stationsperronen.</p> <p><b>Påvirkning af omgivelser</b><br/>I første fase af byggeriet spærres cykelstien og den ene sydgående vejbane mellem de to motorvejsramper på Søndre Ringvej. I anden fase af byggeriet spærres begge vejbaner i sydgående retning, og trafikken bliver her omlagt til den østlige side af Søndre Ringvej, så der vil være ét spor i hver retning. Under arbejdet vil der være støj fra maskiner, der arbejder ved motorvejen og fra arbejdskøretøjer, der kører til og fra området. Arbejdet bliver udført på hverdage i tidsrummet kl. 7-18.</p> | Ultimo marts 2022 – ultimo marts 2023    |
| Per Aarsleff A/S tilpasser gang- og cykelbro over Søndre Ringvej ved Vejlegårdsparken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Forventet start/slut                     |
| <p><b>Aktivitet</b><br/>Per Aarsleff A/S er i gang med forberedelser, herunder støbning af fundament, omkringgang og cykelbroen, der løber mellem Vejlegårdsparken og Vallensbæk Nærcenter lige syd for krydset ved Vallensbæk Torvevej. Broen skal tilpasses og fundamentet skal forstærkes, så letbanen kan passere under den i vestlig side.</p> <p><b>Påvirkning af omgivelser</b><br/>Grave- og støbearbejdet vil kunne medføre støj som ved normalt vejarbejde på hverdage i tidsrummet kl. 7-18. Når entreprenøren går i gang med at tilpasse broens fundament, forventes støjende aktiviteter i form af spuns og boring af pæle. Arbejdet vil blive varslet til de naboer, der forventes at blive påvirket af støj.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ultimo april 2022 – ultimo december 2022 |

## 4.3. Brøndby Kommune

| Per Aarsleff A/S ombygger Søndre Ringvej mellem Vallensbækvej og Park Allé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Forventet start/slut                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <p><b>Aktivitet</b><br/>Per Aarsleff A/S udfører anlægsarbejde på strækningen mellem Vallensbækvej og Park Allé. Arbejdet på strækningen sker i flere faser. Først blev vejarbejdet udført på den østlige side af vejen, og nu er det flyttet til den vestlige side af vejen. Her skal der bygges støttemure langs en række ejendomme og laves afvanding og forberede letbanens linjeføring.</p> <p><b>Påvirkning af omgivelser</b><br/>Anlægsarbejdet vil fortsat støje i perioder, særligt når entreprenøren skærer og fjerner den eksisterende belægning på vestlig side af Ringvejen, samt når der komprimeres jord og asfalt med tromle. Derudover vil der være støj fra arbejdskøretøjer, der kører til og fra området. Arbejdet bliver som udgangspunkt udført i tidsrummet kl. 7-18 på hverdage. Under anlægsarbejdet på den vestlige side af vejen vil trafikken være omlagt med cykel- og biltrafik i den østlige side.</p>                                                                | Medio april 2021 – ultimo april 2023 |
| Per Aarsleff A/S ombygger Søndre Ringvej mellem Park Allé og Bromarksvej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Forventet start/slut                 |
| <p><b>Aktivitet</b><br/>Per Aarsleff A/S udfører anlægsarbejde på strækningen mellem Park Allé og Bromarksvej, hvor entreprenøren nu er i gang med at udvide og ombygge den østlige side af Søndre Ringvej. Arbejdet sker i flere faser.</p> <p>I august gik entreprenøren i gang med at etablere arbejdsområde i østlig side af Søndre Ringvej mellem ILVA og kommunegrænsen til Glostrup.</p> <p>Entreprenøren er færdige med at ombygge gangtunnelen, der løber under Søndre Ringvej mellem Hedegårds Alle og ILVA.</p> <p><b>Påvirkning af omgivelser</b><br/>Trafikken føres over i modsatte side af arbejdet og der er nedsat hastighed i begge køreretninger. Anlægsarbejdet vil støje periodevis, særligt når entreprenøren skærer og fjerner den eksisterende belægning, samt når der komprimeres jord og asfalt med tromle. Derudover vil der være støj fra arbejdskøretøjer, der kører til og fra området. Arbejdet bliver som udgangspunkt udført i tidsrummet kl. 7-18 på hverdage.</p> | Primo januar 2022 – ultimo juli 2023 |

## 4.4. Glostrup Kommune

| Siemens og Aarsleff Rail A/S bygger letbanens transportsystem ved Kontrol- og Vedligeholdelsescentret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Forventet start/slut                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <p><b>Aktivitet</b><br/>Siemens og Aarsleff Rail er ved at teste diverse tekniske installationer i værkstedshallen. I den kommende tid forventer entreprenøren at montere hjuldrejningsbænken, som efterfølgende skal testes. I 2023 forventer entreprenøren, at vaskeanlægget installeres og testes. Derudover skal der monteres kørestrømsanlæg, og ballast i sporet komprimeres og sporene justeres til deres permanente højde og placering. Entreprenøren vil samtidig etablere haveanlæg og parkeringsområde.</p> <p>Hele området med skinner, elektronik mv. ventes færdigt ved udgangen af 2023.</p> <p><b>Påvirkning af omgivelser</b><br/>I forbindelse med byggeriet af kontrol- og vedligeholdelsescentret forventes støj fra gravemaskiner og kraner som ved normalt byggearbejde. Der vil fortsat være arbejdskøretøjer, der kører til og fra området.</p> | Primo juli 2019 – ultimo december 2023    |
| Per Aarsleff A/S ombygger krydset Nordre Ringvej/Gamle Landevej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Forventet start/slut                      |
| <p><b>Aktivitet</b><br/>Per Aarsleff A/S ombygger krydset Nordre Ringvej/Gamle Landevej samt strækningen mellem Gamle Landevej og Fabriksparken. Derfor er krydset spærret for gennemkørsel i en periode.</p> <p><b>Påvirkning af omgivelser</b><br/>Byggeriet i området påvirker fortsat omgivelserne med støj og ændrede trafikforhold. Der er etableret byggeplads langs de ejendomme, der ligger ud til Nordre Ringvej nord for Gamle Landevej. Beboerne kan således ikke køre fra Nordre Ringvej til Gamle Landevej, men må benytte en alternativ adgangsvej.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Medio marts 2021 – ultimo december 2022   |
| Siemens og Aarsleff Rail A/S etablerer skinner og kørestrømsmaster fra Fabriksparken og op til kommunegrænsen til Rødovre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Forventet start/slut                      |
| <p><b>Aktivitet</b><br/>Siemens og Aarsleff Rail A/S har taget hul på selve byggeriet af letbanen i Glostrup. Arbejdet består i at lægge spor og skærver. Under arbejdet vil der derfor være aktiviteter omkring letbanens spor. Arbejdet vil bestå i at svejse skinnerne sammen, trække kabler og til sidst justere sporet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Primo september 2022 – ultimo august 2023 |

I perioden vil trafikken blive påvirket af omlægninger, hvor der f.eks. vil være dobbeltrettet trafik i modsatte vejbane i forbindelse med spærring af den ene vejbane tættest på letbanesporet.

#### **Påvirkning af omgivelser**

Arbejdet med at lægge spor og skærver forventes at medføre støj og støv i perioder, men vil løbende flytte sig på strækningen. Den sidste fase af arbejdet, hvor entreprenøren skal justere sporet, forventes at være den mest støjende del, hvilket også kan medføre støv. Det støjende arbejde finder sted på hverdage mellem kl. 7-18. Under arbejdet vil trafikken blive påvirket af omlægninger i perioder.

### **Siemens og Aarsleff Rail A/S laver fundamenterne til kørestrømsmaster på Nordre Ringvej mellem Ejby Industrivej og Slotsherrensvej.**

#### **Forventet start/slut**

#### **Aktivitet**

Aarsleff Rail og Siemens laver fundamenterne til letbanens kørestrømsmaster på Nordre Ringvej mellem Ejby Industrivej og Slotsherrensvej.

#### **Påvirkning af omgivelser**

Under arbejdet vil trafikken blive påvirket af omlægninger. Trafikomlægningerne betyder, at trafikken i store dele af perioden bliver omlagt til modsatte vejbane. Man kan derfor stadig køre i begge retninger, men i størstedelen af perioden vil der i stedet for to spor i begge køreretninger kun være et spor i begge køreretninger – og krav om nedsat hastighed.

Derudover vil der i kortere perioder være omlægning af stier, der går hen over letbanesporet, således at vi har plads til at udføre arbejdet.

Arbejdet kan medføre eventuelle støj- og vibrationsgener, da entreprenøren sætter fundamenterne i jorden. Det støjende arbejde bliver udført i hverdage mellem kl. 7 og 18.

Ultimo oktober 2022 – ultimo december 2022

### **Siemens og Aarsleff Rail A/S etablerer skinner og kørestrømsmaster fra Fabriksparken ned til Brøndby kommunegrænse**

#### **Forventet start/slut**

#### **Aktivitet**

Siemens og Aarsleff Rail A/S går i gang med selve byggeriet af letbanen i den sydlige del af i Glostrup i december 2022. Arbejdet består i at lægge spor og skærver. Under arbejdet vil der være aktiviteter omkring letbanens spor. Arbejdet vil bestå i at svejse skinnerne sammen, trække kabler og til sidst justere sporet. På de kommende letbanestationer vil entreprenøren opbygge stationen med perroner og byrumsinventar.

Primo december 2022 – ultimo august 2023

I perioden vil trafikken blive påvirket af omlægninger, hvor der f.eks. vil være dobbeltrettet trafik i modsatte vejbane i forbindelse med spærring af den ene vejbane tættest på letbanesporet.

#### Påvirkning af omgivelser

Arbejdet med at lægge spor og skærver forventes at medføre støj og støv i perioder, men vil løbende flytte sig på strækningen. Den sidste fase af arbejdet, hvor entreprenøren skal justere sporet, forventes at være den mest støjende fase, som også vil kunne medføre støv. Det støjende arbejde finder sted på hverdage mellem kl. 7-18. Under arbejdet vil trafikken blive påvirket af omlægninger i perioder.

### 4.5. Rødovre Kommune

| Siemens og Aarsleff Rail A/S lægger skinner og bygger letbanestation på Nordre Ringvej i Rødovre Kommune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Forventet start/slut                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <p><b>Aktivitet</b></p> <p>I sensommeren 2022 tog entreprenørerne Siemens og Aarsleff Rail A/S hul på selve byggeriet af letbanen i Rødovre. Arbejdet består i at lægge spor og skærver. Arbejdet med at lægge skinner og sætte kørestrømsfundamenter er næsten afsluttet, men der mangler fortsat lidt rundt om på strækningen. Derudover skal entreprenøren bygge den kommende letbanestation Rødovre Nord og montere byrumsinventar.</p> <p><b>Påvirkning af omgivelser</b></p> <p>Arbejdet med at lægge spor og skærver forventes at medføre støj og støv i perioder, men vil løbende flytte sig på strækningen. Den sidste fase af arbejdet, hvor entreprenøren skal justere sporet, forventes at være den mest støjende del, hvilket også kan medføre støv. Det støjende arbejde finder sted på hverdage mellem kl. 7-18. Under arbejdet vil trafikken blive påvirket af omlægninger i perioder.</p> | Ultimo juli 2022 – Ultimo august 2023 |

### 4.6. Herlev Kommune

| CG Jensen A/S udfører anlægsarbejde på Herlev Ringvej mellem Herlev Hovedgade og Hjortespringvej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Forventet start/slut                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <p><b>Aktivitet</b></p> <p>Entreprenøren CG Jensen A/S er ved at afslutte deres anlægsarbejde på Herlev Ringvej mellem Herlev Hovedgade og Hjortespringvej i vejens østlige side. I slutningen af november 2022 forventer entreprenøren at skifte til vejens vestlige side, hvor arbejdet vil opstartes mellem Herlev Bygade og Hjortespringvej. Der skal bl.a. etableres ny afvanding og sideløbende opsættes ny belysning. Afslutningsvis skal der laves ny belægning.</p> | Medio februar 2022 – medio september 2023 |

Derudover udfører entreprenøren også arbejder på Herlev Bygade, hvor der blandt andet skal etableres ny afvanding samt nyt fortov, cykelsti og vejbaner. Sideløbende med dette, bliver der opsat ny belysning. På Herlev Bygade bliver den eksisterende cykelsti skubbet ind mod det grønne areal for, at der kan skabes en længere højresvingsbane i krydset ved Herlev Bygade/Herlev Ringvej.

#### Påvirkning af omgivelser

Arbejdet vil være støjende som ved almindeligt vejarbejde, særligt i forbindelse med opbrydning af den eksisterende belægning og brug af maskiner. Der vil være en ca. to ugers periode med særligt støjende arbejde pga. spunsarbejde. Under arbejdet vil der være ændringer i trafikken, ændrede adgangsveje og indsnævring af vejbaner. Der vil være en hastighedsbegrænsning på 40 km/t på vejstrækningen og cyklister vil blive ledt over på en dobbeltrettet cykelsti i højre vejside set mod nord af Herlev Ringvej.

Under arbejdet ved Herlev Bygade vil der blive etableret midlertidige gangsluser til beboerne på adresserne Herlev Bygade 1-7 og Herlev Ringvej 17-21. Fodgængerovergangen i krydset ved Herlev Bygade/Herlev Ringvej vil være samme sted som i dag.

### CG Jensen A/S udfører anlægsarbejde på Herlev Ringvej mellem Lyskær og Mileparken

Forventet start/slut

#### Aktivitet

Entreprenøren CG Jensen A/S er ved at afslutte ombygningen af østlig vejside mellem Lyskær og Mileparken. I november 2022 forventer entreprenøren at rykke arbejdet hen i vestlig vejside, hvor vejen skal ombygges for at gøre plads til letbanen. Derudover skal entreprenøren ombygge krydset ved Mileparken, hvor der både skal udføres kloakarbejder og udlægges slabtracks.

#### Påvirkning af omgivelser

Arbejdet vil være støjende som ved almindeligt vejarbejde, særligt i forbindelse med opbrydning af den eksisterende belægning og brug af maskiner. Under arbejdet vil der være dobbeltrettet cykelsti i vejens østlige side.

Arbejdet vil trafikalt foregå i to faser med en indlagt weekendspærring. Vi forventer, at trafikken omlægges søndag den 6. november, hvor Mileparken vil være lukket for udkørsel ud mod Herlev Ringvej. Denne trafikomlægning forventes afsluttet i uge 50. I weekenden den 18-21. november vil der forventeligt være totalspærring for biltrafik på Herlev Ringvej mellem Lyskær og Mileparken fra fredag den 18. november efter kl. 18 og frem til mandag den 21. november kl. 5 om morgenen. Efter uge 50 trækker entreprenøren sig væk fra krydset ved Mileparken og arbejder på strækningen mellem Lyskær og Mileparken. Dette arbejde forventes færdigt i februar 2023.

Primo marts 2022 – ultimo februar 2023

| CG Jensen A/S skal udføre spunsarbejde på Herlev Ringvej i vejens vestlige side mellem Herlev Bygade og Hjortespringvej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Forventet start/slut                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <p><b>Aktivitet</b><br/>           Entreprenøren CG Jensen A/S forventer at gå i gang med spunsarbejdet i slutningen af november 2022. Der skal etableres en støttevæg, som er nødvendig i forbindelse med sideflytningen af vejbanen, da der er en terrænforskel som skal afhjælpes. Dette gøres med en støttevæg udført som spunsvæg. Spunsvæggen er ca. 110 m lang og placeres syd for "Den Blå Bro" i vestlig side af vejen.</p> <p><b>Påvirkning af omgivelser</b><br/>           Arbejdet vil være særligt støjende og kan afgive rystelser. Trafikoplægningen ved dette arbejde vil være de samme som ved dette arbejde: "CG Jensen A/S udfører anlægsarbejde på Herlev Ringvej mellem Herlev Hovedgade og Hjortespringvej", jf. side 14-15.</p> | Ultimo november 2022 – primo december 2022 |

#### 4.7. Gladsaxe Kommune

| CG Jensen A/S ombygger østlig side af Buddingevej mellem den tidligere rundkørsel og Toftekærvej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Forventet start/slut                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <p><b>Aktivitet</b><br/>           Entreprenøren CG Jensen A/S er i gang med anlægsarbejdet på Buddingevej fra det nye kryds i Buddinge til Toftekærvej. Entreprenøren er i gang i vejens østlige side, hvor vejen skal ombygges for at gøre plads til letbanen. Entreprenøren skal blandt etablere nyt fortov, cykelsti og vejbane.</p> <p>På denne strækning kommer letbanen til at køre i midten af vejen og på et senere tidspunkt skal der også etableres to letbanestationer ved Gladsaxe Rådhus og Buddinge Station.</p> <p><b>Påvirkning af omgivelser</b><br/>           Arbejdet vil være støjende som ved almindeligt vejarbejde, særligt i forbindelse med opbrydning af den eksisterende belægning og brug af maskiner. Der vil være et kørespor i hver retning på Buddingevej langs arbejdsområdet. Gående i begge retninger henvises til fortovet langs Buddingevej, mens cyklister mod Lyngby skal benytte en midlertidig cykelsti langs Buddingevej.</p> | Primo juli 2022 – ultimo juli 2023      |
| CG Jensen A/S forlænger stitunnelerne langs Motorring 3 ved Gladsaxe Ringvej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Forventet start/slut                    |
| <p><b>Aktivitet</b><br/>           Entreprenøren CG Jensen A/S skal forlænge tunnelerne langs Hillerødmotorvejen, som en del af sideudvidelsen af Gladsaxe Ringvej, så der bliver plads til den kommende letbane i midten af vejen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Medio august 2022 – medio december 2022 |

Entreprenøren har udført spunsarbejde i sensommeren 2022, og udfører nu beton- og belægningsarbejder.

#### Påvirkning af omgivelser

Under arbejdet vil tunnelerne under Gladsaxe Ringvej være totalspærret, hvorfor cyklister der normalt bruger tunnelerne, vil blive ledt op ad ramperne og henover Gladsaxe Ringvej, mens arbejdet står på. Entreprenøren forventer, at den ene tunnel kan genåbnes før den anden. Arbejdet vil minde om almindeligt vejarbejde.

### CG Jensen A/S etablerer stibroer ved broen over Motorring 3 på Buddingevej

**Forventet start/slut**

#### Aktivitet

CG Jensen skal etablere to nye stibroer på hver side af motorvejsbroen over Motorring 3 på Buddingevej. Stibroerne er en del af sideudvidelsen af Buddingevej og bliver tilegnet gående og cyklister. Entreprenøren har foretaget en del prøvegravninger i området forud for fundamentsarbejderne og er stødt på uforudsete konstruktioner i jorden, som har gjort fremgangsmåden for arbejdet lidt usikkert. Det forventes, at der kommer en afklaring i starten af november angående fremgangsmåden.

Stibroerne er produceret, men forventes først monteret i starten af 2023.

#### Påvirkning af omgivelser

Størstedelen af arbejdet bliver udført på hverdage i tidsrummet kl. 7-22, dog vil der være ca. 12 nætter, hvor der vil være støjende arbejde fra klokken 22:00 til klokken 05:00 samt to weekender, hvor bromontagerne vil foregå i tidsrummet lørdag klokken 20:00 til søndag klokken 08:00. Derudover vil der være fællessti til gående og cyklister under hele arbejdet i den modsatte side af, hvor der arbejdes.

Medio august 2022 – ultimo januar 2023

## 4.8. Lyngby-Taarbæk Kommune

### Per Aarsleff A/S bygger tunneler og ombygger Buddingevej fra Engelsborgvej til Lyngby Station

**Forventet start/slut**

#### Aktivitet

Per Aarsleff A/S ombygger Buddingevej fra krydset ved Engelsborgvej og ned til Lyngby Station. Det samlede arbejde i området består af en række delaktiviteter, som er indbyrdes afhængige. Krydset med Engelsborgvej er delvist ombygget, Buddingevej er udvidet, og der er etableret spuns og pælefundering ved gavlen på højhuset på Lehwaldsvej, ligesom letbanetunnelen er bygget under jorden og udgravet. Nu bygges linjeføringen fra krydset med Engelsborgvej og mod viadukten, hvor bundpladen nu er færdigstøbt, og byggeriet af væggene langs linjeføringen er i gang.

Primo februar 2019 – ultimo marts 2023

Dertil starter arbejdet med opbygning af selve stationen, Lyngby Station.

#### **Påvirkning af omgivelser**

Byggeriet påvirker primært omgivelserne med støj fra entreprenørmaskiner og arbejdsredskaber. Arbejdet forventes udført inden for almindelig arbejdstid i hverdagene, og arbejdet varsles løbende til naboerne. Oversigten over igangværende aktiviteter samt arbejdstider er ligeledes tilgængelig via [dinletbane.dk/lyngby](https://dinletbane.dk/lyngby) samt kommunens hjemmeside om letbaneprojektet, [letbane.ltk.dk](https://letbane.ltk.dk). Kommunikationen om arbejdet koordineres i tæt samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune.

### **Per Aarsleff A/S ombygger Lyngby Torv og Klampenborgvej langs letbanens linjeføring**

### **Forventet start/slut**

#### **Aktivitet**

Per Aarsleff A/S ombygger området fra Jernbanepladsen/Lyngby Torv og frem til krydset mellem Klampenborgvej og Kanalvej. Det samlede arbejde i området består af en række delaktiviteter, som gennemføres forskellige steder i området. Arbejdet består primært i ombygning af veje og vejkryds, så vejene i fremtiden kan huse letbanen.

Ombygningen af krydset mellem Lyngby Hovedgade og Klampenborgvej er fortsat i gang, og det betyder bl.a., at Lyngby Hovedgade er ensrettet for biltrafik fra Nørgaardsvej til Toftebæksvej. Dog forventes det, at Lyngby Hovedgade og krydset ved Klampenborgvej kan genåbnes for trafik i begge retninger i december 2022.

Endelig er ombygningen af Klampenborgvej fra Lyngby Hovedgade til Kanalvej i gang primært omkring krydset mellem Klampenborgvej og Kanalvej.

Per Aarsleff A/S er i gang med at ombygge den side af krydset, som er tættest på Lyngby Storcenter. I forbindelse med, at arbejdet har skiftet side til siden tættest på Lyngby Storcenter, vil Per Aarsleff A/S udvide kapaciteten i de rør, som tilhører Lyngby-Taarbæk Forsyning. Det arbejde foregår frem til udgangen af 2022. Derefter fortsættes arbejdet med letbanen, som vil være almindeligt vejarbejde, hvor Per Aarsleff A/S blandt andet skal opbryde den nuværende belægning, ombygge krydset og lægge ny belægning samt lægge de sporkasser, som letbaneskinneerne sidenhen skal monteres i.

#### **Påvirkning af omgivelser**

Byggeriet påvirker primært omgivelserne med støj. Hovedparten af arbejdet vil være almindeligt vejarbejde og forventes udført inden for almindelig arbejdstid.

Primo december 2020 – medio april 2023

Ligeledes betyder arbejdet ændrede ruter igennem Lyngby især for bilister.

Når arbejdet flytter til den vestlige side af krydset, så vil dele af arbejdet foregå tæt på rampen ned til parkeringskælderen under Lyngby Storcenter. Det betyder, at det kun er muligt at køre ned i parkeringskælderen ved at svinge til venstre og ned til rampen, når færdsel sker via Nørgaardsvej og Kanalvej. Derudover er det ikke muligt at køre op fra parkeringskælderen til Klampenborgvej – her skal opkørslen til Toftebæksvej benyttes i stedet. Klampenborgvej mellem Kanalvej og Firskovvej forbliver spærret grundet pladsmangel i krydset. Arealet anvendes blandet andet til materialeopbevaring. Strækningen forventer at blive åbnet for trafik i det ene spor fra midten af januar 2023.

Arbejdet udføres inden for almindelig arbejdstid i hverdagene, og arbejdet varsles løbende til naboerne. Oversigten over igangværende aktiviteter samt arbejdstider er ligeledes tilgængelig via [dinletbane.dk/lyngby](https://dinletbane.dk/lyngby) samt kommunens hjemmeside om letbaneprojektet, [letbane.ltk.dk](https://letbane.ltk.dk). Kommunikationen om arbejdet koordineres i tæt samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune.

#### Per Aarsleff A/S ombygger Klampenborgvej fra Kanalvej til Lundtoftegårdsvej

Forventet start/slut

##### Aktivitet

Per Aarsleff A/S ombygger Klampenborgvej på strækningen mellem Kanalvej og Lundtoftegårdsvej. Det samlede arbejde i området består af en række delaktiviteter, som gennemføres forskellige steder i området i forskellige perioder. Arbejdet består primært i ombygning af veje og vejkryds, så Klampenborgvej kan huse letbanen. I øjeblikket er arbejdet med at etablere nyt afvandingssystem, fortov og cykelsti i gang, så der senere kan lægges sporkasser, som letbanens skinner skal monteres i.

##### Påvirkning af omgivelser

Byggeriet påvirker primært omgivelserne med støj, men der må ligeledes forventes mindre gener for trafikken i forbindelse med bl.a. arbejdskørsel til og fra området. Vejtrafikken er stort set omlagt til den blivende situation med ét spor i hver retning på strækningen.

Arbejdet forventes udført inden for almindelig arbejdstid i hverdagene, og arbejdet varsles løbende til naboerne. Oversigten over igangværende aktiviteter samt arbejdstider er ligeledes tilgængelig via [dinletbane.dk/lyngby](https://dinletbane.dk/lyngby) samt kommunens hjemmeside om letbaneprojektet, [letbane.ltk.dk](https://letbane.ltk.dk). Kommunikationen om arbejdet koordineres i tæt samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune.

Primo marts  
2021 – ultimo  
december  
2022

| Per Aarsleff A/S ombygger Lundtoftegårdsvej fra Klampenborgvej til Lundtofte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Forventet start/slut                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <p><b>Aktivitet</b><br/> Per Aarsleff A/S ombygger Lundtoftegårdsvej og området ved DTU frem mod endestationen i Lundtofte. Det samlede arbejde i området består af en række delaktiviteter, som gennemføres forskellige steder i området i forskellige perioder. I øjeblikket ombygges Lundtoftegårdsvej mellem Klampenborgvej og Akademivej, ligesom linjeføringen i det grønne areal langs Lundtoftegårdsvej fra Anker Engelunds Vej og til endestationen i Lundtofte bygges.</p> <p>Mellem Klampenborgvej og Akademivej er Lundtoftegårdsvej nu udvidet mod øst på en del af strækningen, og vejtrafikken er nu flyttet herover, så letbanens linjeføring kan bygges i den vestlige side. Samtidig er Kornagervej permanent lukket for ind- og udkørsel til Klampenborgvej. Byggeriet af en ny sti-tunnel ved Akademivej er afsluttet og tunnelen kan benyttes. Endelig er byggeriet af letbanens linjeføring i det grønne areal mellem Lundtoftegårdsvej og Helsingørmotorvejen på strækningen fra Anker Engelunds Vej og til endestationen i Lundtofte fortsat i gang, hvorfor Anker Engelunds Vej mellem Asmussens Alle og Lundtoftegårdsvej er spærret for trafik og forventes at være det frem til sommeren 2023.</p> <p><b>Påvirkning af omgivelser</b><br/> Byggeriet påvirker primært omgivelserne med støj. Hovedparten af arbejdet vil være almindeligt vejarbejde og forventes udført inden for almindelig arbejdstid. Arbejdet varsles løbende til naboerne. Oversigten over igangværende aktiviteter samt arbejdstider er ligeledes tilgængelig via <a href="http://dinletbane.dk/lyngby">dinletbane.dk/lyngby</a> samt kommunens hjemmeside om letbaneprojektet, <a href="http://letbane.ltk.dk">letbane.ltk.dk</a>. Kommunikationen om arbejdet koordineres i tæt samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune.</p> | Primo august 2021 – ultimo november 2023 |

| Per Aarsleff A/S ombygger Buddingevej fra Fort Alle til Engelsborgvej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Forventet start/slut                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <p><b>Aktivitet</b><br/> Per Aarsleff A/S ombygger Buddingevej på strækningen fra Fort Alle til Engelsborgvej. Det samlede arbejde i området består af en række delstrækninger, og arbejdet er nu i gang på alle dele af strækningen.</p> <p>Den første delstrækning fra Engelsborgvej til Christian X's Alle er påbegyndt i starten af oktober 2021, hvor vejen ombygges til at huse letbanen, som på denne strækning - som det eneste sted - vil køre i samme spor som den almindelige vejtrafik i sydgående retning. Anlægsarbejdet på denne delstrækning foregår fortsat i den vestlige side og forventes afsluttet i slutningen af 2022. Derudover er vejombygningsarbejdet også i gang mellem Fort Alle og Christian X's</p> | Primo oktober 2021 – ultimo august 2023 |

Alle, hvor arbejdet i øjeblikket udføres i midten af vejen frem til sommeren 2023. Arbejdet på den øvrige strækning – fra Nybrovej til Christian X's Allé – forventes at blive flyttet på samme måde til foråret 2023.

Ombygningen af krydsene Buddingevej/Nybrovej og Buddingevej/Engelsborgvej forventes at begynde omkring udgangen af 2022.

**Påvirkning af omgivelser**

Byggeriet påvirker primært omgivelserne med støj samt forlænget rejsetid. På en del af strækningen er Buddingevej helt eller delvis spærret for almindelig vejtrafik, herunder også kørende adgang til boligerne, mens det på andre delstrækninger er muligt at opretholde trafikken i begge retninger, mens arbejdet står på. Arbejdet forventes udført inden for almindelig arbejdstid på hverdage, og arbejdet varsles løbende til naboerne. Oversigten over igangværende aktiviteter samt arbejdstider er ligeledes tilgængelig via [dinletbane.dk/lyngby](http://dinletbane.dk/lyngby) samt kommunens hjemmeside om letbaneprojektet, [letbane.ltk.dk](http://letbane.ltk.dk). Kommunikationen om arbejdet koordineres i tæt samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune.