

Status på letbanebyggeriet

Følg byggeriet på:
www.dinletbane.dk

Kommuner

	Status på anlægsarbejder*	Status på skinnelægningen*
Lyngby-Taarbæk	98%	75%
Gladsaxe	95%	5%
Herlev	99%	45%
Rødovre	100%	90%
Glostrup	99%	100%
Brøndby	98%	98%
Vallensbæk	100%	98%
Ishøj	100%	98%



Perrongulv monteret på
24 af 29 stationer



Tog leveret til Hovedstadens Letbane
14 ud af 29



Skiner lagt igennem vejkryds
52 ud af 63



Kontrol- og vedligeholdelsescenter
98%

*Den procentvise færdiggørelse af anlægsarbejdet og skinnelægningen viser, hvor langt anlægsarbejdet og skinnelægningen er i procent i hver enkelt kommune. Den viser ikke hvor på strækningen i hver enkelt kommune, arbejdet er færdigt. Færdiggjort anlægsarbejde betyder, at det er muligt at igangsætte skinnelægningen. På strækninger, hvor anlægsarbejdet er 100 procent færdiggjort efter denne oversigt, kan der derfor stadig være udestående vejarbejder. F.eks. udlægning af det øverste slidlag asfalt.



Hovedstadens Letbane



Aktivitet nu og i de kommende måneder

– kommune for kommune

Ishøj

Den samlede skinnelægning i kommunen forventes afsluttet i efteråret 2024. I den kommende periode er fokus på opsætning af Letbanens kørestrømsledninger, kørestrømsmaster og etablering af stationer.

Rødovre

I Rødovre er skinnelægning, montering af kørestrømsmaster og ophængning af kørestrømsledninger ved at være fuldført. Mindre justeringer foretages løbende. Det øverste slidlag asfalt forventes at blive udført i det tidlige efterår 2024.

Vallensbæk

Skinnelægningen er udført i hele kommunen, og i oktober og november bliver kørestrømsledningerne monteret. Der mangler stadig at blive lagt asfalt flere steder – og andre mindre justeringer udføres løbende.

Herlev

Der lægges skinner i hele kommunen i den kommende periode. Skinnelægning i alle kryds er udført. Asfaltslidlag forventes at blive lagt i september, og samtidig udføres øvrige justeringer.

Brøndby

Skinnelægningen er stort set udført i hele kommunen. I oktober og november bliver kørestrømsledningerne monteret. Der mangler stadig at blive lagt asfalt flere steder – og andre mindre justeringer udføres løbende.

Gladsaxe

Mere end halvdelen af de permanente lyssignaler er sat i drift. Skinnelægningen er sat i gang i takt med, at anlægsarbejdet afsluttes. Således mangler der fortsat at blive lagt skinner i store dele af kommunen. Ligeledes fortsætter arbejdet med opsætning af kørestrøm og det afsluttende asfaltarbejde.

Glostrup

I Glostrup er letbanebyggeriet så langt, at der nu foretages testkørsel af vores tog. Hen over sommeren er kørestrømmen blevet slået til, og letbanetogene vil over de næste mange måneder testkøre på hele strækningen gennem kommunen. Der udføres fortsat små asfaltopgaver og øvrige justeringer.

Lyngby-Taarbæk

På DTUs område udføres der skinnearbejde sideløbende med de resterende anlægsopgaver. Det forventes, at skinnelægningen i krydset mellem Lyngby Hovedgade og Klampenborgvej vil begynde i starten af september måned. Strækningen på Buddingevej mellem Fort Alle og Nybrovej afventer fortsat skinnelægning, hvilket forventes at blive udført i løbet af efteråret 2024.