

Status på letbanebyggeriet

Følg byggeriet på:
www.dinletbane.dk

Kommuner

	Status på anlægsarbejder*	Status på skinnelægningen*	Kørestrøms-anlæg
Lyngby-Taarbæk	98%	96%	15%
Gladsaxe	96%	35%	0%
Herlev	99%	70%	20%
Rødovre	100%	99%	99%
Glostrup	99%	100%	100%
Brøndby	99%	99%	70%
Vallensbæk	100%	99%	85%
Ishøj	100%	99%	95%



Perrongulv monteret på
28 ud af 29 stationer



Tog leveret til Hovedstadens Letbane
18 ud af 29



Skinner lagt igennem vejkrøds
61 ud af 63



Kontrol- og
vedligeholdelses-
center
98%

*Den procentvise færdiggørelse af anlægsarbejdet og skinnelægningen viser, hvor langt anlægsarbejdet og skinnelægningen er i procent i hver enkelt kommune. Den viser ikke hvor på strækningen i hver enkelt kommune, arbejdet er færdigt. Færdiggjort anlægsarbejde betyder, at det er muligt at igangsætte skinnelægningen. På strækninger, hvor anlægsarbejdet er 100 procent færdiggjort efter denne oversigt, kan der derfor stadig være udestående vejarbejder. F.eks. udlægning af det øverste slidlag asfalt.



Hovedstadens Letbane



Aktivitet nu og i de kommende måneder

– kommune for kommune

Ishøj

Den samlede skinnelægning i kommunen er nu afsluttet. I den kommende periode monteres Letbanens kørestrømsledninger, kørestrømsmaster og stationer. Alle dele er nødvendige for at kunne indlede testkørsel af Letbanen i 2025.

Vallensbæk

Den samlede skinnelægning i kommunen er nu afsluttet. I den kommende periode monteres Letbanens kørestrømsledninger, kørestrømsmaster og stationer. Alle dele er nødvendige for at kunne indlede testkørsel af Letbanen i 2025. Asfaltarbejde – og mindre justeringer udføres fortsat.

Brøndby

Den samlede skinnelægning i kommunen er nu afsluttet. I den kommende periode monteres Letbanens kørestrømsledninger, kørestrømsmaster og stationer. Alle dele er nødvendige for at kunne indlede testkørsel af Letbanen i 2025. Asfaltarbejde – og mindre justeringer udføres fortsat.

Glostrup

I Glostrup udføres fortsat test på hele den færdige strækning. Her afprøves blandt andet kørestrømmen, lysreguleringer, samt togenes acceleration og bremsefunktioner. Der udføres fortsat mindre asfaltopgaver og øvrige justeringer langs Letbanen.

Rødovre

I Rødovre er anlægsarbejdet i store træk afsluttet. Der er desuden blevet asfalteret på Nordre Ringvej. Der udføres fortsat mindre asfaltopgaver og øvrige justeringer langs Letbanen. Området foran Hovedstadens Letbanes kontrol- og vedligeholdelsescenter benyttes i forbindelse med testkørsler, idet toget kører ind og ud af kontrolcentret herfra.

Herlev

I Herlev er anlægsarbejdet i store træk afsluttet. Der udføres dog fortsat mindre asfaltopgaver og øvrige justeringer langs Letbanen. I den kommende periode fortsætter arbejdet med skinnelægning og etablering af fundamenter til kørestrømsmaster.

Gladsaxe

I Gladsaxe er skinnelægning ved at blive udført i det sidste kryds ved Gladsaxe Møllevej. Når den opgave forventeligt er afsluttet i december, er alle kryds i Gladsaxe færdigombyggede. Skinnelægning og etablering af fundamenter til kørestrømsmaster foregår på store dele af strækningen. Ved Hillerødmotorvejen er trafikken fortsat påvirket. Men venstresvingsmulighederne er genåbnet, og det er forventningen, at anlægsopgaverne på og omkring broen samt de medfølgende omlægninger af trafikken vil være afsluttede omkring årsskiftet.

Lyngby-Taarbæk

I Lyngby-Taarbæk Kommune er anlægsarbejdet i store træk afsluttet. Der udføres dog fortsat mindre asfaltopgaver og øvrige justeringer langs Letbanen. I slutningen af 2024 og i begyndelsen af 2025 udvides arbejdet med at fortsætte og færdiggøre skinnelægning og etablering af fundamenter til kørestrømsmaster især på Buddingevej.