

# Tidsplan projektforslag/HBSG



Opgaver	Start Dato	Slut Dato	2016				2017				2018				2019				2020				2021							
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4				
1 Tidsplan projektforslag - HBSG	18-05-16	11-09-21	Tidsplan projektforslag - HBSG																											
2 Projektforslag	18-05-16	05-05-17	Projektforslag																											
3 Godkendelse af projektforslag regionsråd	13-06-17	13-06-17	◆ Godkendelse af projektforslag regionsråd																											
4 Forprojekt/Myndighedsprojekt	03-04-17	18-09-17	Forprojekt/Myndighedsprojekt																											
5 Hovedprojekt	08-05-17	08-06-18	Hovedprojekt																											
6 Prækvalifikationsproces iht. opdeling af udbudspakker	31-10-17	17-08-18	Prækvalifikationsproces iht. opdeling af udbudspakker																											
7 Udbudsproces iht. opdeling af udbudspakker	11-01-18	14-02-19	Udbudsproces iht. opdeling af udbudspakker																											
8 Byggearbejder(40 måneder)	10-05-18	10-09-21	Byggearbejder(40 måneder)																											
9 Aflevering	11-09-21	11-09-21	◆ Aflevering																											