

Id	Opgavet	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021
						H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1																						
2		Kontrakt	40 dage	ti 01-10-13	ma 25-11-13																	
7																						
8		Byggeprogram	186 dage	ma 06-01-14	ma 22-09-14																	
18																						
19		Dispositionsforslag	229 dage	lø 09-08-14	on 24-06-15																	
31																						
32		Projektforslag	180 dage	ma 10-08-15	fr 15-04-16																	
44																						
45		Forprojekt/ Myndighedsprojekt	336 dage	on 24-06-15	on 05-10-16																	
46		Politisk behandling af lokalplan	1 dag	on 24-06-15	on 24-06-15																	
47		Udarbejdelse af byggeandragende	68 dage	to 10-03-16	ma 13-06-16																	
48		Indsende Byggeandragende	1 dag	ti 14-06-16	ti 14-06-16																	
49		Myndighedsbehandling	80 dage	on 15-06-16	ti 04-10-16																	
50		Byggetilladelse foreligger	1 dag	on 05-10-16	on 05-10-16																	
51																						
52		Hovedprojektering "E01 Byggemodning".	68 dage	ma 06-06-16	on 07-09-16																	
60																						
61		Hovedprojektering E02 Råhus & E20 Byggeplads	180 dage	to 10-03-16	on 16-11-16																	
62		Forberedende arbejder hovedprojekt. Tegningslister, Produktionstidsplan, ansvarsområder mm	27 dage	to 10-03-16	fr 15-04-16																	
63		Udarbejdelse af Hovedprojekt & BSB	117 dage	ma 18-04-16	ti 27-09-16																	
64		Totalrådgivers Kvalitetssikring og opretning	10 dage	on 28-09-16	ti 11-10-16																	
65		Aflevering af Hovedprojekt til BH	1 dag	on 12-10-16	on 12-10-16																	
66		Projektgennemgang hos bygherre, Bygherrekommentar gennemgås og afklares på heldagsmøde	10 dage	to 13-10-16	on 26-10-16																	
67		Opretning hos TRG	10 dage	to 27-10-16	on 09-11-16																	
68		Bygherregodkendelse	2 dage	to 10-11-16	fr 11-11-16																	
69		Up-load og offentliggørelse af Udbudsbekendtgørelse	3 dage	ma 14-11-16	on 16-11-16																	
70																						
71		Hovedprojektering E03 Facadelukning - E19 Logistikanlæg & E21 Bygningsrengøring	290 dage	to 10-03-16	on 26-04-17																	
72		Forberedende arbejder hovedprojekt. Tegningslister, Produktionstidsplan, ansvarsområder mm	27 dage	to 10-03-16	fr 15-04-16																	
73		Udarbejdelse af Hovedprojekt herunder BSB udbudsdokumenter	213 dage	ma 18-04-16	fr 10-02-17																	
74		Totalrådgivers Kvalitetssikring og opretning	63 dage	ma 14-11-16	fr 10-02-17																	
75		Up- load af Hovedprojekt Udbudsmateriale til P	3 dage	ma 13-02-17	on 15-02-17																	
76		Aflevering af Hovedprojekt til BH	1 dag	fr 17-02-17	fr 17-02-17																	
77		Projektgennemgang hos bygherre, Bygherrekommentar gennemgås og afklares på heldagsmøde	20 dage	ma 20-02-17	fr 17-03-17																	
78		Opretning hos TRG	25 dage	ma 20-03-17	on 26-04-17																	
79																						
80		Udbud byggeledelse	87 dage	ma 04-01-16	ti 03-05-16																	
82																						
83																						
84		E01 Byggemodning - UDBUDSPROCES-	102 dage	to 08-09-16	ti 31-01-17																	
85		"Udbudsbekendtgørelse" (Annoncering, prækvalifikation af ansøgere (Ansøgningsfrist 30 dg). Udsendelse af opfordring til ansøgere)	38 dage	to 08-09-16	ma 31-10-16																	
86		Udbud	20 dage	ti 01-11-16	ma 28-11-16																	
87		Licitation	1 dag	ti 29-11-16	ti 29-11-16																	
88		Evaluering og indstilling vedrørende entrepriser	13 dage	on 30-11-16	fr 16-12-16																	
89		Stand still periode	10 dage	ma 19-12-16	ti 03-01-17																	
90		Verificering, optimering Kontrahering	20 dage	on 04-01-17	ti 31-01-17																	
91																						

Opgave Hovedopgave Ekstern milepæl Inaktiv oversigt Manuel oversigtsopløftning Kun slutdato Manuel status

Opdeling Projektoversigt Inaktiv opgave Manuel opgave Manuel oversigt Deadline

Milepæl Eksterne opgaver Inaktiv milepæl Kun varighed kun start Fremdrift

Id	Opgavetitel	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021
						H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
92		E02 Råhus & E20 Byggeplads -UDBUDSPROCES-	356 dage	ma 14-11-16	fr 06-04-18																	
93		Evt tilretning & Up-load udbudsmateriale til Byggeweb	2 dage	ma 14-11-16	ti 15-11-16																	
94		Udbudsbekendtgørelse (Annoncering, prækvalifikation af ansøgere (Ansøgningsfrist 30 dg). Udsendelse af opfordring til ansøgere)	49 dage	on 16-11-16	on 25-01-17																	
95		Udbud entrepriser m. forhandlingsforløb	93 dage	to 26-01-17	on 14-06-17																	
96		Licitation entrepriser	1 dag	to 15-06-17	to 15-06-17																	
97		Evaluering og indstilling vedrørende entrepriser	16 dage	fr 16-06-17	fr 07-07-17																	
98		Stand still periode	10 dage	ma 10-07-17	fr 21-07-17																	
99		Verificering, optimering	25 dage	ma 24-07-17	fr 25-08-17																	
100		Udarbejdelse af kontrakttegninger/beskrivelser m.m. Kontrahering	5 dage	ma 28-08-17	fr 01-09-17																	
101																						
102		E03 Facadelukning til & E19 logistikanlæg -UDBUDSPROCES-	290 dage	to 16-02-17	fr 06-04-18																	
103		Udbudsbekendtgørelse (Annoncering, prækvalifikation af ansøgere (Ansøgningsfrist 30 dg). Udsendelse af opfordring til ansøgere)	48 dage	to 16-02-17	to 27-04-17																	
104		Udbud entrepriser	30 dage	fr 28-04-17	on 14-06-17																	
105		Licitation entrepriser	1 dag	to 15-06-17	to 15-06-17																	
106		Evaluering , indstillingsnotater, kontrakt, standstill verificering mv Gruppe 1	108 dage	fr 16-06-17	ti 14-11-17																	
107		Evaluering , indstillingsnotater, kontrakt, standstill verificering mv Gruppe 2	161 dage	fr 16-06-17	fr 26-01-18																	
108		Evaluering , indstillingsnotater, kontrakt, standstill verificering mv Gruppe 3	191 dage	fr 16-06-17	fr 09-03-18																	
109		Evaluering , indstillingsnotater, kontrakt, standstill verificering mv Gruppe 4	211 dage	fr 16-06-17	fr 06-04-18																	
110																						
111		IMT - udbud	131 dage	ti 01-08-17	ti 30-01-18																	
117																						
118		E01 Byggemodning - UDFØRELSE-	131 dage	on 01-02-17	fr 11-08-17																	
119		Mobilisering 10 dage fra Kontrahering	10 dage	on 01-02-17	ti 14-02-17																	
120		Udførelse / Fremskudt udbud (Byggeledelse skal verificere)	120 dage	on 15-02-17	to 10-08-17																	
121		1. spadestik	1 dag?	ti 21-02-17	ti 21-02-17																	
122		Aflevering /Fremskudt udbud	1 dag	fr 11-08-17	fr 11-08-17																	
123																						
124		E02 Råhus & E20 byggeplads -Udførelse-	576 dage	ma 04-09-17	ma 18-11-19																	
125		Mobilisering 20 dage fra Kontrahering	20 dage	ma 04-09-17	fr 29-09-17																	
126		Udførelse af nybyggeriet	280 dage	ma 02-10-17	fr 26-10-18																	
127		Aflevering af råhus	1 dag	ma 29-10-18	ma 29-10-18																	
128		Aflevering af Byggeplads	1 dag																			
129																						
130		E03 Facadelukning, E04 Tagdækning, E08 VVS, E09 Sprinkling, E10 Ventilation, EL	524 dage	on 15-11-17	ma 18-11-19																	
131		Mobilisering	20 dage	on 15-11-17	ti 12-12-17																	
132		Udførelse af nybyggeriet	400 dage	on 13-12-17	ti 25-06-19																	
133		Levering og indbygning af bygningsintegreret Med.tekn. udstyr	70 dage	ma 06-05-19	fr 09-08-19																	
134		Før aflevering	10 dage	ma 12-08-19	fr 23-08-19																	
135		Mangelfhjælpning entrepriser, test og afprøvning, instruktion til drift samt D&V	60 dage	ma 26-08-19	fr 15-11-19																	
136		Mangelfri aflevering af entrepriser	1 dag	ma 18-11-19	ma 18-11-19																	
137																						
138		Indkøring & Ibrugtagning	340 dage	ma 10-06-19	fr 25-09-20																	

Projekt: NHH1_C12-2_B02-01_Ho
 Opgave: Hovedopgave
 Opdeling: Projektoversigt
 Milepæl: Eksterne opgaver

Ekstern milepæl
 Inaktiv opgave
 Inaktiv milepæl

Inaktiv oversigt
 Manuel opgave
 Kun varighed

Manuel oversigtsopløftning
 Manuel oversigt
 kun start

Kun slutdato
 Deadline
 Fremdrift

Manuel status
 Fremdrift