

Ny Retspsykiatri Sct. Hans Overordnet Tidsplan

Dato: 15.02.2012
Rev. 20.06.2017

ID	Opgavenavn	Start	Finish	2014		2015				2016				2017				2018				2019				2020				2021			
				Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4			
1	Kvalitetsfondsprojektet NRSH	Mon 15-09-14	Thu 24-06-21																														
2	Lokalplan for nybyggeri	Thu 29-01-15	Fri 30-09-16																														
11	Fase 3 - Dispositionsforslag	Mon 15-09-14	Thu 07-01-16																														
30	Fase 4 - Projektforslag	Thu 01-10-15	Tue 01-11-16																														
46	Fase 5 - Myndighedsprojekt og Hovedprojekt	Wed 18-05-16	Fri 26-01-18																														
47	Myndighedsbehandling	Wed 18-05-16	Thu 15-12-16																														
51	Hovedprojekt	Wed 01-06-16	Wed 14-06-17																														
55	EU Entrepriseudbud	Wed 14-06-17	Fri 26-01-18																														
64	Fase 6 - Udførelse	Fri 26-01-18	Thu 24-06-21																														
65	Planlægning og koordinering af udførelse	Fri 26-01-18	Sun 01-04-18																														
68	Opførelse af nybyggeri	Sun 01-04-18	Fri 20-11-20																														
89	I driftssætning og mangelafhjælpning	Fri 20-11-20	Thu 01-04-21																														
91	Indflytning af patienter	Thu 01-04-21	Thu 24-06-21																														
93	Afledte arbejder	Wed 01-03-17	Fri 01-12-17																														
94	Nedrivning bygning 118 + 119	Wed 01-03-17	Fri 29-09-17																														
98	Parkering og areal for Skurby	Wed 01-03-17	Wed 31-05-17																														
100	Ledningsomlægning	Tue 04-07-17	Mon 20-11-17																														
103	Byggemodning	Wed 02-08-17	Fri 01-12-17																														