

Bilag 2: Opfølgning på bevillinger
Nyt Hospital Nordsjælland
Marts 2023

Opfølgning på forbrug på bevillinger

	Bevillings PL																						
Bevilling	Dato for RR møde	Budget for samlet bevilling (bevillingens PL)	Forbrug (regnskabstal i bevillingens pl)*													Forbrug 2023	Forventet regnskab 2023	Restbeløb i 2023	Udgiftsprofil i 2024	Udgiftsprofil i 2025	Udgiftsprofil i 2026	Restbeløb på bevilling	Status for bevilling
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022								
Idéoplæg og placering af NHN	24-05-2011 sags.nr.7	18,0	0	6,5	5,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					Lukket
Forsikring (RegionH)			0	0	8,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					Lukket, Centralt håndteret forsikring
Konkurrenceprogram	10-04-2012 sags.nr.9	57,0	0	0	16,0	24,0	9,1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					Lukket
Arkæologiske udgravninger etape 1	18-06-2013 sags.nr.19	18,6	0	0	0	4,0	4,8	2,3	1,6	0,6	1,0	0,4	0,4	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	Forventes afsluttes 2023	
Arkæologiske udgravninger etape 2 (Tillægsbevilling)	10-03-2015 sags.nr.7	6,3	0	0	0	0	0	3,2	0,8	0,2	0,6	0,4	0,7	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	Forventes afsluttes 2023	
Byggeprogram og dispositionsforslag	08-04-2014 sags.nr.22 (Fortrolig)	100,3	0	0	0	0	18,4	67,6	22,4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0				-8,1	Lukket
Byggeprogram og dispositionsforslag	19-04-2016 sags.nr.9	9,3	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0				9,3
Projekteringsbevilling	15-09-2015 sags.nr.4	301,4	0	0	0	0	0	1,7	67,6	118,1	79,1	34,4	0,8	0	0	0,0	0,0	0,0				-0,4	Forventes afsluttes 2023
Grundkøb	19-04-2016 sags.nr.9	26,4	0	0	0	0	0	0	0,6	18,4	0,4	0,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0				6,7	Forventes afsluttes 2023
Udførelsesbevilling_1	19-12-2017 sags.nr.7	775,2	0	0	0	0	0	0	0	0	2,9	89,5	604,8	650,2	1096,8	260,8	1088,4	827,7	1205,5	81,6	0,3	474,5	Igangværende
	22-09-2020 sags.nr.7	1.825,0																					
	10-05-2022 Lukket punkt	370,0																					
Bygherreleverancer	22-09-2020 sags.nr.7	200,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	2,8	2,3	94,4	92,1	229,9	266,0	21,2	197,7	Igangværende