

Region Hovedstaden

Redegørelse om status for Region Hovedstadens Kvalitetsfondsprojekter og neurorehabiliteringshus på Glostrup Hospital

April 2012

REGION

Redegørelse om status for Region Hovedstadens Kvalitetsfondsprojekter og neurorehabiliteringshus på Glostrup Hospital

Baggrund

Den daværende regering oprettede i 2008, med virkning fra 2009 den såkaldte Kvalitetsfond, hvorfra de fem regioner kunne søge om midler til hospitalsbyggerier. Der var derudover blevet nedsat et Ekspertpanel – Regeringens Ekspertpanel vedrørende sygehusinvesteringer - som skal vurdere samtlige ansøgninger fra regionerne om hospitalsbyggeprojekter.

I eftersommeren 2008 indsendte alle regioner materiale om samtlige hospitaler og psykiatrien, det såkaldte "screeningsmateriale" til Regeringens Ekspertpanel vedrørende Sygehusinvesteringer. Region Hovedstaden indsendte ligeledes en rapport fra planlægningsfirmaet Lohfert & Lohfert, som uddybede investeringsønskerne. På baggrund af dette materiale afgav Regeringens Ekspertpanel vedrørende sygehusinvesteringer en vurdering i november 2008. Regeringen gav primo 2009 Region Hovedstaden foreløbigt tilsagn til projekter på 4 matrikler; Rigshospitalet, Herlev Hospital, Hvidovre Hospital og Psykiatrisk Center Skt. Hans. I alt blev der afsat 25 mia. kr. til de fem regioner inklusive regionernes egenfinansiering.

Den 1. juni 2010 indsendte Region Hovedstaden ansøgninger til kvalitetsfondens 2. fase. Projekterne var dels om fusion af Frederiksberg Hospital til Bispebjerg Hospital, samt samling af voksenpsykiatri for optageområde Byen, ligeledes på Bispebjerg Hospital, dels om fusion af Hillerød, Helsingør og Frederikssund Hospitaler på en ny matrikel udenfor Hillerød. Regionsrådet godkendte ansøgningen på mødet den 25. maj 2010.

Region Hovedstaden fik i november 2010 foreløbigt tilsagn til de to projekter, dog således at kun den somatiske del af projektet på Bispebjerg Hospital indgår i det foreløbige tilsagn. Regionsrådet har efterfølgende besluttet at afsætte regionale midler til samling af psykiatrien på Bispebjerg-matriklen.

Region Hovedstaden har således fået foreløbigt tilsagn om medfinansiering fra Regeringens Kvalitetsfond vedrørende sygehusinvesteringer til i alt seks projekter. Det samlede tilsagn udgør 12,9 mia. kr., hvoraf regionens egenfinansiering udgør ca. 40 pct. svarende til 5,17 mia. kr. Beløbene er – ligesom de øvrige budgettal i redegørelsen – opgjort i 2009-pl.

Det foreløbige tilsagn fra Regeringens Ekspertpanel vedrørende sygehusinvesteringer indbefatter efterlevelse af Ekspertpanelets forudsætninger og anbefalinger indenfor bl.a. arealstandarder, kapacitetsudnyttelse og kvadratmeterpriser. Disse forudsætninger betyder, at projekterne på en række områder skal tilpasses, inden de forelægges Regeringens Ekspertpanel vedrørende sygehusinvesteringer igen med henblik på at opnå endeligt tilsagn.

Efterfølgende har regionen modtaget endeligt tilsagn til Rigshospitalets Kvalitetsfundsbyggeprojekt i juni 2011, og det forventes, at også Herlev Hospital modtager endeligt tilsagn inden sommerferien.

Koncern Byggestyring skal to gange årligt afrapportere status på byggeprojekterne til regionsrådet. Denne redegørelse er bilag til den anden statussag, der forelægges regionsrådet den 22. maj 2012. Det er således 2. udgave af redegørelsen om status for Region Hovedstadens Kvalitetsfundsprojekter og neurorehabiliteringshus på Glostrup Hospital. Den en første redegørelse blev udarbejdet i december 2011, og forelagt regionsrådet i januar 2012.

Det Ny Rigshospitalet

Kort om projektet

Kvalitetsfundsprojektet på Rigshospitalet omfatter opførelse af et byggeri i hjørnet af matriklen mod Blegdamsvej og Frederik V's vej på ca. 52.500 m². I bygningen placeres HovedOrtoCentret og Neurocentrets senge, operationsstuer og støttefunktioner samt ambulatoriefunktioner for HovedOrtoCentret. Derudover opføres et byggeri ved siden af Rockefellerkomplekset på ca. 7.400 m² ud mod Amorparken. Denne bygning skal indeholde patienthotel med 75 senge samt Rigshospitalets administration. Endelig opføres et parkeringshus med ca. 650 pladser beliggende i hjørnet af matriklen ved Frederik V's vej og Edel Sauntes Allé. Parkeringshuset opføres, så der er mulighed for senere at gennemføre en udvidelse til 1.000 pladser.

Projektet har et budget på 1,85 mia. kr. Der er givet endeligt tilsagn fra Regeringens Ekspertpanel vedrørende sygehusinvesteringer den 15. juni 2011.

Nedenstående tabel indeholder en oversigt over projektets forbrug til og med 2011, samt den forventede udgiftsprofil frem til byggeriet står færdigt.

Mio. kr. 09 pl									
Investeringsudgifter	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	I alt	
Rigshospitalet	13	36	346	443	462	397	154	1.850	

Der er forventet byggestart i 2014 med indflytning i 2017.

Niras A/S er valgt som bygherrerådgiver.

Status og politiske beslutninger

Regionsrådet godkendte på mødet den 23. marts 2010 et ideoplæg for udbygningsplanen for Rigshospitalet. Efterfølgende er der i samarbejde med bygherrerådgiveren Niras A/S udarbejdet et byggeprogram, der sammen med projektets ansøgning til Regeringens Ekspertpanel vedrørende sygehusinvesteringer, blev godkendt på regionsrådsmødet den 1. februar 2011. Ansøgningen blev efterfølgende indsendt til Regeringens Ekspertpanel vedrørende sygehusinvesteringer, men ikke godkendt, idet Ekspertpanelets forudsætnin-

ger ikke var opfyldt i tilstrækkeligt omfang. Derfor blev der på regionsrådsmødet den 26. april 2011 forelagt et revideret byggeprogram og en revideret ansøgning til Regeringens Ekspertpanel vedrørende sygehusinvesteringer, der blev godkendt. Efterfølgende er der modtaget endeligt tilsagn fra Ekspertpanelet den 15. juni 2011.

På regionsrådsmødet den 26. april 2011 godkendte regionsrådet ligeledes en udbudsbekendtgørelse til en projektkonkurrence med henblik på at finde en totalrådgiver. Til brug for bedømmelse af projektkonkurrencen blev på regionsrådsmødet den 22. marts 2011 udpeget de politiske medlemmer af bedømmelseskomitéen. Bedømmelseskomitéen består af seks medlemmer af regionsrådet samt tre fagdommere. De seks medlemmer af regionsrådet udgør herefter den politiske følgegruppe for Det Ny Rigshospitalet.

Projektet har i løbet af efteråret 2011 gennemført 1. fase af projektkonkurrencen for at finde en totalrådgiver. Den 6. december 2011 er følgende konsortier udpeget som vindere af fase 1:

- Arkitema K/S og CREO arkitekter A/S med underrådgivere,
- aarhus arkitekterne A/S med underrådgivere
- schmidt hammer lassen architects, JJW/arcrum arkitekter og Moe & Brødsgaard A/S Rådgivende Ingeniører med underrådgivere.

Projektet har derefter i løbet af vinteren og foråret gennemført fase 2 af projektkonkurrencen, hvor de tre vindere af fase 1 har arbejdet videre med deres forslag til projektet. Den endelige vinder udpeges i maj 2012 og der forventes forelagt en sag om indgåelse af kontrakt med det vindende konsortium til godkendelse på regionsrådsmødet den 22. maj 2012. Vinderen offentliggøres den 23. maj - dagen efter regionsrådsmødet.

Der skal – i samarbejde med den totalrådgiver der vinder konkurrencen – arbejdes med projektering og licitation fra medio 2012 og frem til primo 2014, med forventet byggestart i foråret 2014.

Projektet forløber planmæssigt og tidsplanen overholdes.

Nyt Hospital Herlev

Kort om projektet

Kvalitetsfondsprojektet på Herlev Hospital er opdelt i fem delprojekter (A-E). Delprojekt A omfatter opførelsen af en kvinde-barn-bygning (KBB) og en fælles akutmodtagelse (FAM). Derudover skal den nye bygning rumme en række akutfunktioner, eksempelvis kardiologisk afdeling, intensivafdeling og en ny akut operationsgang. Det nye byggeri udgør ca. 50.000 m², og placeres syd for de eksisterende hospitalsbygninger. Derudover er det en del af delprojekt A, at der etableres omkring 900 nye P-pladser, hvoraf 700 P-pladser etableres i to konstruktioner - henholdsvis i en P-kælder ved hovedindgangen og i et P-hus i den sydlige del af hospitalsområdet.

Delprojekt B omfatter en udvidelse af servicebygningen på 6.100 m², en udvidelse af kapellet med 230 m² samt en opgradering af centrale teknik- og forsyningsanlæg. Delprojekt C indeholder medicoteknik, IT, inventar herunder AGV-teknologi.

Projektet er yderligere inddelt i delprojekt D og E som omfatter henholdsvis byggeledelse og bygherrens administration, ledelse og bygherrerådgivning.

Endelig indeholder projektet køb og istandsættelse af en eksisterende bygning (den tidligere sygeplejeskole) til administration, forskning mv.

Projektet har et samlet budget på 2,25 mia. kr.

Nedenstående tabel indeholder en oversigt over projektets forbrug til og med 2011, samt den forventede udgiftsprofil frem til byggeriet står færdigt.

Mio. kr. 09 pl											
Investeringsudgifter	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		I alt
Herlev Hospital	14	143	112	136	313	453	423	482	173		2.250

Der er ultimo 2011 indsendt ansøgning til Regeringens Ekspertpanel vedrørende sygehusinvesteringer, der har behandlet ansøgningen den 13. januar 2012. Ekspertpanelet har stillet en række spørgsmål, som administrationen har besvaret i marts 2012. Der afventes svar fra Ekspertpanelet.

Byggearbejderne for delprojekt A forventes påbegyndt medio 2014 med ibrugtagning i løbet af 2017. Byggearbejderne for delprojekt B forventes påbegyndt medio 2014 med indkøring frem til medio 2017. Delprojekt C udbydes først sent i forløbet, så man sikrer at den nyeste teknik anvendes, da delprojekt C indeholder IT, medikoteknik og løst inventar.

Niras A/S og aarhus arkitekterne A/S er valgt som bygherrerådgivere. Et konsortium med Henning Larsen Architects A/S med flere er valgt som totalrådgiver til delprojekt A.

Status og politiske beslutninger

Regionsrådet godkendte på mødet den 27. oktober 2009 et ideoplæg for udbygningsplanen på Herlev Hospital, der udgjorde udgangspunktet for udarbejdelsen af et konkurrencegrundlag for nybyggeriet. Efterfølgende er der udarbejdet et konkurrenceprogram vedrørende delprojekt A, der indeholder et udbud af totalrådgivning vedrørende udbygningsplanen for hospitalet. Konkurrenceprogrammet blev godkendt af regionsrådet på mødet den 25. maj 2010. På samme møde godkendte regionsrådet, at der blev nedsat en bedømmelseskomité, bestående af seks medlemmer af regionsrådet. Derudover blev der efterfølgende udpeget 3 fagdommere. Ligeledes blev det godkendt, at der kunne gennemføres et totalrådgiverudbud til delprojekt B.

Projektet har fra maj 2010 til april 2011 gennemført projektkonkurrencen for delprojekt A. Konkurrencen blev vundet af et konsortium med følgende del-

tagere; Henning Larsen Architects A/S, Friis og Moltke A/S, Orbicon A/S, NNE Pharmaplan A/S og Norconsult A/S med underrådgiverne Brunsgaard & Lauersen Arkitekter ApS og SLA A/S. Regionsrådet godkendte indgåelse af totalrådgiveraftalen med konsortiet på mødet den 24. maj 2011. Totalrådgiveren arbejder nu på projektering af den fælles akutmodtagelse, samt kvinde-barn-bygningen.

Projektet har udarbejdet et byggeprogram og en styringsmanual, der sammen med ansøgningen til Regeringens Ekspertpanel vedrørende sygehusinvesteringer er godkendt af regionsrådet på mødet den 15. november 2011. Ansøgningen er ultimo 2011 indsendt til Regeringens Ekspertpanel vedrørende sygehusinvesteringer, der har behandlet sagen den 13. januar 2012. Ekspertpanelet har stillet en række spørgsmål, som administrationen har besvaret i marts 2012. Når der er modtaget et officielt svar fra Regeringen, orienteres forretningsudvalget og regionsrådet.

Regionsrådet har på mødet den 10. april 2012 godkendt det af totalrådkonsortiet udarbejdede bygge- og anlægsprogram for delprojekt A (kvinde/barn og akutmodtagelse), og et rådgiverudbud for delprojekt B (udvidelse af servicebygning og tekniske anlæg).

Projektet forløber planmæssigt og tidsplanen overholdes.

Nyt Hospital Hvidovre

Kort om projektet

Kvalitetsfondsprojektet på Hvidovre Hospital omfatter om- og nybygning af et kvinde-barn-center, en fælles akutmodtagelse (FAM) samt lokaler til kardiologi. Derudover moderniseres dele af sengeafsnittene, eksempelvis ombygges fire-sengsstuer til en- og to-sengsstuer. Endelig etableres et parkeringshus med plads til 325 P-pladser.

Projektet har et budget på 1,45 mia. kr. Der forventes indsendt endelig ansøgning til Regeringens Ekspertpanel efter regionsrådsmødet i august 2012.

Nedenstående tabel indeholder en oversigt over projektets forbrug til og med 2011, samt den forventede udgiftsprofil frem til byggeriet står færdigt.

Mio. kr. 09 pl	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	I alt
Investeringsudgifter													
Hvidovre Hospital	4	3	10	52	93	201	253	273	363	118	40	40	1.450

Der er forventet byggestart medio 2015 med ibrugtagning i 2018.

Cowi A/S er valgt som bygherrerådgiver.

Status og politiske beslutninger

Hvidovre Hospital fik på regionsrådsmødet den 2. februar 2010 godkendt et idé- og programoplæg for udbygning af hospitalet, der skulle danne grundlag for hospitalets byggeprogram. I løbet af 2010 udarbejdede projektorganisati-

onen et byggeprogram. Byggeprogrammet lagde form og funktion fast for nybyggeriet. Administrationen fik en ekstern konsulent fra England, Mungo Smith fra MAAP Architects til at gennemgå byggeprogrammet. Konklusionen herfra var, at byggeprogrammet skal udarbejdes på baggrund af flere analyser af hospitalets funktioner samt fastlæggelse af en vision for hospitalet. Endvidere blev det endeligt besluttet, at der skal afholdes en projektkonkurrence vedrørende udformning og funktioner i lighed med de øvrige Kvalitetsfondsprojekter, så alle muligheder og forhold omkring udbygningen bliver udforsket.

Der planlægges således gennemført en projektkonkurrence i to faser med henblik på at finde en totalrådgiver. Regionsrådet vil i den forbindelse udpege seks regionsrådspolitikere til at deltage i bedømmelseskomitéen. Konkurrencen igangsættes ultimo 2012 og anden fase forventes afsluttet ultimo 2013. Forretningsudvalget orienteres om vinderne af fase 1. Når den endelige vinder er fundet med afslutningen af anden fase, forelægges kontrakten regionsrådet til godkendelse. Efterfølgende udarbejdes dispositionsforslag og hovedprojekt.

Projektet forløber planmæssigt efter de justeringer, der er foretaget som følge af ændringerne i processen for udarbejdelsen af byggeprogramoplægget. Den reviderede tidsplan overholdes.

Psykiatrisk Center Sct. Hans

Kort om projektet

Kvalitetsfondsprojektet for Psykiatrisk Center Sct. Hans omfatter et nybyggeri på 25.000 m² med 126 retspsykiatriske sengepladser. Nybyggeriet indrettes med enestuer og opføres på østdelen af matriklen i Roskilde.

Projektet har et samlet budget på 550 mio. kr.

Regionsrådet har på mødet den 10. april 2012 godkendt byggeprogram og ansøgning til Regeringens Ekspertpanel. Ansøgningen er afsendt til Ekspertpanelet, der holder møde den 16. maj 2012, hvor sagen behandles.

Nedenstående tabel indeholder en oversigt over projektets forbrug til og med 2011, samt den forventede udgiftsprofil frem til byggeriet står færdigt.

Mio. kr. 09 pl										
Investeringsudgifter	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	I alt	
PC Sct. Hans	1	3	8	15	43	100	220	160	550	

Byggeriet forventes opstartet medio 2015 med ibrugtagning ultimo 2017.

Niras A/S er valgt som bygherrerådgiver.

Status og politiske beslutninger

Psykiatrisk Center Sct. Hans fik på regionsrådsmødet den 25. maj 2010 godkendt et ideoplæg for realisering af en nybygget psykiatrisk afdeling med 80 sengepladser og for ombygning af Platan- og Kastanjehus på Psykiatrisk Center Sct. Hans. Efterfølgende er udarbejdet et revideret ideoplæg, der er godkendt på regionsrådsmødet den 13. december 2011. Det nye ideoplæg indeholder rammerne for realisering af en nybygget retspsykiatrisk afdeling med 126 sengepladser på den østlige del af Psykiatrisk Center Sct. Hans.

Der skal igangsættes en projektkonkurrence i to faser, med henblik på at indgå kontrakt med vinderen som projektets totalrådgiver. Konkurrencen igangsættes medio 2012, og første fase forventes afsluttet primo 2013. Anden fase forventes afsluttet medio 2013. Forretningsudvalget orienteres om vinderne af første fase. Når den endelige vinder er fundet ved afslutningen af anden fase, forelægges en sag om indgåelse af kontrakt med det vindende konsortium til godkendelse for regionsrådet. Efterfølgende udarbejdes dispositionsforslag og hovedprojekt.

Der er i løbet af vinteren 2011/2012 udarbejdet byggeprogram samt ansøgning om endeligt tilsagn til Regeringens Ekspertpanel vedr. sygehusinvesteringer. Regionsrådet har på mødet den 10. april 2012 godkendt byggeprogram og ansøgning Ekspertpanelet. Der afventes nu svar fra Ekspertpanelet.

Projektet forløber planmæssigt og tidsplanen overholdes.

Nyt Hospital Nordsjælland

Kort om projektet

Kvalitetsfondsprojektet for Nyt Hospital Nordsjælland omfatter et nybyggeri på 136.000 m² der forudsættes opført ved Overdrevsvejen i Hillerød, jf. politisk beslutning om placeringen nedenfor.

Nyt Hospital Nordsjælland er en fusion af Hillerød Hospital, Helsingør Hospital og Frederikssund Hospital, og bliver akuthospital for optageområdet Nord. Hospitalet skal indeholde en fælles akutmodtagelse (FAM), kvindébarn-funktioner og kirurgi, ortopædkirurgi, intern medicin, neurologi, onkologi og palliativ behandling af både akutte og elektive patienter.

Projektet har et budget på 3,8 mia. kr.

Nedenstående tabel indeholder en oversigt over projektets forbrug til og med 2011, samt den forventede udgiftsprofil frem til byggeriet står færdigt

Mio. kr. 09 pl													
Investeringsudgifter	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		I alt	
Hillerød-projektet	7	21	73	100	100	200	500	900	900	1.000		3.800	

Der forventes indsendt ansøgning til Regeringens Ekspertpanel vedrørende sygehusinvesteringer om endeligt tilsagn i foråret 2013.

Byggeriet forventes igangsat i 2016-2017 med indflytning i 2020.

Cowi A/S er valgt som bygherrerådgiver.

Status og politiske beslutninger

Nyt Hospital Nordsjælland adskiller sig fra Region Hovedstadens øvrige Kvalitetsfondsprojekter ved at være et barmarks-projekt. Der er således ikke tale om en til- eller ombygning på et eksisterende hospital, men om et helt nyt hospital. Regionsrådet har på mødet den 1. februar 2011 besluttet, at regionsrådet i samarbejde med Hillerød Kommune søger at realisere Hillerød Kommunes ønske om at placere Nordsjællands Hospital ved Overdrevsvejen på området Vest 1, idet det forudsættes at en række væsentlige hensyn – herunder de infrastrukturelle – tilgodeses. Transportministeren blev kort efter anmodet om, at staten etablerer den forudsatte infrastruktur i form af en S-togstation. Forligspartierne bag En Grøn Transportpolitik har den 7. februar 2012 aftalt at reservere penge til etablering af stationen.

Projektet har udarbejdet en miljøvurdering og program for placeringen af hospitalet. Regionsrådet besluttede på mødet den 6. marts 2012, at sende miljøvurdering og program i otte ugers offentlig høring. Høringen skal gennemføres inden der kan formelt træffes beslutning om placering af hospitalet på grunden. Høringen er igangsat i marts 2012. Når høringssvarene er modtaget, udarbejdes en samlet redegørelse, der forelægges regionsrådet til godkendelse. Dette sker forventeligt på mødet den 25. september 2012.

Projektet har ligeledes udarbejdet et ideoplæg for Nyt Hospital Nordsjælland. Ideoplægget blev godkendt af regionsrådet på mødet den 10. april 2012.

Der skal igangsættes en projektkonkurrence i to faser, med henblik på at indgå kontrakt med vinderen som projektets totalrådgiver. Første fase forventes påbegyndt primo 2013 og anden fase forventes afsluttet ca. 15 måneder efter opstart af første fase. Inden der indgås kontrakt med en totalrådgiver, forelægges en sag om indgåelse af kontrakt med det vindende konsortium til godkendelse for regionsrådet. Dette vil forventeligt ske i 2013. Derefter udarbejdes byggeprogram.

Ansøgning om endeligt tilsagn til Regeringens Ekspertpanel vedrørende sygehusinvesteringer forventes indsendt i foråret 2013. Ansøgningen forelægges regionsrådet inden den fremsendes til Ekspertpanelet.

Byggeriet forventes igangsat i 2016-2017 med forventet indflytning i 2020.

Projektet forløber planmæssigt og den samlede tidsplan overholdes. Der pågår i øjeblikket en række analyser, der blandt andet har til formål at sikre overholdelse af budgettet. Dette analysearbejde har rykket det forventede starttidspunkt for konkurrencen.

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg

Kort om projektet

Kvalitetsfondsprojektet på Bispebjerg Hospital omfatter nybyggeri på 94.000 m² og ombygning af 64.000 m². Derudover etableres 1.100 parkeringspladser i konstruktion på grunden.

Projektet har et budget på 2,95 mia. kr.

Det forventes, at der indsendes endelig ansøgning til Regeringens Ekspertpanel vedrørende sygehusinvesteringer ved årsskiftet 2013/2014.

Ud over Kvalitetsfondsprojektet gennemføres også en udbygning og modernisering af rammerne for psykiatrien på Bispebjerg Hospital, idet Psykiatrisk Center København og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg samles på Bispebjerg Hospital. Projektet omfatter nyopførelsen af 27.000 m² og renovering af 32.000 m².

Projektet har et budget på 1,03 mia. kr. som finansieres via regionens investeringsbudget. Der indgår i budget 2012-2015 et beløb på 443 mio. kr. til projektet.

Nedenstående tabel indeholder en oversigt over projektets forbrug til og med 2011, samt den forventede udgiftsprofil frem til byggeriet står færdigt.

Mio. kr. 09 pl																	
Investeringsudgifter	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	I alt		
Bispebjerg somatik	6	46	125	118	350	390	435	505	85	30	205	430	150	75	2.950		
Bispebjerg psykiatri	3	20	37	174	189	125	130	127	200	25					1030		

Byggeprocessen forventes igangsat i 2014 med etapevis indflytning, der afsluttes i 2025.

Kuben Management A/S er valgt som konkurrencesekretær til den igangværende helhedsplanskonkurrence. Der forventes forelagt en sag om indgåelse af kontrakt med vinderen af helhedsplanskonkurrencen, på regionsrådsmødet den 19. juni.

Der er endnu ikke valgt en bygherrerådgiver, da behovet for en bygherrerådgiver først kommer i de senere faser af projektet.

Status og politiske beslutninger

Projektet med ombygning af Bispebjerg Hospital har den særlige udfordring, at store dele af den eksisterende bygningsmasse ved årsskiftet 2010/2011 blev fredet. Regionsrådet har i den forbindelse godkendt høringssvaret til Kulturarvsstyrelsen på mødet den 21. september 2010.

Idet det samlede projekt på Bispebjerg Hospital indeholder både somatik og psykiatri, er der udarbejdet en plan for indplacering af psykiatrien. Regionsrådet har på mødet den 26. april 2011 godkendt planen.

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg har på regionsrådsmødet den 20. september 2011 fået godkendt konkurrencebetingelserne for en projektkonkurrence om en helhedsplan for hele området. På samme møde blev nedsat en bedømmelseskomite til projektkonkurrencen. Bedømmelseskomiteen består af seks medlemmer af regionsrådet, der efterfølgende også udgør den politiske følgegruppe for projektet. Derudover er efterfølgende udpeget tre fagdommere. Regionsrådet har på mødet den 25. oktober 2011 godkendt grundlaget for helhedsplanskonkurrencen. Første fase af konkurrencen er afsluttet. I første fase blev to ud af otte forslag til en helhedsplan valgt ud til at fortsætte i konkurrencens anden fase.

Vinderne af første fase af helhedsplanskonkurrencen er:

- Det danske konsortium Drees & Sommer Nordic A/S, og
- Det britiske firma BDP - med det danske arkitektfirma TKT og Rambøll A/S som underleverandør.

Forretningsudvalget blev orienteret om vinderne på mødet den 28. februar 2012.

Anden fase er nu igangsat og forventes afsluttet juni 2012. Inden der indgås kontrakt med vinderen af helhedsplanskonkurrencen, forelægges en sag om indgåelse af kontrakt med det vindende team til godkendelse for regionsrådet. Dette vil forventeligt ske juni 2012.

Det forventes, at der indsendes ansøgning om endeligt tilsagn til Regeringens Ekspertpanel vedrørende sygehusinvesteringer ved årsskiftet 2013/2014. Ansøgningen forelægges regionsrådet til godkendelse inden den indsendes til Ekspertpanelet.

Projektet forløber planmæssigt og tidsplanen overholdes.

Glostrup Hospital

Kort om projektet

Projektet på Glostrup Hospital er finansieret af regionens investeringsbudget, og det er på grund af projektets størrelse og kompleksitet besluttet, at projektet håndteres efter de samme retningslinjer som kvalitetsfondsprojekterne.

Projektet omfatter nybyggeri på Glostrup Hospital til samling af den specialiserede neurorehabilitering. Der skal opføres et nyt neurorehabiliteringshus til neurologiske patienter på Glostrup Hospital, som skal danne de fremtidige rammer for den specialiserede neurorehabilitering i regionen. Det samlede bygningsanlæg udgør godt 21.000 m² brutto. Derudover er det en del af projektet, at der skal bygges et parkeringshus, som samtidig skal huse en kølecentral.

Projektet har et budget på 667 mio. kr. Konkurrenceprogram og ansøgning om en investeringsbevilling på ca. 95 mio. kr. til parkeringshuset forventes forelagt regionsrådet 2. halvår 2012.

Nedenstående tabel indeholder en oversigt over projektets forbrug til og med 2011, samt den forventede udgiftsprofil frem til byggeriet står færdigt.

Mio. kr. 09 pl										
<u>Investeringsudgifter</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>		I alt
<u>Glostrup</u>	<u>0,9</u>	<u>11,9</u>	<u>57,6</u>	<u>53,6</u>	<u>37</u>	<u>89,5</u>	<u>174</u>	<u>242</u>		667

Da projektet ikke er et kvalitetsfondsprojekt, skal der ikke indsendes ansøgning til Regeringens Ekspertpanel vedrørende sygehusinvesteringer.

Byggeriet af neurorehabiliteringshuset forventes igangsat i 2015 med indflytning i 2018.

Rambøll A/S / Friis & Moltke A/S er valgt som bygherrerådgiver.

Status og politiske beslutninger

Regionsrådet har på mødet den 21. juni 2011 besluttet, at der nedsættes en politisk følgegruppe for nybyggeriet på Glostrup Hospital. Dette gøres fordi det anbefales, at projektet på baggrund af byggeriets størrelse og kompleksitet håndteres efter principperne for kvalitetsfondsprojekterne.

Efterfølgende har regionsrådet på mødet den 20. september 2011 godkendt et ideoplæg for nyt neurorehabiliteringshus på Glostrup Hospital.

Byggeriet af neurorehabiliteringshuset forventes igangsat i 2015 med forventet indflytning i 2018.

Projektet forløber planmæssigt og tidsplanen overholdes.