

Skærpet tilsyn med Det Nye Rigshospital

Til Region Hovedstaden

Sundheds- og Ældreministeriet (SUM) meddeler hermed Region Hovedstaden, at kvalitetsfundsprojektet Det Nye Rigshospital overgår til skærpet tilsyn pr. 1. oktober 2016 – jf. regnskabsinstruksen afsnit 10.

Det sker på baggrund af oplysninger om reservepresset på projektet i regionens seneste kvartalsrapport samt den eksterne vurdering af projektets risikobillede.

Der har i en længere periode været et væsentligt pres på projektets reserver, hvilket regionen også har gjort opmærksom på i sin kvartalsrapportering og i den løbende dialog med ministeriet. På baggrund af dette pres vedtog regionen i maj 2015 en handleplan for tilvejebringelse af yderligere reserver til udførelse af det resterende projekt.

Risikoen for øget reservepres afspejler sig i regionens risikorapportering i kvartalsrapporterne, som viser en markant forværring af regionens samlede risikobillede over de seneste to kvartaler.

Under udførelsen af Nordfløjen er der opstået en tvist mellem projektet og råhus-entreprenøren, NCC, som har stillet en række ekstrakrav. Det er ikke lykkedes at opnå enighed mellem projektet og NCC om honorering af disse krav, hvilket har skabt væsentlig risiko for yderligere øget reservepres på Det Nye Rigshospital.

Det er SUM's vurdering, at projektet kan få vanskeligt ved at tilvejebringe de nødvendige reserver indenfor totalrammen, givet projektets fremskredne stadie. Denne vurdering understøttes desuden af '3. øje', som forestår den eksterne vurdering af regionens risikoarbejde. I forbindelse den seneste kvartalsrapport vurderer 3. øje således at:

"Projektets prognoser og afrapporteringer til Hospitalsbyggestyregruppen giver et indtryk af en yderligere forværring af reservepresset, som projektet har begrænsede muligheder for at afhjælpe inden for kvalitetsfundsprojektets rammer, udover hvad der allerede er beskrevet i strateginotater og reserveprognoser."

SUM er på den baggrund bekymret for, om projektet fortsat er robust og realisabelt indenfor totalrammen. For at opnå betryggelse herfor iværksættes derfor et skærpet tilsyn med projektet som indebærer følgende:

- 1) Månedlig rapportering på forbrug, reserver, ekstraarbejder og tvister. Region Hovedstaden anmodes om at fremsende oplæg til relevant materiale til rapportering, som drøftes på møde mellem SUM og regionen ultimo september 2016.
- 2) Kvartalsvise statusmøder om Det Nye Rigshospital med deltagelse af regionen, projektorganisationen og ministeriet.

Det skærpede tilsyn træder i kraft pr. 1. oktober 2016. Såfremt regionen har spørgsmål til ovenstående, kan der rettes henvendelse til fuldmægtig Martin Enevig Clausen eller undertegnede.

Med venlig hilsen

Nanna Skovgaard