

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

Til Regionsrådet i Region Hovedstaden

Konklusion

Vi har revideret det af Region Hovedstaden aflagte investeringsregnskab for ”Gulvprojekt og afsluttende end-to-end-test” på den Regionale Sterilcentral, Rigshospitalet, for perioden maj 2022 til december 2025. Investeringsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med ministeriets bekendtgørelse om regioners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Investeringsregnskabet udviser en samlet anskaffelsessum på kr. 119.758 t.kr.

Det er vores opfattelse, at investeringsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i ministeriets bekendtgørelse om regioners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, ministeriets bekendtgørelse om regionernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i erklæringens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af investeringsregnskabet”. Vi er uafhængige af regionen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Regionen har i investeringsregnskabet medtaget de af regionsrådet godkendte bevillinger/budgettal som sammenligningstal. Budgettallene har ikke været underlagt revision.

Fremhævelse af forhold i investeringsregnskabet - anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og anvendelse

Vi henleder opmærksomheden på, at investeringsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med ministeriets bekendtgørelse om regioners budget og regnskabsvæsen, revision mv. Som følge heraf kan regnskabsopgørelsen være uegnet til andet formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Regionsrådet og Regionen og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

Ledelsens ansvar for investeringsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af investeringsregnskabet, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i ministeriets bekendtgørelse om regioners budget og regnskabsvæsen, revision mv. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde anlægsregnskabet uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Herudover er det ledelsens ansvar, at opgørelsen er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter.

Revisors ansvar for revisionen af investeringsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om investeringsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisorerklæring med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision, ministeriets bekendtgørelse om regionernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af opgørelsen.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i investeringsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af regionens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den praksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Roskilde, den 11. marts 2026

BDO Statsautoriseret revisionspartnerselskab
CVR-nr. 45 71 93 75



Verni Jensen
Registreret revisor

Afsluttende investeringsregnskab for meddelt bevil- ling vedr. *Gulvprojekt på den Regionale Sterilcentral Rigshospitalet samt afsluttende end-to-end system- test.*

Bevillingsoversigt

På møde d. 14. december 2021, tog Regionsrådet en orientering om konstaterede gulvskader på Den Regionale Sterilcentral, Rigshospitalet til efterretning. Ved samme møde godkendte Rådet at der blev arbejdet videre med en løsningsmodel, der indebar en udskiftning af gulvet på sterilcentralens etage 01. Rådet blev bl.a. orienteret om udgifterne til pågåede arbejder med reparationer og skadesudbedringer af gulvet siden ibrugtagningen.

På mødet d. 10. maj 2022, meddelte Regionsrådet en rammebevilling på i alt 98,0 mio.kr. til det samlede projekt, herunder nedtagning og opsætning af udstyr og udbedring af gulvet på etage 01 på Sterilcentralen, Rigshospitalet. Ved 3.ØR 2024 godkendte Regionsrådet en bevillingsreduktion af gulvprojektet på kr. -13,0 mio.kr. Projektets samlede bevillingsramme til indarbejdelse i investeringsbudgetterne blev herefter 85,0mio.kr

På mødet d. 14. maj 2024 godkendte regionsrådet en tillægsbevilling på kr. 21,4mio.kr. til End-to-end test af systemerne efter genetableringen.

Finansieringsoversigt		1.000 kr.
Dato	Beslutning	Beløb
14-12-2021	Rådet tager orientering om gulvsagens forløb 2019-2021 til efterretning og godkender det videre arbejde på en løsningsmodel med udskiftning af gulvet	0
10-05-2022	Rådet meddeler en rammebevilling til gulvprojektet	98.000
3.ØR 2024	Rådet godkender en bevillingsreduktion	-13.000
	Samlet bevilling - Gulvprojektet på Den Regionale Sterilcentral Rigshospitalet	85.000
14-05-2024	Tillægsbevilling til protokolleret end-to-end test af RSC, Rigshospitalet	21.400
14-05-2024	CEJ PL-bidrag	1.248
Ultimo 2024	Tillægsfinansiering via anlægsreserven, anlægsbudgettet 2024 (frie midler fra gulvsagen)	13.000
	Samlet bevilling - end-to-end test	35.648
Bevillinger i alt vedr. Gulvprojektet på Den Regionale Sterilcentral Rigshospitalet samt systemtest		120.648

Regnskabet for den samlede bevilling aflægges hermed for perioden maj 2022 til december 2025:

Genetablering af gulv og produktionsudstyr samt end-to-end test i Den Regionale Sterilcentral Rigshospitalet Beløb i 1.000 kr.	Budget	Regnskab				Rest-budget
		2023	2024	2025	Total	
Gulvprojektet på Den Regionale Sterilcentral Rigshospitalet	85.000	54.752	31.408	25	86.185	-1.185
Protokolleret end-to-end test af systemerne	35.648		10.325	23.248	33.573	2.075
I alt	120.648	54.752	41.732	23.273	119.758	890

Bevillingsoverholdelse

Regnskabet udviser et mindreforbrug på kr. 890.272,82 svarende til 0,7% af den samlede bevilling.

Projektforløb

Gulvet i produktionsområderne på 1. sal begyndte at revne i 2019. Dette betød i første omgang at robotkøretøjerne (AGV'er) havde svært ved at fungere samtidig med, at der var potentielt fare for at medarbejdere kunne falde over revner og kanter. Desuden kunne gulvet ikke rengøres efter miljøforskrifterne. Forholdene blev i første omgang forsøgt afhjulpet med partiel udskiftning og opskæring af revnerne, efterfulgt af forstærkning med nedlimede kulfiberstænger i gulvet. Løsningen forhindrede imidlertid ikke revnedannelser og kanter.

Herefter blev gulvet udskiftet i fuldt omfang fra facade til facade. Dette krævede, at alt procesudstyr samt vægge monteret ovenpå gulvet skulle demonteres.

Den nye gulvløsning på niveau 01 i sterilcentralen har nu en korrekt opbygning og kan anvendes som oprindeligt tiltænkt og med minimum vedligehold.

Hele processen med fjernelse af eksisterende vægge og gulv, lægning af et nyt gulv og genopsætning af væggene samt nedtagning af procesudstyr og efterfølgende genmontage opgaver, som kun de oprindelige leverandører kunne påtage sig. Disse blev derfor valgt til at gennemføre projektet.

På møde d. 20. december 2023 besluttede projektets styregruppe at placere den efterfølgende validering, funktions- og integrationstest og end to end test hos CEJ.

CEJ fik derfor til opgave at gennemgå, oprette og validere alle anlæg på sterilcentralen, hvilket skete i samarbejde med specialiserede eksterne konsulenter.

End-to-end-testen blev gennemført med stor succes, og Den Regionale Sterilcentral er nu idriftsat som oprindeligt tiltænkt.

Regnskabserklæring

Det erklæres herved, at:

- projektet er afsluttet og alle udgifter er afholdt i overensstemmelse med den meddelte bevilling
- regnskabet er aflagt i overensstemmelse med kasse- og regnskabsregulativet samt regionens byggestyringsregler
- alle udgifter, der er medtaget i regnskabet, vedrører den meddelte bevilling
- vi har ikke kendskab til transaktioner, der ikke er i overensstemmelse med de love og regler, som regionen er underlagt.

Region Hovedstaden, den 06. marts 2026

Birgitte Lorenzen
Enhedschef
Koncernregnskab

Niels Abitz
Økonomichef
CEJ – Økonomi- og Ejendomsadministrationen

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Niels Abitz

Økonomichef

På vegne af: Region Hovedstaden

Serienummer: c9644b65-0a67-4a01-82ec-069cbde3f227

IP: 83.95.xxx.xxx

2026-03-08 12:53:59 UTC



Birgitte Lorenzen

Enhedschef

På vegne af: Region Hovedstaden

Serienummer: 76e5057e-e75c-4712-b457-ab221fc9a32a

IP: 128.0.xxx.xxx

2026-03-10 14:32:04 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl. For mere information om Penneos kvalificerede tillidstjenester, se <https://eutl.penneo.com>.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskriveres digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

Til Regionsrådet i Region Hovedstaden

Konklusion

Vi har revideret det af Region Hovedstaden aflagte investeringsregnskab for byggeprojektet Steno Diabetes Center Copenhagen, Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) for perioden 16. august 2016 til 31. december 2025. Investeringsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med ministeriets bekendtgørelse om regioners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Investeringsregnskabet udviser en samlet anskaffelsessum på kr. 692,1 mio. kr. ekskl. moms.

Det er vores opfattelse, at investeringsregnskabet byggeprojektet Steno Diabetes Center Copenhagen, Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) for perioden 16. august 2016 til 31. december 2025 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i ministeriets bekendtgørelse om regioners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, ministeriets bekendtgørelse om regionernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i erklæringens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af investeringsregnskabet". Vi er uafhængige af regionen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i investeringsregnskabet - anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og anvendelse

Vi henleder opmærksomheden på, at opgørelsen er udarbejdet i overensstemmelse med ministeriets bekendtgørelse om regioners budget og regnskabsvæsen, revision mv. Som følge heraf kan regnskabsopgørelsen være uegnet til andet formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Regionsrådet og Region Hovedstaden og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

Ledelsens ansvar for investeringsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af investeringsregnskabet, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i ministeriets bekendtgørelse om regioners budget og regnskabsvæsen, revision mv. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde anlægsregnskabet uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Herudover er det ledelsens ansvar, at opgørelsen er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter.

Revisors ansvar for revisionen af investeringsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om investeringsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisorerklæring med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision, ministeriets bekendtgørelse om regionernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af opgørelsen.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i investeringsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af regionens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den praksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Roskilde, den 11. maj 2026

BDO Statsautoriseret revisionspartnerselskab
CVR-nr. 45 71 93 75



Verni Jensen
Registreret revisor

Investeringsregnskab for byggeprojektet Steno Diabetes Center Copenhagen

Der aflægges hermed endeligt investeringsregnskab for byggeprojektet Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC), som er udført i perioden 16. august 2016 til 31. december 2025.

Der er aflagt delregnskab for perioden 16. august 2016 til og med 31. oktober 2022, som er revisionspåtegnet. Projektet er fortsat efter den 31. oktober 2022 med at udføre afsluttende arbejder på entrepriserne, og gennemføre brugerønsker og driftsønsker, som Hospitalsbyggestyregruppen (HBSG) og Novo Nordisk Fonden har godkendt til udførelse for bevillingen.

Her medtages udgifter afholdt siden aflæggelse af delregnskabet pr. 31. oktober 2022, der redegøres for afslutningen af projektet og de opgaver der er udført siden delregnskabet samt konkluderes på den samlede økonomi for hele byggeprojektet.

Formålet med investeringsregnskabet er at redegøre for opførelsen af byggeriet til Novo Nordisk Fonden og til Regionsrådet. Novo Nordisk Fonden har doneret 700 mio. kr. til byggeriet.

Bevilling

Regionsrådet godkendte på mødet den 16. maj 2016 en aftale med Novo Nordisk Fonden vedrørende etablering og fremtidig drift af SDCC, herunder en aftale om finansiering og opførelse af en ny SDCC-bygning på Herlev Hospitals matrikel.

Der er i delregnskabet redegjort for udgifts- og indtægtsbevillinger på i alt 700 mio. kr., som er godkendt af regionsrådet til opførelse af SDCC. Disse bevillinger er ikke ændret.

Regnskabsaflæggelse, endeligt regnskab

De samlede afholdte udgifter i hele projektperioden fra den 16. august 2016 til og med 31. december 2025 ses i tabel 1.

Tabel 1: Samlede afholdte udgifter i hele projektperioden

PSP nr. G-19004	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
Bygherreomkostninger, bygherrerådgivning, mv.	5,1	9,5	4,4	2,3	4,6	5,8	2,3	13,6	4,1	1,4	53,2
Totalrådgiver og byggefase, udførelse, mv.	0,0	17,1	39,8	166,7	270,8	134,6	8,5	0,4	0,6	0,3	638,9
Udgifter i alt i mio. kr.	5,1	26,7	44,2	169,1	275,4	140,4	10,8	14,0	4,7	1,7	692,1

Det samlede forbrug er 692,1 mio. kr.

Rammebevillingen fra 17. maj 2016 var 700 mio. kr. Det samlede investeringsprojekt udviser således et mindreforbrug på 7,9 mio. kr. Tabel 2 viser et overblik over restbevillingen.

Tabel 2: Overblik over restbevilling

PSP nr. G-19004	Indtægtsbevilling	Udgiftsbevilling	Regnskab	Restbevilling
Regionsrådet - rammeaftale godkendt maj 2016	-700,0			0,0
Bygherreomkostninger, bygherrerådgivning, mv		62,0	53,2	8,8
Totalrådgiver og byggefase, udførelse, mv.		638,0	638,9	-0,9
Restbevilling i alt i mio. kr.	-700,0	700,0	692,1	7,9

Med dette regnskab lukkes bevillingerne, og mindreforbruget på 7,9 mio. kr. overføres til virksomheden Steno Diabetes Center Copenhagen i Region Hovedstaden. Dette sker efter aftale med Novo Nordisk Fonden, der har godkendt at mindreforbruget anvendes til et nyt projekt på Steno Diabetes Center Copenhagen.

Regnskabsaflæggelse fra delregnskab den 31. oktober 2022 til projektslut den 31. december 2025

Forbruget i perioden fra delregnskabets skæringsdato 31. oktober 2022 til 31. december 2025 udgør 20.854.205,42 kr.

Beløbet er anvendt til at færdiggøre byggeriet og til at udføre delprojekter ønsket af brugerne eller af driften, og som er godkendt HBSG og Novo Nordisk Fonden.

Der er desuden etableret omklædningsrum i kælderen, luftudskiftningen i 4 mødelokaler er forbedret, der er skabt forbedret adgang for handicappede, yderdøre i kælderen er udskiftet til skydedøre, og der er etableret en forbedret strømovervågning i hoved-eltavler, installation af patientopvaskemaskiner, samt diverse tekniske justeringer som fx tilpasning af ventilation i laboratorier og flytning af vandbehandlingsanlæg.

Bevillingsanvendelsen for det samlede SDCC-projekt/ SDCC-bygningen

Byggeriet startede i september 2018 med arbejder i byggegrube og udførelse frem til august 2021, hvor aflevering af entrepriser fandt sted. Bygningen blev ibrugtaget i november 2021, hvor personale og patienter flyttede ind. SDCC-bygningen er en specialklinik primært åbent i dagtimerne og skal fungere som Region Hovedstadens største behandlingssted for diabetes patienter. Behandlingen er overvejende ambulant og der forventes ca. 15.000 patienter årligt fordelt på voksne og børn med type 1 og 2 diabetes.

SDCC-bygningen (blok 12 på Herlev matrikel) er på ca. 12.750 kvm i to etager og omfatter rum til behandling, forskning, fællesområder (opholdsstuer, undervisningslokaler, mv), personaleområder og mødefaciliteter samt teknikarealer.

I bygningen er desuden etableret en parkeringskælder med 240 P-pladser, og 90 pladser til cykelparkering, som benyttes af patienter og personale.

Kunstprojektet består af udsmykning af bygningens 4 indendørs trapper samt en "broccoli" i terræn ved indgangen mod syd.

Regnskabserklæring

Det erklæres herved:

- *At samtlige medtagne indtægter og udgifter vedrører projektet*
- *At der ikke mangler indtægter og udgifter*
- *At projektet er afsluttet*
- *At udgifterne er afholdt i perioden fra den 16. august 2016 til 31. december 2025*
- *At der er taget skyldig økonomisk hensyn ved projektets gennemførelse*

Region Hovedstaden, den 5. maj 2026

Mads Nørgaard
Enhedschef
CØK - Budgetenheden

Niels Abitz
Enhedschef
CEJ – Økonomi- og Ejendomsadministrationen

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Niels Abitz

Enhedschef

På vegne af: Region Hovedstaden/CEJ – Økonomi- og Ej...

Serienummer: c9644b65-0a67-4a01-82ec-069cbe3f227

IP: 128.0.xxx.xxx

2026-05-06 14:50:34 UTC



Mads Christian Nørgaard

Region Hovedstaden CVR: 29190623

Enhedschef

På vegne af: Region Hovedstaden/CØK - Budgetenheden

Serienummer: 56b123e4-bd23-43b9-bb8c-934b620efe17

IP: 128.0.xxx.xxx

2026-05-11 10:03:21 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl. For mere information om Penneos kvalificerede tillidstjenester, se <https://eutl.penneo.com>.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.