

Til forretningsudvalget

Opgang Blok E
Afsnit 1. sal**Telefon** 38 66 50 00**Direkte** 51 44 25 94**Mail** byggestyring@regionh.dk**Web** www.regionh.dk

EAN-nr: 57 98 00 03 84 095

CVR/SE-nr: 31 01 84 63

Dato: 14. maj 2012

Status på Nyt Hospital Nordsjælland

Den politiske følgegruppe vedr. Nyt Hospital Nordsjælland blev på et møde den 14. marts 2012 orienteret om, at der er identificeret en budgetudfordring for Nyt Hospital Nordsjælland på ca. 750 mio. kr. Ligeledes fik følgegruppen oplyst, at projektets byggherrerådgiver Cowi havde lavet en gennemgang af hovedposterne i budgettet for at undersøge, hvilke mulige løsningsforslag, der kunne anvises.

Efterfølgende har projektet i samarbejde med deres rådgivere gennemført en række konkrete analyser med det formål at identificere og kortlægge mulighederne for at nå alle de nødvendige besparelser. Det har vist sig muligt at finde besparelserne under en række forudsætninger. På den baggrund er den politiske følgegruppe vedr. Nyt Hospital Nordsjælland på mødet den 14. maj 2012 blevet præsenteret for en økonomisk plan, der viser, at det nye hospital kan bygges indenfor det budget på 3,9 mia. kr., som er afsat til byggeriet. Med det reviderede forslag til budget fastholdes målsætningen om, at Nyt Hospital Nordsjælland skal leve op til den kvalitet og de målsætninger, der er sat til hospitalet.

I alt kan besparelspotentiallet opgøres til nedenstående anslåede værdier:

Hovedområde	mio. kr.
Justering af byggeudgifter	190-220
Betaling af byggemodningsomkostninger	80-115
Nedjustering af økonomiske reserver	140-150
Arealreduktioner, ca.	355
I alt	765-840

Det bemærkes, at arealet foreslås reduceret med ca. 16.000 m² i forhold til det areal på 136.000 m², der fremgik af det Ideoplæg for Nyt Hospital Nordsjælland, der blev godkendt af Regionsrådet på mødet den 10. april 2012. Det areal, der nu arbejdes med, er på 120.000 m².

Der arbejdes nu videre med de forelagte muligheder for tilpasning af projektet. Det forventes at regionsrådet på mødet i januar 2013 vil få forelagt en sag om godkendelse af konkurrenceprogram og endelig ansøgning til Regeringens Ekspertpanel, herunder en beskrivelse af de endelige forslag til reduktioner, og dermed et samlet hospitalsprojekt indenfor den økonomiske ramme.