

Den uafhængige revisors erklæring på investeringsregnskab "Energibesparende investeringer på Bispebjerg Hospital".

Til Regionsrådet, Region Hovedstaden

Vi har revideret det medfølgende investeringsregnskab dateret den 13. april 2012 udvisende en samlet bevilling på 14.430 t.kr. og afholdte udgifter på 14.424 t.kr.

Investeringsregnskabet er udarbejdet af Bispebjerg Hospital på grundlag af Region Hovedstadens Kasse- og Regnskabsregulativ og byggestyringsreglerne af 27. januar 2009.

Ledelsens ansvar for investeringsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af investeringsregnskabet i overensstemmelse med Regionens retningslinjer. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at kunne udarbejde et investeringsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af investeringsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om investeringsregnskabet på grundlag af vores revision.

Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik jf. revisionsregulativet for Region Hovedstaden. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om investeringsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i investeringsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i investeringsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et investeringsregnskab i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i Regionens retningslinjer. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter

omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af investeringsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at investeringsregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i Region Hovedstadens Kasse- og Regnskabsregulativ og byggestyringsreglerne af 27. januar 2009. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af investeringsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

København, den 15. august 2012

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

John Menå

statsautoriseret revisor

Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Opgang 20C
Telefon 35 31 35 31
Direkte 35 31 21 31
Fax 35 31 39 70
Mail cban0015@bbh.regionh.dk
Web www.regionh.dk

Ref.: Investeringsbevilling
internt nr. 677, kr. 14,430 mio.

Dato: 13. april 2012

Afsluttende investeringsregnskab for meddelt investeringsbevilling til "2 enkeltprojekter vedr. udskiftning af ventilationsanlæg mm. samt renovering af belysningsanlæg Bispebjerg Hospital."

På Regionsrådets møde den 18. august 2009 godkendte Regionsrådet, at der blev meddelt anlægsbevilling på ialt kr. 14.430.000 til 2 enkeltprojekter vedr. udskiftning af ventilationsanlæg mm. samt renovering af belysningsanlæg på Bispebjerg Hospital.

Den oprindelige mødesag vedlægges.

Regnskabet for denne bevilling aflægges hermed:

Beløb i kr. 1.000	Budget	Regnskab (drift)			Regnskab (anlæg)			Regnskab ialt
	2009	2009	2010	2011	2009	2010	2011	
Udgift ialt	14.430	0	0	0	0	10.653	3.770	14.424

Bevillingsoverholdelse

Regnskabet udviser et mindreforbrug i forhold til bevillingen på kr. 6.000 svarende til et mindreforbrug på under 0,5 %.

Aktiveringerne i anlægskartoteket andrager ialt kr. 14.424.000, fordelt med kr. 14.064.000 på anlægsgruppen Bygninger og med kr. 360.000 på anlægsgruppen Tekniske Anlæg.

Regnskabserklæring


Det erklæres herved, at

- projektet er afsluttet og alle udgifter er afholdt i overensstemmelse med den meddelte bevilling
- regnskabet er aflagt i overensstemmelse med kasse- og regnskabsregulativet samt regionens byggestyringsregler
- alle udgifter, der er medtaget i regnskabet, vedrører den meddelte bevilling
- vi ikke har kendskab til transaktioner, der ikke er i overensstemmelse med de love og regler, som Region Hovedstaden er underlagt.

Bispebjerg Hospital, den 13. april 2012



Tine Mathiesen
Regnskabschef



Claus Bang
Souschef