

Bilag 2: Konkrete indsatser ifm. skimmelsvamp

Januar 2023 til februar 2024

Tidspunkt	Rengøringstiltag	Tiltag med luftprøver	Bygnings- og renoveringstiltag
Januar 2023 lægges en handleplan	Intensiveret rengøring/hovedrengøring af afdelingen (igangsat 12. jan. 2023)	Luftprøver igangsættes	Forsegling af skakt på 5. og 6. sal Indhentning af tilbud til luftrensere til hver stue fra specialiseret firma Gennemgang af bygningsskader på 5. sal (igangsat d. 12. jan. 2023) Igangværende planlagt renovering af ventilation er sat i bero (d. 11. jan. 2023)
Opfølgning på handleplan i maj 2023	Hovedrengøring af afdelingen fortsætter efterfulgt af RHEA	Der er lavet luftprøver løbende siden februar rundt om i afsnittet (gangareal skakte, køkken, legestue, som <i>ikke</i> har vist A.flavus.)	De skakter, hvor man fandt <i>A. flavus</i> udenfor, er fortsat forseglet. Skakterne er ikke undersøgt yderligere pga. forseglingen.

Tidspunkt	Rengøringstiltag	Tiltag med luftprøver	Bygnings- og renoveringstiltag
	Køkkenet er blevet gjort hovedrent ifm. fund af andre aspergillus arter.	Luftprøver foregår løbende mhp. opdateret viden om niveauet for kimtal. Prøvetagningen forventes afsluttes midt juni. Som bi-fund er fundet større mængder af andre aspergillus arter i køkkenet, og der tages løbende nye prøver.	Forsegling af skakter af mere permanent karakter giver udfordringer ved tilfælde af vandskader, hvor der skal skabes hurtig adgang til skakten. Igangværende planlagt renovering af ventilationssystemet er genoptaget d.15.5.23. Udføres via HEPA-chart. Der er lavet bygningsgennemgang med fund af bygningsskader 31 steder, primært manglende fuger ved gulvbelægninger mm. I perioden siden februar 2023 har der været flere vandskader, som er udbedret.
Oktober 2023		Efterfølgende luftprøve fra skakten viste ingen fund af A flavus	Skakt på 5051 renses, desinficeres, isoleres og lukkes mellem etager.

Tidspunkt	Rengøringstiltag	Tiltag med luftprøver	Bygnings- og renoveringstiltag
Januar 2024 laves en række supplerende handleplaner med følgende status og indsatser	Dato: 12.01.24 Der skrues op for intervention og systematik i relation til daglig rengøring, hovedrengøring, indsamling og analyser af luftprøver og renovering af bygningen. Der udarbejdes en systematisk handleplan for en intensiveret rengøringsindsats i afsnit 5051, 5053 og 5054. Der startes op med hovedrengøring hvert kvartal i rum hvor patienter opholder sig, og øvrige lokaler får hovedrengøring én gang årligt. Der igangsættes øget daglig rengøring.	Dato: 12.01.24: Luftprøver udføres ifm. hovedrengøring, dvs. løbende monitorering. Luftprøve fra den renoverede skakt indeholder ikke A.Flavus (fra 21.11.23)	Dato: 12.01.24 Der mangler aktuelt renovering af 2 ud af 3 skakter. Skakt på 5051 er renoveret, men der er tvivl om forseglingen mellem etageadskillelserne slutter tæt. Det skal laves en tids-og procesplan for renoveringen af de to resterende skakter Rengøring af renoverede skaktskabe planlægges og gennemføres 4 gange årligt af CEJ. Skaktlåger skal tættes.
	Dato: 24.01.24 Ud af 19 sengestuer mangler 8 hovedrengøring. De sidste stuer rengøres i løbet af de kommende 14 dage. Legestue er rengjort.	Dato: 24.01.24: Der er lavet en procesplan for rutinemålinger. Prøver taget d.16. januar 2024 viser: Stue 7, 11, 16: Fund af små mængder skimmel	Dato: 24.01.24 Der er 3 installationsskakter i afdelingen på 5051, 5053 og 5054. Alle 3 blev forseglede med faste plader d.20. januar 2023

Tidspunkt	Rengøringstiltag	Tiltag med luftprøver	Bygnings- og renoveringstiltag
	Rengøringsafdelingen overtager styring af årshjul for hovedrengøring, og der laves kvalitetskontrol løbende. Der er ansat en fuldtidsmedarbejder suppl. til opgaven.	Luftprøver i skakt 5053 viser fund af skimmel, herunder A flavus – materiale sendt til yderligere test hos SSI. Luftprøver i skakt 5054 og stue 3 viser ingen fund af skimmel – materiale sendt til yderligere test hos SSI.	Skakt 5053 er oprenset, desinficeret, renoveret og tætnet mod etage over og under, samt malet i uge 3/2024 Skakt 5054 er i gang med at blive renset.
Februar 2024 Opfølgning/status	Dato: 19.02.24: Fortsat intensiveret rengøring med ugentlig kvalitetskontrol.	Dato: 19.02.24: Der laves en aftale med Dansk Analyse Inst. mhp. luftprøver. Sideløbende med dette, tages luftprøver af KMA og ved fund, analyseres de på SSI.	Dato: 19.02.24: Alle tre skakter på 5.sal børn/unge er renoveret. Der er afprøvet en model for tætning af skaktskabe et andet sted i huset, og den virker. Det er gummilister og anslag/ramme, som skal sættes op. Modellen installeres på 5051 og 5053. Der er en større plan for skakt på 5054, da der er en utæthed i et stigrør. Det betyder at der skal et renoveringsarbejde i gang. Ramme og gummiliste for tætning af låger monteres sammen med dette arbejde.

Tidspunkt	Rengøringstiltag	Tiltag med luftprøver	Bygnings- og renoveringstiltag
	Dato: 26.02.24: Fortsat intensiveret rengøring Badeværelser rengøres x 3 dagligt.	Dato: 26.02.24: I samarbejde mellem Danmarks Miljø-analyse, SSI og KMA laves i denne uge bygningsgennemgang inkl. måling af fugt i bygningsmassen med henblik på anbefaling af øvrige målinger og renovering. Det omfatter de 4 afsnit i opgang 5 (5051/52/53/54, dvs. inkl. voksenområde 5052). Der laves en detaljeret plan for dyrkning ved KMA, SSI, Dansk Miljøanalyse og CEJ ved hhv. 25 og 37 grader.	Dato: 26.02.24 Alle skaktlåger er tætnet med lister og ophæng, men der skete en fejlagtig åbning af skakt på 5054 uden afdækning. Der er nu lavet instruks til CEJ-medarbejdere.