

NOTAT

Til: Regionsrådet

Opgang B og D
Telefon 3866 6002
Direkte
Web regionh.dkJournal-nr.20014281
Ref.: chos, rlf

Dato: 7. maj 2020

Proces for arbejdet med ny vision for fremtidens Rigshospital

Med visionsarbejdet sættes et stort analyse- og udviklingsarbejde i gang, og der lægges op til en bred involvering af bl.a. patienter, politikere og sundhedsfaglige. Processen frem til en ny vision vil således have en lang tidshorisont og vil bestå af to overordnede delprojekter, 'Vision og Plan' og 'Fysiske rammer'.

De to delprojekter er indbyrdes afhængige og vil forløbe sideløbende med opstart i juni 2020 og med en samlet afslutning med udgangen af 2022. Nedenfor er processen for de to delprojekter samt de initiativer, der igangsættes i delprojekterne, skitseret.

Der henvises til kommissorium for en nærmere beskrivelse af de to delprojekter.

Delprojekt 1 'Vision og Plan' skal beskrive visionen for fremtidens Rigshospital, og der planlægges med følgende tidsplan:

Juni 2020 – oktober 2020

- Faglig analyse igangsættes med pilotafprøvning på to klinikker
- Forretningsudvalget godkender kommissoriet og igangsætter arbejdet
- De to styregrupper nedsættes
- Indsamling af viden om generelle udviklingstendenser i sundhedsvæsenet samt koncepter for fremtidens hospitaler

Oktober 2020 – maj 2021

- Kick-off-event for visionsarbejdet med deltagelse af patienter, forskere, fagfolk og samarbejdspartnere fra hele landet samt regionsrådsmedlemmer. Kick-off skal give inspiration og input til visionsarbejdet.
- Input fra og møder med alle klinikker på Rigshospitalet vedr. den faglige udvikling inden for hvert speciale, udviklingstendenser og afledte behov for fysiske rammer.
- Drøftelser i interne fora på Rigshospitalet.
- Inspirationsbesøg i udlandet på 1-2 anerkendte højt specialiserede hospitaler og evt. anden indhentning af inspiration fra udlandet.
- Vurdering af det samlede regionale behov for funktioner på Rigshospitalet, evt. med betydning for regionens hospitalsplan

Juni 2021 – februar 2022

- Udarbejdelse af forslag til ny vision for fremtidens Rigshospital
- Udarbejdelse af samlet afrapportering vedr. specialernes udvikling samt afledte behov for fysiske rammer
- Visionsworkshop med deltagelse af patienter, forskere, fagfolk og samarbejdspartnere fra hele landet samt regionsrådsmedlemmer. Workshopen bruges til at kvalificere materialet.
- Drøftelser i interne fora på Rigshospitalet
- Forslag til dimensionering for de specialer, der ikke er flyttet i Nordfløjen eller skal i BørneRiget.

Marts 2022 – maj 2022

- Afrapportering og ny vision for fremtidens Rigshospital godkendes i styregrupperne og forelægges herefter forretningsudvalget forud for budgetforhandlingerne

Delprojekt 2 'Fysiske rammer' skal vurdere behovet for renovering, nedrivning og nybyggeri, og der planlægges med følgende tidsplan:

Juni 2020 - juni 2022

- Etablere grundlag og analyse, som kan understøtte valg af overordnet løsningsmodel for renovering, nedrivning og nybyggeri

- Etablere grundlag og analyse, som kan ligge til grund for valg af tilgang til renovering, påbegynde planlægning heraf (programmering) samt rokadeplanlægning og igangsætning af renoveringstiltag i ledige arealer i Centralkomplekset
- Mulighedsstudier/kvalitetsløft, der kan pege på, hvordan fremtidssikrede funktionsområder kan udmøntes i eksisterende bygninger. Der vil indgå brugerinvolvering hos berørte centre.
- Økonomisk analyse, herunder foreløbige overslag over samlede udgifter i forskellige scenarier og planer for finansiering

August 2022 - december 2022

- Afrapportering af resultater og forslag fra delprojekt 2
- Samlet plan og afrapportering for projektet