

## Opfølgning på Budgetaftale 2021

### Læsevejledning

Administrationen skal internt koordinere håndteringen af en række sager, der årligt fremgår af budgetaftaler, økonomiaftale og finansloven. Det er tanken, at opfølgningen vil kunne bidrage til at sikre et tydeligere overblik over de fremadrettede indsatser. Det sker med henblik på, at disse kan tænkes ind i arbejdet med de fem fokusområder, der hvor det giver mening. Det sker ligeledes for at give bedre forudsætninger for, at centrene kan agere proaktivt og koordineret i forhold til de prioriterede områder.

**Initiativer uden farvemarkering følger den oprindelige tidsplan og tilføjes opfølgningen for 2022**

**Initiativer markeret med GUL er forsinkede**

**Initiativer markeret med grå skal ikke længere følges politisk**

I feltet "Forventet tidsplan" er angivet, hvornår det forventes at politikerne første gang har kontakt med sagen.

I nogle tilfælde vil det stående udvalgs opgave være politikudviklende og i andre tilfælde opfølgende på tidligere igangsatte initiativer. Dette er listet i kolonnen "Indstillingstype".

Opgaveoverskrifterne er så vidt det er muligt taget direkte fra aftalerne for at lette en gennemlæsning.

Opgave	Beskrivelse	Indstillingstype	Ansvarligt center	Primært politisk udvalg	Oprindelig tidsplan	Forventet tidsplan	Status
<b>Budgetaftale - Tid til patienten</b>							
Opgave	Beskrivelse	Indstillingstype	Ansvarligt center	Primært politisk udvalg	Oprindelig tidsplan	Forventet tidsplan	Status
<b>Budgetaftale - Børnenes Region</b>							
Mål for børnenes region	Politisk rundbordssamtale med hospitaler, kommuner, organisationer og eksperter	Politikudviklende	CSU	Udvalget om forebyggelse og sammenhæng	2. kvartal 2021	2. kvartal 2021	Initiativet skal ikke længere følges som en del af opfølgingsarket. FORSA fik en orientering den 26. maj 2021.
Bedre støtte for børn og unge, som er patienter - mentorer	Der afsættes fra 2021 1 mio. kr. årligt i tre år til et korps af ansatte mentorer på foreløbigt to børne- og ungeafdelinger. Mentorerne skal støtte unge patienter og deres pårørende.	Politikopfølgende	CSU	Sundhedsudvalget	1. kvartal 2021	1. kvartal 2021	Initiativet skal ikke længere følges som en del af opfølgingsarket. SUND har fået en status den 25. august 2021.
Bedre støtte for børn og unge, som er patienter - uddannelsesvejledning	Der afsættes 0,6 mio. kr. årligt til uddannelsesvejledning, der skal give unge patienter vejledning i forhold til deres situation, så vi sikrer, at der på trods af sygdom er bedre muligheder for at gennemføre en uddannelse.	Politikopfølgende	CSU	Sundhedsudvalget	2. kvartal 2021	2. kvartal 2021	Initiativet skal ikke længere følges som en del af opfølgingsarket. SUND har fået en status den 25. august 2021.

Opgave	Beskrivelse	Indstillingstype	Ansvarligt center	Primært politisk udvalg	Oprindelig tidsplan	Forventet tidsplan	Status
<b>Budgetaftale - Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen</b>							
<b>Samordningsudvalgene</b>	20 mio. kr. i 2021 voksene til 25 mio.kr. i 2022 og frem. Midlerne afsat til, at det enkelte hospital sammen med kommuner og almen praksis i hospitalets optageområde prioritere til omstilling og indsatser, der styrker det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.	Igangsættes uden yderligere politisk behandling	CSU	Udvalget om forebyggelse og sammenhæng	Initiativet igangsættes uden yderligere politisk behandling, og FORSA forelægges en statussag i Q4.	Initiativet igangsættes uden yderligere politisk behandling, og FORSA forelægges en statussag i Q4.	Initiativet skal fortsat følges i opfølgingsarket. FORSA får en status 2. kvartal 2022
<b>Regionsdækkende strategi for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen</b>		Politikudviklende	CSU	Forretningsudvalget	2. kvartal 2021	2. kvartal 2021	Initiativet skal ikke længere følges som en del af opfølgingsarket. Men FU skal fortsat følge det.
<b>Specialiseret palliation - flere udgående palliative teams</b>	Midlerne er afsat til en udvidelse af de udgående palliative teams, der kan understøtte flere patienters ønske om at være længst muligt og måske også dø i eget hjem	Politikopfølgende	CSU	Sundhedsudvalget	Q3 (Midler udmøntes forventeligt med ØR1, men opfølgningen kan ske koordineret med ny kræftplan)	Q3 (Midler udmøntes forventeligt med ØR1, men opfølgningen kan ske koordineret med ny kræftplan)	Initiativet skal fortsat følges i opfølgingsarket. SUND får en status 1. kvartal 2022
<b>Det videre arbejde med forebyggelsesplanen</b>	Der afsættes 1 mio. kr. i 2021 og 2022. Midlerne afsat til at bygge videre på de gode resultater og tværgående relationer fra arbejdet med Forebyggelsesplanen.	Politikudviklende	CSU	Udvalget om forebyggelse og sammenhæng	FORSA får en sag i november 2020, og FORSA forelægges en statussag i Q4 2021.	FORSA præsenteres for konkrete indsatser i Q2 2021, og FORSA forelægges en statussag i Q4 2021.	Initiativet skal ikke længere følges som en del af opfølgingsarket. FORSA har fået en status den 25. august 2021.
<b>Handleplan - Overvægtige (alle aldersgrupper)</b>	Der er derfor behov for en samlet handleplan, der ser på, hvordan der bedst kan etableres tilbud til svært overvægtige i alle aldersgrupper. Handleplanen skal danne grundlag for en styrket regional indsats over for overvægt. Der er flere initiativer omkring overvægt, som forventes at spille ind til indholdet i handleplanen: Rundbordsamtalen om børn og unges sundhed den 18. januar og opgaveudvalget om forebyggelse og sundhedsfremme. Det kan evt overvejes, at enkelte hospitaler allerede nu kan igangsætte initiativer til forebyggelse og behandling af overvægt, som efterfølgende kan indgå i handleplanen. Processen tilstræbes tilrettelagt, så der i FORSA kan tages stilling til enkelte initiativer, inden handleplanen er færdig. Det vil give mulighed for at stille forslag til	Politikudviklende	CSU	Udvalget om forebyggelse og sammenhæng	1. kvartal 2021 (Arbejdet igangsættes som planlagt, men der afsættes længere tid til arbejdet med selve handleplanen, fx til udgangen af 2021)	1. kvartal 2021 (Arbejdet igangsættes som planlagt, men der afsættes længere tid til arbejdet med selve handleplanen, fx til udgangen af 2021)	Initiativet skal ikke længere følges som en del af opfølgingsarket. RR godkendte handleplanen i august 2021.
<b>Budgetaftale - Patientrettigheder</b>							
<b>Analyse af regionens behov for personale og Regionale mål</b>	Partierne bag budgetaftalen sætter gang i en analyse af regionens behov	Politikopfølgende	CØK	Forretningsudvalget	Ikke oplyst	2. kvartal 2021	Forelagt forretningsudvalget 11. maj 2021
	Udredningsret og forløbstider i kræftpakkerne	Politikopfølgende	CSU	Forretningsudvalget	Følges hver måned	Følges hver måned	Initiativet skal fortsat følges i opfølgingsarket.

Opgave	Beskrivelse	Indstillingstype	Ansvarligt center	Primært politisk udvalg	Oprindelig tidsplan	Forventet tidsplan	Status
<b>Budgetaftale - Digitalisering</b>							
Overblik over investeringer ift. virtuelle konsultationer	Partierne ønsker også et overblik over de nye muligheder og nødvendige investeringer for at fortsætte den udvikling mod flere virtuelle konsultationer, som coronapandemien har ført med sig.	Politikopfølgende	CIMT	Forretningsudvalget	Ikke oplyst	3. kvartal 2021	Forretningsudvalget forelægges i 3. kvartal sag om mulighederne for virtuelle konsultationer
Videreudvikling af Bornholm som digital ø		Politikudviklende	CSU	Forretningsudvalget	3. kvartal 2021	3. kvartal 2021	Initiativet skal ikke længere følges som en del af opfølgingsarket. Men FU skal fortsat følge det.
Billeddiagnostik - Nyt RIS/PACS-system	Midlerne afsættes til at påbegynde processen frem mod indkøb af et nyt såkaldt RIS/PACS-system.	Politikopfølgende	CIMT	Forretningsudvalget	Ikke oplyst	2. kvartal 2021	På forretningsudvalgets møde d. 11. maj 2021 blev der forelagt en orientering om igangsættelse af ny RIS/PACS-løsning til billeddiagnostikken
Fornyelse af PC'ere		Igangsættes uden yderligere politisk behandling	CIMT	Forretningsudvalget	Igangsættes uden yderligere politisk behandling	Ikke relevant	
Styrkelse af IT-infrastruktur		Igangsættes uden yderligere politisk behandling	CIMT	Forretningsudvalget	Igangsættes uden yderligere politisk behandling	Ikke relevant	
Opdrift på det medicotekniske område		Igangsættes uden yderligere politisk behandling	CIMT	Forretningsudvalget	Igangsættes uden yderligere politisk behandling	Ikke relevant	

Opgave	Beskrivelse	Indstillingstype	Ansvarligt center	Primært politisk udvalg	Oprindelig tidsplan	Forventet tidsplan	Status
<b>Budgetaftale - Fremtidens hospital</b>							
<b>Strategisk grundlag - Integration af bæredygtighed i regionens bygge-, renoverings- og nedrivningsaktiviteter</b>	Midlerne afsættes en enkelt gang i 2021 til udarbejdelse af sammenhængende strategisk grundlag.	Politikudviklende	CEJ	Miljø- og Klimaudvalget	Ikke oplyst	3. kvartal 2021 - Aug. 2021 (orientering om en overordnet plan)	Endeligt strategiske grundlag er færdigudarbejdet i 1. kvartal 2022, hvorefter en model kan implementeres i løbet af 2022.
<b>Forundersøgelse af ATEs-anlæg på Hvidovre Hospital</b>	Midlerne afsættes i 2021 til en grundig jordbunds- og grundvandsundersøgelse i Hvidovre for at finde ud af, om forholdene er fornuftige i forhold til at opføre et ATEs-anlæg.	Igangsættes uden yderligere politisk behandling	CEJ	Forretningsudvalget	Igangsættes uden yderligere politisk behandling	1. kvartal 2022	Projekt under oprettelse. Status er klar Q1 2022.
<b>Grønne tage - Nyt Hospital Hvidovre</b>	Midlerne afsættes til grønne tage på de vandrette tagflader på nybyggeriet på Hvidovre Hospital.	Igangsættes uden yderligere politisk behandling	CEJ	Forretningsudvalget	Igangsættes uden yderligere politisk behandling	4. kvartal 2021 og 2. kvartal 2022.	Udføres i perioden 4. kvartal 2021 og 2. kvartal 2022.
<b>Udredning af energibesparende tiltag i behandlingsbygningen på Herlev Hospital</b>	Midlerne afsættes til at udvikle og afprøve en ny og energirigtig konstruktion med solceller i gennemsligt sikkerhedsglas til erstatning af drivhustaget.	Igangsættes uden yderligere politisk behandling	CEJ	Forretningsudvalget	Igangsættes uden yderligere politisk behandling	Ingen planlagt forelæggelse, rapporteres i ØR.	Rapport forventes færdig ultimo 2021 og kan derfor behandles politisk i februar 2022.
<b>Ny vision for Rigshospitalet</b>	Selve arbejdet med visionsgruppen udskydes. Første møde afholdes i foråret 2021. Kommissorium for arbejdet er godkendt politisk.	Politikudviklende	CSU	Forretningsudvalget	Følges løbende i FU	Følges løbende i FU	Initiativet skal fortsat følges i opfølgingsarket. SUND får en status 1. kvartal 2022
<b>Visionsarbejde Nordstjernen</b>	Nordstjernen skal være et internationalt fyrtårn inden for børne- og ungdomspsykiatrien med nye, enestående rammer for børne- og ungdomspsykiatrisk behandling med plads til familien.	Politikudviklende	CEJ	Social- og psykiatriudvalget	1. kvartal 2021	3. kvartal 2021	Visionsarbejdet er afsluttet, og bevilling til Nordstjernen er politisk besluttet på regionsrådsmøde den 21. september 2021
<b>Videnscenter for Neurorehabilitering</b>	Der afsættes 2 mio kr. i 2021 stigende til 4,7 mio. kr. fra 2022 og frem. Midlerne afsættes til etableringen af et Videnscenter for Neurorehabilitering i Østdanmark.	Politikopfølgende	CSU	Sundhedsudvalget	3. kvartal 2021	3. kvartal 2021	Initiativet skal ikke længere følges som en del af opfølgingsarket. SUND får en status den 24. november 2021.

Opgave	Beskrivelse	Indstillingstype	Ansvarligt center	Primært politisk udvalg	Oprindelig tidsplan	Forventet tidsplan	Status
<b>Budgetaftale - Fremtidens hospital (fortsat)</b>							
<b>Patientvenlige afdelingsnavne - Rigshospitalet</b>	Midlerne afsættes til at udskifte skilte på Rigshospitalet.	Igangsættes uden yderligere politisk behandling	CPK	Forretningsudvalget	Igangsættes uden yderligere politisk behandling	Udskydes til 2022	Varetages af CPK fremadrettet,
<b>Indendørs mobildækning på hospitalerne</b>	Der afsættes nu yderligere 3 mio. kr. Midlerne skal bruges til at sikre god indendørs mobildækning på Sct. Hans, nybyggeriet på Herlev Hospital, Hvidovre Hospital, i Steno Diabetes Center Copenhagen, den regionale steriocentral i Herlev samt i Nordtøjen på Rigshospitalet.	Igangsættes uden yderligere politisk behandling	CIMT	Forretningsudvalget	Igangsættes uden yderligere politisk behandling	Ikke relevant	
<b>El-ladestandere</b>	Der afsættes 3 mio. kr. til at udbygge antallet af ladestandere til elbiler på regionens parkeringspladser	Politikopfølgende	CEJ	Miljø- og klimaudvalget	Ikke oplyst	Rapporteres i ØR	Sat på hold i 2021. Der vil komme en ny vurdering i efteråret 2021 vedrørende budgettet i 2022.
<b>Bycykelstationer</b>	Der afsættes 0,8 mio. kr. i 2021, samt 0,1 mio. kr. til drift i de tre følgende år til bycykelstationer på Hvidovre, Amager og Frederiksbergs hospitalsmatrikler.	Politikopfølgende	CEJ	Trafikudvalget	Ikke oplyst	Rapporteres i ØR	
<b>Etablering af nyt fryserum på Herlev Hospital</b>	Partierne bag budgetaftalen er enige om at afsætte 4,5 mio. kr. i 2021 til at udvide frysekapaciteten på Herlev Hospital	Igangsættes uden yderligere politisk behandling	CEJ	Forretningsudvalget	Igangsættes uden yderligere politisk behandling	Udskydes til 2022	Jf. 1. Økonomirapport 2021, bilag 6, er projektet udskudt til 2022.
<b>Samling af blodsygdomme på Rigshospitalet</b>	Anlægsmidlerne afsættes til at samle blodsygdomme på Rigshospitalet	Politikopfølgende	CEJ/CSU	Sundhedsudvalget	2. kvartal 2021	2. kvartal 2021	Projektet er under udførelse og følger tidsplanen med successiv indflytning af de færdige arealer.
<b>Klinik for senfølger efter kræftoperation - pilotprojekt</b>	Midlerne afsættes til at etablere en senfølgeklinik på Herlev og Gentofte Hospital, hvor patienter kan få den rette behandling for deres symptomer efter behandling for tyk- og endetarmskræft. Klinikken etableres som et udviklingsprojekt med en 1-årig projekterperiode. Projektet evalueres i forbindelse med udarbejdelsen af en ny kræftplan.	Politikopfølgende	CSU	Sundhedsudvalget	2. kvartal 2021	2. kvartal 2021	Initiativet skal ikke længere følges som en del af opfølgingsarket. SUND har fået en status den 25. august 2021. Bemærk at initiativet også indgår i budget 2022.
<b>Kompetenceløft for sundhedspersonale vedr. rationel medicinering</b>	En del af medicinsikker region. Der afsættes 1 mio. kr. i 2021 og derefter 1,1 mio. kr. i hhv. 2022 og 2023 og 0,3 mio. kr. i 2024.	Politikopfølgende	CSU	Sundhedsudvalget	4. kvartal 2021	4. kvartal 2021	Initiativet skal ikke længere følges som en del af opfølgingsarket. SUND får en status den 24. november 2021.
<b>Sikker medicinering af børn</b>	En del af medicinsikker region. Midlerne afsættes til øget fokus på en mere sikker medicinering af børn.	Politikopfølgende	CSU	Sundhedsudvalget	4. kvartal 2021	4. kvartal 2021	Initiativet skal ikke længere følges som en del af opfølgingsarket. SUND får en status den 24. november 2021.
<b>Gentagne graviditetstab</b>	Igangsættelse af arbejde, der skal belyse muligheden for behandling og behovet for yderligere forskning i gentagne graviditetstab	Politikudviklende	CSU	Sundhedsudvalget	4. kvartal 2021	4. kvartal 2021	Initiativet skal fortsat følges i opfølgingsarket. SUND får en status 1. kvartal 2022

Opgave	Beskrivelse	Indstillingstype	Ansvarligt center	Primært politisk udvalg	Oprindelig tidsplan	Forventet tidsplan	Status
<b>Budgetaftale - Den fortsatte coronaudfordring</b>							
Beredskabsplanen	Opdatering af beredskabsplanen	Politikopfølgende	CSU	Sundhedsudvalget	1. kvartal 2021, endelig godkendelse 4. kvartal 2021	1.-2. kvartal 2021, endelig godkendelse i 4. kvartal 2021	Initiativet skal ikke længere følges som en del af opfølgingsarket.  SUND har fået en status den 29. september 2021.
Forebyggelsesinitiativer	Regionsrådet ønsker at undersøge, hvilke forebyggelsesinitiativer, der kan iværksættes for at imødekomme et evt. øget pres på hospitalerne som følge af influenzasæsonen	Politikopfølgende	CSU	Udvalget om forebyggelse og sammenhæng	3. kvartal 2021	3. kvartal 2021	Initiativet skal ikke længere følges som en del af opfølgingsarket.  FORSA får en drøftelsessag den 24. november 2021.
Forskning i og behandling af senfølger efter COVID-19	Regionsrådet vil bede administrationen og hospitalerne om at afdække behovet et regionalt behandlingstilbud for senfølger efter COVID-19.	Politikopfølgende	CSU	Sundhedsudvalget ELLER udvalget for forskning, innovation og uddannelse	1. kvartal 2021	1. kvartal 2021	
Udvikling af regionalt uddannelsstilbud til operations- og opvågningssygeplejersker (fire år)	Understøttelse af udviklingen af et regionalt uddannelsstilbud til erfarne sygeplejersker, som ønsker at efteruddanne sig. Der afsættes 3 mio. kr. i 2021 og 5 mio. kr. hvert år i 2022-2024	Politikopfølgende	CHRU	Udvalget for forskning, innovation og uddannelse	Ikke oplyst	3. kvartal 2021 og fremover (udgår efter næste FU)	Uddannelsesplanlægningen går efter planen for begge uddannelser. Opvågningsuddannelsen udbydes i efteråret 2021, operationsuddannelsen i vinteren 2021 og de kommende år
Kliniske vejledere	Undersøgelse af muligheder for at øge antallet af kliniske vejledere på hospitalerne og i psykiatrien	Politikudviklende	CHRU	Udvalget for forskning, innovation og uddannelse	Ikke oplyst	2. kvartal 2021 (udgår efter næste FU)	Administrationen arbejder med tre indsatser ift. at styrke klinisk undervisning på sygeplejerskeuddannelsen. Indsatserne blev også drøftet på FIU d. 27.4.21 – herunder drøftelse af mulighed for at øge antallet af kliniske vejledere. Der blev ikke afsat midler til indsatserne i budgettet for 2022, Administrationen fortsætter udviklingsarbejdet for at øge kvaliteten af uddannelsesopgaven med henblik på bedre at kunne rekruttere og fastholde sygeplejersker.

Opgave	Beskrivelse	Indstillingstype	Ansvarligt center	Primært politisk udvalg	Oprindelig tidsplan	Forventet tidsplan	Status
<b>Budgetaftale - Kost, klima og køkkener</b>							
Mad til børn med kræft	Midlerne afsættes til, at maden, der serveres, er tilpasset patientens behov, og at familie til den indlagte kan spise med den indlagte i hyggelige omgivelser lig hverdagen derhjemme.	Politikopfølgende	CSU	Sundhedsudvalget	2. kvartal 2021	2. kvartal 2021	Initiativet skal ikke længere følges som en del af opfølgingsarket.  SUND har fået en status den 29. september 2021.
Øget indsats for CO2-reduktioner via grønne indkøb	Der afsættes 2 mio. kr. i 2021 og 5 mio. kr. i 2022 og frem. Til at fremme regionens grønne indkøb fx ved, at vores indkøb ikke bidrager til afskovning af regnskove. Midlerne stammer fra 2022 og frem fra klimakompensationen for flyrejser.	Politikopfølgende	CØK	Miljø- og klimaudvalget	Ikke oplyst	3. kvartal 2021	Orienteringssag på MKU den 25. maj 2021 og beslutningssag på MKU den 28. september 2021. Derudover vil der løbende blive fulgt op på budgetinitiativerne med sager på MKU.
Internt bidrag ved tjenesterejser med fly	Region Hovedstaden indfører hurtigst muligt et internt bidrag ved tjenesterejser med fly for at kompensere for klimabelastningen.	Igangsættes uden yderligere politisk behandling	CØK	Forretningsudvalget	Igangsættes uden yderligere politisk behandling	Ikke relevant	
Styrke indsats for genbrug og donation af udstyr	Der afsættes ekstra bevilling på 1,4 mio. kr. i 2021 og 1,1 mio. kr. i de efterfølgende år, så Genbrug og Donation kan øge deres aktiviteter	Igangsættes uden yderligere politisk behandling	CEJ	Miljø- og klimaudvalget	Ikke oplyst	Rapporteres i ØR.	Genbrug og Donation er i fuld drift på deres nye lokation. Derudover er igangsat implementering af en ny IT platform, som skal fremme genanvendelsen af blandt andet møbler mm.



Opgave	Beskrivelse	Indstillingstype	Ansvarligt center	Primært politisk udvalg	Oprindelig tidsplan	Forventet tidsplan	Status
<b>Budgetaftale - Region Hovedstadens Psykiatri</b>							
Recoverymentorer i botilbudsteams	Recoverymentorer er tidligere eller nuværende brugere af psykiatrien, som er gode til at skabe kontakt til de mennesker, der er skeptiske overfor psykiatrien.	Politikopfølgende	CSU	Social- og psykiatriudvalget	1. kvartal 2021	1. kvartal 2021	Initiativet skal ikke længere følges som en del af opfølgingsarket. SPU har fået en status den 22. marts 2021.
Kompetencecenter for Recovery	Midlerne afsættes til at øge bemandingen for at forberede ledelse, personale og for at uddanne mentorer.	Politikopfølgende	CSU	Social- og psykiatriudvalget	2. kvartal 2021	2. kvartal 2021	Initiativet skal ikke længere følges som en del af opfølgingsarket. SPU har fået en status den 25. august 2021.
Recoverymentorer på alle sengeafsnit		Politikopfølgende	CSU	Social- og psykiatriudvalget	2. kvartal 2021	2. kvartal 2021	Initiativet skal ikke længere følges som en del af opfølgingsarket. SPU har fået en status den 21. juni 2021.
Unge recoverymentorer		Politikopfølgende	CSU	Social- og psykiatriudvalget	3. kvartal 2021	3. kvartal 2021	Initiativet skal ikke længere følges som en del af opfølgingsarket. SPU har fået en status den 29. september.
Medicinedtråpning	Satspuljefinansieringen udløber med udgangen af 2020. Midlerne afsættes til at indarbejde erfaringerne med nedtråpningsplaner i de psykiatriske ambulatorier, så indsatsen kommer flere patienter til gode.	Igangsættes uden yderligere politisk behandling	CSU	Social- og psykiatriudvalget	1. kvartal 2021	1. kvartal 2021	Initiativet skal ikke længere følges som en del af opfølgingsarket. SPU har fået en status 3. marts 2021
Ny Retspsykiatri Sct. Hans	Midlerne afsættes til at øge regionens antal af intensive sengepladser med 20 pladser, hvilket svarer til det behov, der har været i de seneste år.	Igangsættes uden yderligere politisk behandling	CSU	Social- og psykiatriudvalget	4. kvartal 2021	4. kvartal 2021	Initiativet skal ikke længere følges som en del af opfølgingsarket. SPU har fået en status den 27. oktober 2021
Årsværk til alle intensive afsnit	Midlerne afsættes til bred opnomering af personalet på alle intensive afsnit i psykiatrien. Formålet er at styrke behandling, nedbringe brugem af tvang og forebygge genindlæggelser.	Igangsættes uden yderligere politisk behandling	CSU	Social- og psykiatriudvalget	1. kvartal 2021	1. kvartal 2021	Initiativet skal ikke længere følges som en del af opfølgingsarket. SPU har fået en status den 22. marts 2021.
Uddannelse af plejepersonale	Midlerne afsættes til uddannelse af plejepersonale. Formålet er at styrke behandling, nedbringe brugen af tvang og forebygge genindlæggelser.	Politikopfølgende	CSU	Social- og psykiatriudvalget	2. kvartal 2021	2. kvartal 2021	Initiativet skal ikke længere følges som en del af opfølgingsarket. SPU har fået en status den 22. marts 2021.

Opgave	Beskrivelse	Indstillingstype	Ansvarligt center	Primært politisk udvalg	Oprindelig tidsplan	Forventet tidsplan	Status
<b>Budgetaftale - Region Hovedstadens Psykiatri</b>							
Flytteudgifter	Affdrag af leasinggæld vil frigøre 7,6 mio. kr. årligt, som i 2021 og 2022 skal anvendes til flytteudgifter i forbindelse med indflytning i den nye Retspsykiatri Sct. Hans	Igangsættes uden yderligere politisk behandling	CØK	Forretningsudvalget	Igangsættes uden yderligere politisk behandling	Ikke relevant	
Ommærkning af særlige pladser	Regionen driver en række særlige pladser med 80 % finansiering fra kommunerne. Midlerne går til omlægning af sengene på ét af de tre afsnit. Med ommærkningen vil der bortfalde indtægter fra kommunerne for 22 mio. kr. De finansieres ved denne aftale.	Politikopfølgende	CSU	Social- og psykiatriudvalget	2. kvartal 2021	2. kvartal 2021	Initiativet er annulleret, da midlerne indgik i budgetforhandlingerne for 2022. SPU forelægges ikke en opdateret sag.
Forløbsprogrammer i børne- og ungdomspsykiatrien	Satspuljeprojektet "Forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser" udløber med udgangen af 2020. Midlerne afsættes til at fastholde handleplanerne og samarbejdet med de tre kommuner i projektet og udbrede forløbsprogrammerne til flere kommuner.	Politikopfølgende	CSU	Social- og psykiatriudvalget	1. kvartal 2021	1. kvartal 2021	Initiativet skal ikke længere følges som en del af opfølgingsarket.  SPU har fået en status den 28. april 2021.
Øget ambulant kapacitet i børne- og ungdomspsykiatrien	Midlerne afsættes til den forventede fortsatte vækst i antal børn og unge med behov for udredning og behandling i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center.	Politikopfølgende	CSU	Social- og psykiatriudvalget	3. kvartal 2021	3. kvartal 2021	Initiativet skal ikke længere følges som en del af opfølgingsarket.
Praktiserende speciallæge i psykiatri på Bornholm - forlængelse i to år	I 2020 blev der afsat 0,9 mio. kr. til udvidelse af kapaciteten i speciallægepraksis i psykiatri på Bornholm. Denne ordning videreføres i to år til 2022. Ordningen aflaster Region Hovedstadens Psykiatri.	Igangsættes uden yderligere politisk behandling	CSU	Udvalget om forebyggelse og sammenhæng	Igangsættes uden yderligere politisk behandling	Ikke relevant	Initiativet skal ikke længere følges som en del af opfølgingsarket. Initiativet blev igangsat uden yderligere politisk behandling
Nedbringelse af ventetid til psykologbehandling for angst og depression	Midlerne afsættes til at gennemføre ca. 600 ekstra behandlingsforløb for borgere, der lider af angst og depression.	Politikopfølgende	CSU	Udvalget om forebyggelse og sammenhæng	2. kvartal 2021	3. kvartal 2021.	Aftalen kan først bringes i anvendelse, når psykologerne har anvendt 80 % af deres individuelle omsætningsgrænse under overenskomsten. Denne omsætningsgrænse når de fleste af psykologerne først i løbet af sommeren. FORSA vil få en opfølgningssag i 1. kvartal 2022.
Dobbeldiagnoser - Psykoterapeutisk behandling	Midlerne afsættes til at udvide indsatsen med et ambulant psykiatrisk behandlingstilbud til patienter med psykisk sygdom af moderat grad, som samtidig modtager misbrugsbehandling. Udvidelsen er til flere planområder, kommuner og rusmiddelcentre.	Politikopfølgende	CSU	Social- og psykiatriudvalget	2. kvartal 2021	2. kvartal 2021	Initiativet skal ikke længere følges som en del af opfølgingsarket.  SPU har fået en status den 21. juni 2021.
Dobbeldiagnoser - Nyt ambulant behandlingstilbud	Udvikle et integreret tilbud om samtidig psykiatrisk behandling og misbrugsbehandling til patienter med psykoser.	Politikudviklende	CSU	Social- og psykiatriudvalget	3. kvartal 2021	3. kvartal 2021	Initiativet skal ikke længere følges som en del af opfølgingsarket.  SPU har fået en status den 29. september 2021. SPU følger fortsat initiativet.

Opgave	Beskrivelse	Indstillingstype	Ansvarligt center	Primært politisk udvalg	Oprindelig tidsplan	Forventet tidsplan	Status
<b>Budgetaftale - Lighed i sundhed (udsatteområdet)</b>							
Socialoverlæge og socialsygeplejersker	Midlerne afsættes til, at viden fra socialoverlæger og -sygeplejersker (psykiatriområdet) om socialt udsattes behov bliver en integreret del af den faglige viden, som personalet har og handler ud fra i mødet med borgere i udsatte positioner.	Politikudviklende	CSU	Social- og psykiatriudvalget	3. kvartal 2021	3. kvartal 2021	SPU forelægges en ny sag om håndtering af budgetmidlerne den 24. november 2021
Udefunktion fra psykiatri til herberger	Midlerne afsættes til en udefunktion fra psykiatrien til herberger. Forslaget er, at personale fra de psykiatriske ambulatorier kommer på herbergerne ugentligt for at hjælpe beboere eller vejlede personalet.	Politikudviklende	CSU	Social- og psykiatriudvalget	2. kvartal 2021	2. kvartal 2021	Initiativet skal ikke længere følges som en del af opfølgingsarket. SPU har fået en status den 21. juni 2021.
Bevare botilbudsteams	Midlerne afsættes til at forstærke samarbejdet mellem psykiatriske centre, kommuner og botilbud om bl.a. borgere med psykisk sygdom og misbrug eller andre former for udsathed. Samarbejdet er konkret på Psykiatrisk Center Amager og Psykiatrisk Center Glostrup	Politikopfølgende	CSU	Social- og psykiatriudvalget	1. kvartal 2021	1. kvartal 2021	Initiativet skal ikke længere følges som en del af opfølgingsarket. SPU har fået en status den 3. marts 2021.
Udvide antal botilbudsteams (voksne)	Midlerne afsættes til at udvide indsatsen ift. antal botilbudsteams	Politikopfølgende	CSU	Social- og psykiatriudvalget	2. kvartal 2021	2. kvartal 2021	Initiativet skal ikke længere følges som en del af opfølgingsarket. SPU har fået en status den 3. marts 2021.
Styrket botilbudsbetjening (unge)	Midlerne afsættes til en styrket botilbudsbetjening	Politikopfølgende	CSU	Social- og psykiatriudvalget	4. kvartal 2021	4. kvartal 2021	Initiativet skal ikke længere følges som en del af opfølgingsarket. SPU (får) har fået en status den 24. november 2021.
Somatisk screening af svært psykisk syge	Midlerne afsættes til somatisk screening af svært psykisk syge for at bidrage til at reducere patientgruppens overdødelighed.	Politikudviklende	CSU	Social- og psykiatriudvalget	2. kvartal 2021	2. kvartal 2021	Initiativet skal ikke længere følges som en del af opfølgingsarket.
Styrket indsats for opsporing af hepatitis C mv. hos udsatte - mobil enhed	Midlerne afsættes til, at <i>den mobile klinik</i> kan bidrage til, at diagnostik og behandling foregår der, hvor de udsatte patienter befinder sig på fx herberger og varmestuer.	Politikopfølgende	CSU	Udvalget om forebyggelse og sammenhæng	4. kvartal 2021	4. kvartal 2021	Initiativet skal ikke længere følges som en del af opfølgingsarket. FORSA fik en status den 27. oktber 2021.
Høj kvalitet i regionens specialiserede sociale tilbud - renoveringsplanen	Administrationen skal færdiggøre renoveringsplanen senest primo 2021 og igangsætte renovering af de mest nedslidte tilbud som f.eks. Jonstrupvang	Politikudviklende	CEJ	Social- og psykiatriudvalget	2. kvartal 2021	2. kvartal 2021	Er igangsat og fremtidig rapportering vil ske i regi af renoveringsplanen

Opgave	Beskrivelse	Indstillingstype	Ansvarligt center	Primært politisk udvalg	Oprindelig tidsplan	Forventet tidsplan	Status
<b>Budgetaftale - Regional udvikling</b>							
Fremkommelighed og tilgængelighed		Politikopfølgende	CRU	Trafikudvalget	Ikke oplyst	3. kvartal 2021	RR udmøntede den 17. august 2021 1,1 mio. kr. til busfremkommeligheds- og tilgængelighedstiltag omkring DTU Ballerup Campus, og 2,0 mio. kr. til prioritede lyssignaler for busser
Prioriterede lyssignaler for busser		Politikopfølgende	CRU	Trafikudvalget	Ikke oplyst	3. kvartal 2021	RR udmøntede den 17. august 2021 1,1 mio. kr. til busfremkommeligheds- og tilgængelighedstiltag omkring DTU Ballerup Campus, og 2,0 mio. kr. til prioritede lyssignaler for busser
Fremtidens Faglærte (Kompetenceråd mv.)	Midlerne afsættes til nedsættelse af et Kompetenceråd, som skal skabe et endnu tættere samarbejde med centrale aktører, herunder blandt andet kommuner, uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer. Fra 2022 og frem afsættes 4,9 mio. kr.	Politikudviklende	CRU	Udvalget for Forskning, innovation og uddannelse	Ikke oplyst	3. kvartal 2021	RR godkendte den 21. september 2021 nedsættelsen af Fremtidens Kompetenceråd.
Fremme brug af genanvendelige materialer	Omfatter den del af forslaget, som vedrører Region Hovedstaden som råstofmyndighed. Det sker i samspil med regionens kommuner.	Politikopfølgende	CRU	Miljø- og klimaudvalget	Ikke oplyst	4. kvartal 2021	Orienteringssag på MKU den 23. november 2021.
Implementering af nye faneoprensningemetoder	De 1,6 mio. kr. er samlet for 2021-2022. De afsættes til implementering af nye metoder til oprensning af forurenede grundvand.	Politikopfølgende	CRU	Miljø- og klimaudvalget	Ikke oplyst	4. kvartal 2021	Orienteringssag på MKU den 23. november 2021.
Annulere besparelse på bus 390R og 250S		Igangsættes uden yderligere politisk behandling	CRU	Trafikudvalget	Igangsættes uden yderligere politisk behandling	Ikke relevant	
Kulturpulje	Midlerne føres tilbage til kulturpuljen efter aflysning af VM i idrætsgymnastik.	Politikopfølgende	CRU	Forretningsudvalget	Ikke oplyst	4. kvartal 2021	RR udmøntede den 12. oktober 2021 i alt 4,0 mio. kr. til 6 kulturfremmede projekter.

Opgave	Beskrivelse	Indstillingstype	Ansvarligt center	Primært politisk udvalg	Oprindelig tidsplan	Forventet tidsplan	Status
<b>Budgetaftale - Sundsforskning</b>							
<b>Digital platform til hurtig opstart af ny forskning</b>	Der udvikles en digital platform, hvor private virksomheder kan udbyde forskningsprojekter som regionale forskere kan byde ind på.	Politikudviklende	CRU	Udvalget for Forskning, innovation og uddannelse	Ikke oplyst	2. kvartal 2021	Projektet fik ikke tildelt midler ifm. 2021-budgetaftalen, hvorfor evt. initiativer skal holdes indenfor gældende budgetramme. Der er iværksat en række aktiviteter for at sikre de private virksomheder én indgang til fælles projekter.
<b>Forskeres barselsfond</b>	Midlerne går til etablering af en pulje, hvor der kan søges og bevilges økonomisk tilskud til finansiering af forskeres løn under barsel. Fra 2022 og frem er det 4 mio. kr.	Igangsættes uden yderligere politisk behandling	CRU	Udvalget for Forskning, innovation og uddannelse	Ikke oplyst	2. kvartal 2021	Status for arbejdet med den praktiske udmøntning af barselsfonden blev forlagt FIU den 28. september 2021. Udvalget blev orienteret om, at den første udmøntning af midler fra fonden vil finde sted i december 2021 for forskeransatte på barsel i perioden 1.10.2021-30.06.2021.
<b>Budgetaftale - Øvrige initiativer</b>							
<b>En effektiv og fokuseret administration</b>	Analyse af de administrative arbejdsgange på og omkring hospitalerne med det formål at frigøre mere tid til patienten hos læger, sygeplejersker og jordemødre.	Politikudviklende	CHRU	Forretningsudvalget	Ikke oplyst	3. kvartal 2021 (udgår efter næste FU)	Analysens kortlægningsfase er gennemført og resultaterne er fremlagt for styregruppen i april. Analysens resultater og anbefalinger til videre forløb drøftes på HD i december

Opgave	Beskrivelse	Indstillingstype	Ansvarligt center	Primært politisk udvalg	Oprindelig tidsplan	Forventet tidsplan	Status
<b>Budgetaftale - Udskudte initiativer fra 2020 grundet COVID-19</b>							
Børneparathed på akutområdet	Midlerne skal gå til at kunne etablere en lægelig ansvarlig for børneområdet, som skal sikre retningslinjer og understøtte uddannelse i akut behandling af børn både på Rigshospitalets TraumeCenter og på de øvrige akutmodtagelser.	Politikopfølgende	CSU (enhed for hospitalsplanlægning)	Sundhedsudvalget	1. kvartal 2021	1. kvartal 2021	Initiativet skal ikke længere følges som en del af opfølgingsarket.  SUND har fået en status den 13. januar 2021.
Vi skal sørge for vores medarbejdere	Vi vil arbejde for, at vi får uddannet, rekrutteret og fastholdt flere sygeplejersker, læger og andet sundhedspersonale.	Politikudviklende	CHRU - Ledelse og Organisation	Udvalget for Forskning, Innovation og Uddannelse	Det forventes at præsentere et samlet politisk oplæg senest i 2022	Det forventes at præsentere et samlet politisk oplæg senest i 2022 (udgår efter næste FU)	Der har været en politisk drøftelse af emnet på budgetseminariet i april. Sagen er på RMU i maj og drøftes igen på budgetseminar i august. Samtidig arbejder administrationen videre med initiativer vedr. rekruttering og fastholdelse.
Bedre til ord, tal og IT	Der tages initiativ til at tiltaget Bedre til ord, tal og IT, som udbydes i mange kommuner nu også tilbydes i Region Hovedstaden. Der er sendt invitation til deltagelse ud til hospitaler og virksomheder. Status pt. er, at ingen har tilmeldt sig.	Politikopfølgende	CHRU - Uddannelse	Udvalget for Forskning, Innovation og Uddannelse	Forår 2021	Udskudt	Udskudt indtil videre efter aftale med budgetforligskredsens og KD. FIU får status på initiativet den 23. november. Indsatsen er fortsat udfordret manglende ressourcer på hospitalerne grundet covid-19 og sygeplejestrejken.
FN's verdensmål	I Region Hovedstaden arbejder vi fokuseret på at bidrage til en ambitiøs grøn omstilling. Målet er at medvirke til en bæredygtig udvikling og reducere klimaforandringer. Region Hovedstaden skal gå forrest i at løse udfordringer inden for flere af de verdensmål, hvor vi som region kan gøre en forskel.	Politikopfølgende	CRU (Miljø- og klimaenheden)	Miljø- og Klimaudvalget	Ikke oplyst	1. kvartal 2021	Årlig orientering om fremdrift for RH's handleplan for FN's verdensmål var på MKU den 23. marts 2021. Overføres muligvis til CEJ per 1. januar 2022.
Renoveringsplanen	Udbud af rammeaftale for strategisk partnerskab pågår. 3 konsortier/teams bestående af entreprenører (både bygge og teknik) sammen med arkitekt- og ingeniørfirmaer har søgt prækvalifikation. Alle er fundet egnede og er blevet udvalgt til at afgive tilbud.		CEJ	Forretningsudvalget	Ikke oplyst	3. kvartal 2021	Status og fremdrift rapporteres særskilt til FU og RR to gange årligt, marts og august.
Affaldsterminaler	Særskilt anlægsbevilling uden for renoveringsplanen.		CEJ	Miljø- og Klimaudvalget	Ikke oplyst	2022	Orienteringssag på MKU den 26. oktober 2021.
Bidrag til digital løsning til graviditetsforløb i 2020.	Der skal udarbejdes implementeringsplaner med henblik på at starte udbredelse i 2021.		CIMT	Sundhedsudvalget	Ikke oplyst	Ligger foreløbigt hos staten og Danske Regioner	
LGBT+personers møde med sundhedsvæsenet	Dialogmøde om LGBT+personers møde med sundhedsvæsenet		CSU	Sundhedsudvalget	Udsendes indtil sommer 2021	Udsendes indtil sommer 2021	Initiativet skal ikke længere følges som en del af opfølgingsarket.  SUND har fået en status den 29. september 2021.

Opgave	Beskrivelse	Indstillingstype	Ansvarligt center	Primært politisk udvalg	Oprindelig tidsplan	Forventet tidsplan	Status
<b>Budgetaftale - Udskudte initiativer fra 2018 og 2019 grundet COVID-19</b>							
Initiativ om fodvorter i fodterapipraksis	Indgår i budgetaftale for 2018. Danske Fodterapeuter har vist stor interesse for projektet og desuden besluttet at støtte evalueringen økonomisk med kr. 100.000. Årsagen til, at projektet endnu ikke er igangsat er, at der har været udfordringer ift. at finde et passende setup for projektet, bl.a. i forhold til afgrænsning af patientmålgruppen, og det har ikke været muligt at prioritere ressourcerne til projektet.		CSU	Udvalget for forebyggelse og sammenhæng	Udskydes indtil videre. Der gøres fornyet status i slutningen af 1. kvartal 2021.	Udskydes indtil videre. Der gøres fornyet status i slutningen af 2. kvartal 2021.	Initiativet skal fortsat følges i opfølgingsarket.  FORSA får en orientering om projektbeskrivelse i 4. kvartal 2022
Initiativ om forebyggelse i forhold til fertilitet og seksuel sundhed	Indgår i budgetaftale for 2019.		CSU	Udvalget for forebyggelse og sammenhæng	Der er igangsat mindre initiativer under indsatsen, men det videre arbejde udsættes indtil videre. Der gøres fornyet status i slutningen af 1. kvartal 2021.	Udvalget for forebyggelse og sammenhæng drøfter på møde den 3. marts 2021 en eventuel regionsdækkende kampagne til forebyggelse af fertilitetsproblemer	Initiativet skal ikke længere følges som en del af opfølgingsarket.  FORSA sendte i foråret 2021 budgetinitiativ om en regionsdækkende kampagne til forebyggelse af fertilitetsproblemer videre til budgetforhandlingerne, men initiativet blev ikke en del af den endelige budgetaftale for 2022