

BILAG

Direkte 21462173
Mail louise.oestvand@regionh.dk

Dato: 16. juli 2024

Status vedr. bygninger

Intro

Handleplanen "En sikker og tryk psykiatri i Region Hovedstaden" rummer 23 anbefalinger der kan højne medarbejdernes sikkerhed og tryghed.

Dette bilag giver status på de 2 anbefalinger i handleplanen der omfatter bygninger.

Anbefaling nr. 3. "Bygningsmæssig gennemgang af alle matrikler"

Anbefaling nr. 5. "Samtalerum i ambulatorier – To udgange og samlet placering"

Status på anbefaling 3: Bygningsmæssig gennemgang af alle matrikler

Bygningsgennemgangen bliver gennemført i følgende prioriteringsrækkefølge; akutmodtagelser (5 enheder), Opus-, og Fact-ambulatorier herunder retspsykiatriske ambulatorier (22 enheder), døgnafsnit herunder retspsykiatriske døgnafsnit (86 enheder), øvrige ambulatorier (51 enheder) og administrative bygninger hvor der kommer patienter (15 enheder¹).

Prioriteringsrækkefølgen er foretaget på baggrund af en vurdering af, i hvilke funktionsområder medarbejdernes sikkerhed og tryghed er mest udsat jf. de bygningsmæssige forhold.

Der er i samarbejde mellem Center for Ejendomme og Region Hovedstadens Psykiatri udviklet 7 forskellige sikkerhedskoncepter, til brug for bygningsgennemgangen. Et sikkerhedskoncept for hvert funktionsområde². Sikkerhedskoncepterne beskriver, hvilke bygningsmæssige og tekniske forhold der er relevante at undersøge, når der skal laves en vurdering af sikkerheden og trygheden for medarbejderne.

¹ Det præcis antal af administrative bygninger med patientadgang (fx ifm. forskning) er på nuværende tidspunkt ukendt. 15 enheder er et estimat.

² akutmodtagelser, ambulatorier, retspsykiatrisk ambulatorium, åbent døgnafsnit, lukket døgnafsnit, retspsykiatrisk døgnafsnit, administrative bygninger med patienter.

Der skal foretages ca. 170 gennemgange af enheder fordelt på 35 matrikler.

Tidsplaner for anbefaling 3

Gennemgangen af akutmodtagelser er prioriteret til at opstarte i august 2024.

Gennemgangen af de resterende ca. 165 enheder starter op fra september 2024 og forventes at løbe ind i 2025.

Efter hver gennemgang vil der blive udarbejdet en liste over forbedringsbehov, der er fremkommet under gennemgangen. Når alle gennemgange er foretaget, vil der blive udarbejdet en samlet liste som i prioriteret rækkefølge angiver hvilke forbedringsarbejder der bør gennemføres. Derefter vil der skulle afsættes finansiering og projekteres. Dog vil der løbende blive iværksat udførelser af forbedringsarbejder, hvis der er et akut behov for at løfte sikkerheden.

Økonomi for anbefaling 3

Der er på nuværende tidspunkt afsat 12,5 mio. kr. til bygningsmæssige gennemgange og bygningsmæssige ændringer, der øger sikkerheden. En andel af de 12,5 mio. er reserveret til etablering af scannerløsninger.

Det forventes, at der skal anvendes ca. 1,5 mio. kr. i udgifter til rådgivere, der skal gennemføre dele af den bygningsmæssige gennemgang.

I forbindelse med den bygningsmæssige gennemgang vil der ved kritiske fund, straks blive igangsat udbedringer/nyetableringer af bygningsmæssige- og tekniske forhold, som kan højne medarbejdernes sikkerhed. Det er på nuværende tidspunkt uvist hvor mange midler der skal afsættes til dette. Center for Ejendomme vil udarbejde estimater og forundersøgelser af disse fund.

Til udbedringer af fund, der vil indgå i den samlede prioriterede liste anvendes det resterende beløb, som er givet til den bygningsmæssige gennemgang. Beløbets størrelse er endnu ukendt, dog forventes det, at beløbet ikke kan dække udgifterne til alle nødvendige forbedringsarbejder. Center for Ejendomme vil udarbejde estimater og forundersøgelser på de forbedringsarbejder som skal iværksættes.

Region Hovedstadens Psykiatri har på nuværende tidspunkt allerede igangsat bygningsmæssige projekter, der skal øge sikkerheden for medarbejderne.

Akutmodtagelsen på Psykiatrisk Center Amager skal ombygges. På nuværende tidspunkt er der igangsat en forundersøgelse, der skal danne grundlag for den endelige ombygning. Et groft estimat er at ombygningen vil koste til 3-5 mio. kr. Finansieringen af ombygningen vil blive taget fra de midler, som er afsat til forbedringsarbejder fra den samlede prioriterede liste.

Derudover har Region Hovedstadens Psykiatri via egne pulje 3 midler løbende igangsat lokale bygningsmæssige forbedringer der kan højne medarbejdernes sikkerhed, på baggrund af ansøgninger fra centrene. Følgende projekter er godkendt:

- Øget videoovervågning, slusebyggeri og udbygning af alarmløsning på Psykiatrisk Center Nordsjælland.
- Etablering af overfaldsalarmer til administrativt personale og forskere på Psykiatrisk Center Københavns Gentoftematrikel.
- Haveskur som kan aflåses til opbevaring af potentielt farlige redskaber 20.000 kr.
- Sikkerhedsopgradering af døre og inventar på skærmet afsnit i Børne og Ungsdoms Psykiatrien.
- Bedre belysning i Patienthaverne på Udsigten (Psykiatrisk Center Sankt Hans)
- Sikkerhedshegn omkring Udsigten (Psykiatrisk Center Sankt Hans), for at forhindre indkastning af stoffer.

Status på anbefaling 5: Samtalerum i ambulatorier – To udgange og samlet placering

I efteråret 2023 opstartede Region Hovedstadens Psykiatri og Center for Ejendomme et projekt, hvor mulighederne for optimering af de fysiske rammer i alle voksenpsykiatriske ambulatorier (Opus og F-act), med henblik på at skabe mere kapacitet i bygningerne og samtidig højne sikkerheden, blev undersøgt.

Alle 20 ambulatorier i projektet er kortlagt og Region Hovedstadens Psykiatri er i gang med mulighedsstudier for udvalgte ambulatorier. Udgangspunkt for analysen er indretning efter nye principper med etablering af adskilte patient- og personaleområder samt retrætedøre i alle samtalerum.

Tidsplaner for anbefaling 5

I august 2024 begynder programfasen for en pilotafprøvning i et ambulatorium på Psykiatrisk Center Amager (Hans Bogbinders Allé), som ombygges og indrettes efter de nye principper.

I juni 2024 blev det politisk besluttet at flytte og samle to af Psykiatrisk Center Københavns psykiatriske ambulatorier til et nyt lejemål på Lygten. Det nye lejemål får en fælles modtagelse og venteområde samt neutrale og ensartede samtalerum med retrætedøre på én etage. Personalets arbejdspladser placeres separat på en anden etage med adgang kun for ambulatoriepersonale. Lygten forventes at gå i drift 1. marts 2025

Økonomi for anbefaling 5

Region Hovedstadens Psykiatri vil via egne pulje 3 midler igangsætte ombygning af ambulatoriet på Hans Bogbinders Allé jf. de nye sikkerhed- og arbejdsprincipper. Ombygningen forventes at koste 5-6 mio.kr.