

Implementeringsplan for administrationens reviderede ændringsforslag for Hospitals- og Psykiatriplan 2020

I forbindelse med at administrationens reviderede ændringsforslag for Hospitals- og Psykiatriplan 2020 fremlægges, er der med inddragelse af de berørte hospitalsdirektioner udarbejdet en overordnet implementeringsplan, der skitserer hvornår ændringsforslagene kan implementeres. I tillæg hertil er forventede anlægsomkostninger og driftsbesparelser estimeret.

Tidslinjen nedenfor illustrerer i kronologisk rækkefølge hvornår ændringsforslagene vurderes at kunne implementeres, idet der på modtagerhospitalet skal skabes de nødvendige fysiske rammer før indflytningerne kan ske.

Såfremt ændringsforslagene vedtages, vil implementeringsplanen skulle yderligere konkretiseres. Det er vigtigt med en koordineret implementering, hvor der sikres en aktiv involvering af alle berørte hospitalsdirektioner, afdelingsledelser og MED-udvalg. Alle ændringsforslag vil blive gennemført i overensstemmelse med regionens personalepolitiske principper, og de ansvarlige hospitalsdirektioner vil sikre en tæt dialog med de relevante medarbejderudvalg og afdelingsledelser.

1. januar 2016

*Ambulant aktivitet
dog først i ca.
2018-2020*

Hudsygdomme og allergi (samling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Bispebjerg)

Organisatorisk sammenlægning og overflytning af senge kræver ikke væsentlige fysiske tilpasninger og kan ske pr. 1. januar 2016. Overflytning af ambulant aktivitet, herunder også allergi-aktiviteten og de tilknyttede videncentre og forskningsenheder, er afhængig af, at der skabes gode fysiske rammer hertil ifm. nybyggeriet på Bispebjerg-matriklen og kan derfor først ske i ca. 2018-2020.

1. januar 2016

Psykiatri (organisatorisk sammenlægning af Psykiatrisk Center Glostrup med Psykiatrisk Center Hvidovre)

Sammenlægningen kræver ikke fysiske tilpasninger, da der alene er tale om en organisatorisk sammenlægning.

1. halvår 2016

*Organisatorisk dog
pr. 1. januar 2016*

Reumatologi (samling af senge på Rigshospitalet, Glostrup)

Samling af sengeaktiviteten kan ske i løbet af 1. halvår 2016 af hensyn til bygningsmæssige tilpasninger på Glostrup-matriklen. Ambulant aktivitet fastholdes i hvert planlægningsområde som en funktion ledet af Rigshospitalet.

(fortsættes næste side)

(fortsat fra forrige side)

3. kvartal 2016

Ortopædkirurgi (intern flytning på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital)

Forudsætter ombygning på Bispebjerg-matriklen i sommeren 2016.

Fra 2. halvår 2016

*Organisatorisk dog
pr. 1. januar 2016
Dele af Rigshospitalets
aktivitet dog
tidligst i 2020*

Urologi (planlægningsområde Byen til Rigshospitalet og planlægningsområde Syd, Midt og Nord til Herlev og Gentofte Hospital)

Rigshospitalet, Blegdamsvej har først plads til yderligere urologisk aktivitet, når brystkirurgi fraflytter i tidligst 2020, jf. nedenfor. I en overgangsperiode vil Herlev og Gentofte Hospital derfor varetage patienter fra Rigshospitalets optageområde svarende til omfanget af den aktivitet, som i dag rummes på Frederiksberg-matriklen. Den yderligere aktivitet vil kunne rummes på Gentofte-matriklen fra 2. halvår 2016 aht. ombygning.

2. halvår 2016

Ortopædkirurgi (mulighed for at rumme fritvalgs-patienter og samling af hovedparten af de håndkirurgiske specialfunktioner på Herlev og Gentofte Hospital, Gentofte)

Forudsætter indretning af lokaler på Gentofte-matriklen.

2. halvår 2016

Pædiatri og gynækologi (ensretning af optageområder for kvinde-barn specialerne)

Afventer erfaringerne med ændrede optageområder for obstetrikken ("fødselsrokaen").

Tidligst i 2020

Brystkirurgi (samling på Herlev og Gentofte Hospital, Herlev)

Brystkirurgi og tilhørende funktioner kan først rummes på Herlev-matriklen, når Nyt Herlev Hospital står klar. Omfatter også mammariadiologien herunder ledelsen af mammascreeingensprogrammet, samt aktivitet inden for tilstødende specialer (patologi, plastikkirurgi, KFNM).

(fortsættes næste side)

(fortsat fra forrige side)

Tidligst i 2020

Klinisk onkologi (kræftbehandling) (samling på Herlev og Gentofte Hospital og Rigshospitalet)

Afventer Region Sjællands hjemtagning af patienter i forbindelse med færdiggørelse af Universitetssygehus Køge.

Ca. 2025

*Organisatorisk evt.
tidligere*

Psykatri (sammenlægning af Psykiatrisk Center København med Psykiatrisk Center Frederiksberg)

Den fysiske sammenlægning afventer, at NY Psykiatri Bispebjerg står klar. Det er uafklaret, om den organisatoriske sammenlægning kan finde sted før den fysiske sammenlægning.

I tidslinjen er der ikke indskrevet det oprindelige ændringsforslag vedr. hjemtagning af Rigshospitalets karkirurgiske elektive funktion fra Gentofte-matriklen, da gennemførelse af forslaget ikke anbefales i administrationens reviderede ændringsforslag.