

**Stamkort F1: Oversigt over kvalitetsfondsprojektets areal og kvadratmeterpriser**

Fase: Hovedprojekt								
Dato: 22.05.2017								
Projekt: Nyt Hospital Hvidovre								
	Areal (brutto)		Kvadratmeterpris*		Udgift			
	Nybyggeri	Ombygning	Nybyggeri	Ombygning	Nybyggeri	Ombygning	Residual	I alt (totalramme)
	----- m2 -----		----- Kr. (09-pl) -----					
Status ved endeligt tilsagn	30.560	20.000			-	-		-
Status ved dispositionsforslag 2015	31.800	20.000			-	-		-
Status ved projektforslag april 2016	32.000	18.000	24.875	21.950	796.000.000	395.100.000	278.900.000	1.470.000.000
Status ved hovedprojekt maj 2017	31.426	18.000	25.329	21.950	796.000.000	395.100.000	278.900.000	1.470.000.000
<i>Heraf, energilånepulje</i>							20.300.000	20.300.000
<i>Heraf, Pulje til IMT</i>							150.200.000	150.200.000
<i>Heraf, regionsreserve</i>							69.000.000	69.000.000
<i>Heraf, øvrige bygherreomkostninger</i>							39.500.000	39.500.000

**Vejledning**

I forbindelse med ansøgning om endeligt tilsagn har regionen oplyst areal og kvadratmeterpriser for projektet.

Formålet med stamkort F1 er at skabe overblik over ændringer i byggeriets størrelse og deraf følgende økonomiske konsekvenser i form af ændret kvadratmeterpris. Der kan tilføjes rækker, som passer til det enkelte projekt. Skemaet skal vise, hvordan areal og kvadratmeterpris har udviklet sig siden endeligt tilsagn. Der skal angives en samlet status for projektet ved relevante milepæle, fx godkendelse af projektforslag, tilførsel af funktioner mv.

Kvadratmeterpris opgøres som budget/areal. Projektets samlede udgift skal dermed stemme med totalrammen.



**Fase: Hovedprojekt**

**Dato: 22-05-2017**

**Projekt: Nyt Hospital Hvidovre**

Stamkort F3

	Oplyst ved ansøgning om endeligt tilsagn			Revideret ved Projektforslag april 2016	
	2013	Evt. mellem-	2020		2020
Forventet dag- og ambulant behandling (antal)	398.315		560.271		535.895
Forventet antal sengedage (antal)	256.141		212.110		188.332
Forventet antal indlæggelser (antal) *					
Forventet liggetider (gns. antal dage) *					

(tallet stammer fra genberegning 2014)

(Revideret sengedagstal stammer fra genberegning af kapacitetsbehovet i 2020, gennemført i 2016)

\* Ikke oplyst ved ansøgning om endeligt tilsagn. Derfor også undladt i denne rapportering.

**Stamkort F4: Udnyttelsesgrader i samlet hospital**

<b>Fase: Hovedprojekt</b>		
<b>Dato: 22.05.2017</b>		
<b>Projekt: Nyt Hospital Hvidovre</b>		
	<b>Eksisterende struktur</b>	<b>Ved ibrugtagning</b>
Udnyttelsesgrader, operationsrum (antal dage pr. år og timer pr. dag)		245 dage, 7 timer pr. dag
Åbningstid i ambulatorier (antal dage pr. år og timer pr. dag)		245 dage, 7 timer pr. dag
Udnyttelsesgrad for undersøgelsesrum mv. (pct.)		245 dage, 7 timer pr. dag
Udnyttelsesgrader apparatur (antal dage pr. år og timer pr. dag)		245 dage, 7 timer pr. dag
Konv. røntgen (antal dage pr. år og timer pr. dag)		245 dage, 7 timer pr. dag
Angiografi (antal dage pr. år og timer pr. dag)		245 dage, 7 timer pr. dag
CT scanner (antal dage pr. år og timer pr. dag)		245 dage, 7 timer pr. dag
Ultralyd scanner (antal dage pr. år og timer pr. dag)		245 dage, 7 timer pr. dag
MR scanner (antal dage pr. år og timer pr. dag)		245 dage, 7 timer pr. dag
PET scanner (antal dage pr. år og timer pr. dag)		245 dage, 7 timer pr. dag
Evt. andet større apparatur (antal dage pr. år og timer pr. dag)		245 dage, 7 timer pr. dag