

ALLONGE TIL BYGNINGSAFTALE

Dato: 22. august 2018

Allonge til Bygningsaftale om støtte til opførelse af ny bygning til Steno Diabetes Center Copenhagen

A. Parterne

Mellem

Novo Nordisk Fonden
Tuborg Havnevej 19
2900 Hellerup
(Herefter Fonden)

Og

Region Hovedstaden
CVR-nr. 29 19 06 23
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
(Herefter Regionen)

B. Ændringer i Bygningsaftalens afsnit E

Allongen medfører en række ændringer i ”Aftale om opførelse af ny bygning til Steno Diabetes Center Copenhagen på Herlev Hospitals matrikel”, indgået den 21. juni 2016 mellem Novo Nordisk Fonden og Region Hovedstaden (herefter Bygningsaftalen). Ændringerne vedrører den i Bygningsaftalen afsnit E beskrevne byggeorganisation.

Ændringerne er foranlediget af, at Region Hovedstaden har vedtaget et nyt paradigme for styringsmanual for Region Hovedstadens større byggeprojekter (4. udgave af juni 2018).

Herudover er det hensigten at forenkle organiseringen af byggeriet af Steno Diabetes Center Copenhagen med udgangspunkt i den sædvanlige organisering af de store byggerier i regionen, jf. Region Hovedstadens notat af 31. maj 2018 om organisering af byggeriet af Steno Diabetes Center Copenhagen (vedlagt som bilag).

Ændringer i Bygningsaftalens afsnit E.

1. Følgende betegnelser ændres:

”Styregruppen” ændres til ”Hospitalsbyggestyregruppen”.

”Byggeprojektstyregruppen” ændres til ”Projektstyregruppen”.

”Byggeprojektorganisationen” ændres til ”Projektorganisationen”.

2. Byggeprojektlederens organisatoriske reference, jf. Bygningsaftalens punkt E.3., ændres, således at Byggeprojektlederen fremover refererer til centerdirektøren for Steno Diabetes Center Copenhagen (i stedet for som hidtil til hospitalsdirektøren for Herlev og Gentofte Hospital).

3. Bygningsaftalens punkt E.4. ophæves.

Ændringen medfører, at bestyrelsen for Steno Diabetes Center Copenhagen ikke længere indgår i byggeorganisationen, jf. Bygningsaftalens afsnit E. Ændringen vedrører ikke bestyrelsens øvrige opgaver, således som de bl.a. fremgår af Drejebogens afsnit 6. Med Drejebogen refereres her til Bygningsaftalens bilag 1.

4. Følgende nyt punkt E.5.aa i indsættes herefter som en del af Bygningsaftalen mellem punkt E.5.a. og E.5.b.:

”aa. En Hospitalsbyggestyregruppe

Medlemmer:

Et medlem af koncerndirektion (formand)

En repræsentant for Novo Nordisk Fonden

Hospitalsdirektøren for Herlev og Gentofte Hospital

Centerdirektøren for Steno Diabetes Center Copenhagen

Byggeprojektlederen

En repræsentant for Regionens Center for Økonomi

En repræsentant for Regionens Center for Sundhed

En repræsentant for Regionens Center for IT, Medico og Telefoni

En repræsentant for Regionens Center for Ejendomme

Opgaver: Hospitalsbyggestyregruppen skal overvåge, at den økonomiske ramme, de kvalitative mål og den tidsmæssige ramme for projektet overholdes. Endvidere skal hospitalsbyggestyregruppen tage initiativ til at igangsætte aktiviteter, der kan medvirke til at væsentlige afvigelser i kvalitet, tid og økonomi håndteres. Endelig skal hospitalsbyggestyregruppen sikre, at oplysninger om alle væsentlige ændringer og risici i projektet rettidigt tilgår Novo Nordisk Fonden, den politiske følgegruppe, Region Hovedstadens forretningsudvalg og regionsrådet.

Beslutninger i hospitalsbyggestyregruppen søges truffet i enighed mellem Novo Nordisk Fondens og Region Hovedstadens medlemmer. Kan enighed ikke opnås, forelægges spørgsmålet for Regionens koncerndirektion.

Reference: Refererer til Region Hovedstadens koncerndirektion.

5. Projektsekretariatet for SDCC-projektet nedlægges.

Sekretariatsfunktionen i forbindelse med den politiske følgegruppe, jf. Bygningsaftalens punkt E.5.a. varetages herefter af Regionens centrale byggestyringsenhed.

Sekretariatsfunktionen for Projektstyregruppen, jf. Bygningsaftalens punkt E.5.b. varetages herefter af Projektorganisationen.

6. Projektstyregruppens sammensætning, jf. Bygningsaftalens punkt E.5.b, ændres, således at den herefter består af:
 - Centerdirektøren for Steno Diabetes Center (formand)
 - Byggeprojektlederen
 - En repræsentant for Novo Nordisk Fonden
 - Projektdirektøren for Nyt Hospital Herlev
 - En repræsentant for Regionens Center for IT, Medico og Telefoni.
7. I Byggeaftalens punkt E.6. henvises til regionens paradigme for styringsmanual for Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter. Uden at teksten ændres i øvrigt, erstattes henvisningen med en henvisning til ”Paradigme for styringsmanual for Region Hovedstadens Større Byggeprojekter, 4. udgave – juni 2018”.
8. De ændringer af byggeorganisationen for Steno Diabetes Center Copenhagen, som foretages med denne allonge, finder anvendelse i forhold til alle dele af det samlede aftalekompleks, herunder også de beskrivelser af byggeorganisationen, som er indeholdt i Drejebogen (Bygningsaftalens bilag 1) og Beslutningsnotatet (Bygningsaftalens bilag 2). Denne allonge finder i tilfælde af fortolkningstvivil anvendelse forud for alle andre dele af det samlede aftalekompleks.

C. Ikrafttræden

Allongen træder i kraft, når de i punkt A nævnte parter, har underskrevet den.

Underskrifter:

For Region Hovedstaden

Hillerød den _____

Svend Hartling

For Novo Nordisk Fonden

Hellerup den _____

[Navn]

[Navn]